

260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2025					2026					2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026												2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	78	90	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026										2027								
							M	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.9	3. OG / DG Rohbau, Gerüst, Restarbeiten; inkl. Trocknung - Ausschalen; inkl. TGA E-Leehrrohre	44at	Fr, 24.07.26	Mi, 23.09.26	Rohbau - FP TGA		3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
7.9.1	Wände B T A/B über 2. OG bis DG,	10at	Fr, 24.07.26	Do, 06.08.26	Rohbau	7.8.3EA;																			
7.9.2	Wände BT A/B, Trocken - Ausschalen	15at	Fr, 07.08.26	Do, 27.08.26	Rohbau	7.9.1EA;																			
7.9.3	Wände BT C/D bis DG	10at	Mo, 24.08.26	Fr, 04.09.26	Rohbau	7.8.4EA;																			
7.9.4	Wände BT C/D Trocknen - Ausschalen	13at	Mo, 07.09.26	Mi, 23.09.26	Rohbau	7.9.3EA;																			
7.9.5	Dachöffnung Turm für Rohbau- Beginn Dachdecker	3at	Fr, 24.07.26	Di, 28.07.26	Rohbau / Dachdecker	7.9.1AA;																			
8	Zimmerer	145at	Mi, 25.03.26	Mi, 21.10.26	Zimmerer																				
8.1	Start Zimmerer	1at	Mi, 25.03.26	Mi, 25.03.26	Zimmerer	1.4.1.3.19AA;																			
8.2	Werk- und Montageplanung - Statik Verbindungsmittel 35 at; Prüfstatik 15at, Herstellung	74at	Di, 07.04.26	Do, 23.07.26	Zimmerer - Prüfstatiker	8.1AA;																			
8.3	BT A/B Dachstuhl, Holz - Stahl (von 25at auf 20at)	20at	Fr, 28.08.26	Do, 24.09.26	Zimmerer	7.9.2EA;8.2EA;																			
8.4	BT C/D Dachstuhl, Holz - Stahl (von 25at auf 20at)	20at	Do, 24.09.26	Mi, 21.10.26	Zimmerer	7.9.4EA;																			
9	Dachdeckung, Dachabdichtung, provisor. Fallrohre - TGA	486kt	Mo, 08.06.26	Mi, 06.10.27	Dachdecker - TGA																				
9.1	Start Dachdecker	1at	Mo, 08.06.26	Mo, 08.06.26	Dachdecker	1.4.1.5.20AA;																			
9.2	Arbeitsvorbereitung AN	25at	Mo, 08.06.26	Fr, 10.07.26	Dachdecker	9.1AA;																			
9.3	Dachdecker Bereich Turm zu Neubau, nach Rohbauvorbereitung	20at	Mi, 29.07.26	Di, 25.08.26	Dachdecker	7.9.5EA;9.2EA;																			
9.4	Dachdeckerprovisorium Turm zu Neubau	16at	Mi, 26.08.26	Mi, 16.09.26	Dachdecker	9.3EA;																			
9.5	BT A/B, Dachdeckung, Dach dicht, provisor. Fallrohre	27at	Fr, 25.09.26	Mo, 02.11.26		8.3EA;9.4EA;																			
9.6	BT A/B, Dachdeckung fertig; Dach dicht; für Start Fe-Tü	1at	Di, 03.11.26	Di, 03.11.26	Dachdecker	9.5EA;																			
9.7	BT C+D, Dachdeckung, Dach dicht, provisor. Fallrohre	27at	Do, 22.10.26	Fr, 27.11.26	Dachdecker	8.4EA;																			
9.8	BT C/D, Dachdeckung fertig; Dach dicht, für Start Fe-Tü	1at	Mo, 30.11.26	Mo, 30.11.26	Dachdecker	9.7EA;																			
9.9	BT Brücke Dach, AB zu CD Abdichtung; provisor. Fallrohre	27at	Do, 22.10.26	Fr, 27.11.26	Dachdecker	9.7AA;																			
9.10	BT Brücke Dach dicht, für Start Fe	1kt	Sa, 28.11.26	Sa, 28.11.26	Dachdecker	9.9EA;																			
9.11	BT A+B Attikableche - Restarbeiten;	10at	Mi, 04.11.26	Di, 17.11.26	Dachdecker	9.6EA;																			
9.12	BT A TGA-A Lieferung Schachtenrauchung an Dachdecker	1at	Mi, 04.11.26	Mi, 04.11.26	TGA-Aufzug	9.11AA;																			
9.13	BT A/B TGA-B, Fangleitungen + Fangstangen + Anbindung der Attikableche	10at	Mi, 04.11.26	Di, 17.11.26	TGA-Blitz	9.12AA;																			
9.14	BT C+D + Brücke Attikableche - provisor. Fallrohre - Restarbeiten;	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	Dachdecker	9.10AA;																			
9.15	BT D TGA-A, Lieferung Schachtenrauchung an Dachdecker	1at	Mi, 04.11.26	Mi, 04.11.26	TGA-Aufzug	9.12AA;																			
9.16	BT C/D TGA-B, Fangleitungen + Fangstangen + Anbindung der Attikableche	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	TGA-Blitz	9.14AA;																			
10	TGA-PV - Dach, BT B + C/D	34at	Mi, 18.11.26	Mo, 18.01.27	TGA-PV-Anlage																				
10.1	Dach Vorbegehung - Zustandsfeststellung für TGA -	19at	Mi, 18.11.26	Mo, 14.12.26	Dachdecker - TGA-P																				
10.1.1	Dach Vorbegehung BT B für Start PV	1at	Mi, 18.11.26	Mi, 18.11.26	Dachdecker - TGA-P	9.11EA;																			
10.1.2	Dach Vorbegehung BT C/D für Start PV	1at	Mo, 14.12.26	Mo, 14.12.26	Dachdecker - TGA-P	9.14EA;																			
10.2	TGA PV-Anlagen inkl. BH-Abnahmen	33at	Do, 19.11.26	Mo, 18.01.27	TGA - PV - Stadt Gronau																				
10.2.1	BT B TGA PV-Anlage	15at	Do, 19.11.26	Mi, 09.12.26	TGA - PV	10.1.1EA;																			
10.2.2	BT B TGA PV BH-Abnahme	2at	Do, 10.12.26	Fr, 11.12.26	TGA - PV - Stadt Gronau	10.2.1EA;																			



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026							2027												2028
							Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10.2.3	BT C/D TGA PV-Anlage	15at	Mo, 14.12.26	Fr, 15.01.27	TGA - PV	9.14EA;																				
10.2.4	BT C/D TGA PV BH-Abnahme	1at	Mo, 18.01.27	Mo, 18.01.27	TGA - PV - Stadt Gronau	10.2.3EA;																				
7.10	Rohbau Tagwasser	146at	Fr, 25.09.26	Di, 04.05.27	Rohbau																					
7.10.1	Rohbau Tagwasserhaltung Dach, Grundstück bis Beginn GaLaBau	146at	Fr, 25.09.26	Di, 04.05.27	Rohbau																					
11	Fenster, Türen und Glasfassaden Giebeltüren - Bautüren; Fassadenglas-Tü-Fe-Sockel-und Fußpunktabdichtungen von Rohbaufirma und Abdichtungen Fensterfirma;	401at	Fr, 05.06.26	Mo, 24.01.28	Metallbau FE - Tür - Abdichtung																					
11.1	BT A/B Fenster / Glasfassaden inkl. Abdichtungen	211at	Fr, 05.06.26	Di, 13.04.27	Metallbau FE - Tü																					
11.1.1	Start Fenster -Türen - Glasfassaden	1at	Fr, 05.06.26	Fr, 05.06.26	Metallbau FE - Tü	1.4.1.4.19AA;																				
11.1.2	Arbeitsvorbereitung AN	5at	Fr, 05.06.26	Do, 11.06.26	Metallbau FE - Tü	11.1.1AA;																				
11.1.3	Werk- und Montageplanung - Statik 30at; Prüfstatik 10at, AN-Aufmass	30at	Fr, 12.06.26	Do, 23.07.26	Metallbau FE - Tü	11.1.2EA;																				
11.1.4	BT A/B Metallbauelemente, restl. AN-Aufmass BT C/D, Vorbereitungen inkl. / Herstellung	54at	Fr, 24.07.26	Mi, 07.10.26	Metallbau FE - Tü	11.1.3EA;																				
11.1.5	BT A/B: Montage Fenster, PFR-Fassade, Außentürrahmen mit Bautüren inkl. Element-Abdichtungen Metallbaufirma und	31at	Di, 03.11.26	Di, 15.12.26	Metallbau FE - Tü	9.6AA;11.1.4EA;																				
11.1.6	BT A/B für TGA Beginn + für Innenputz + Klinkerbeginn und Öffnungen provisorisch verschließen	20at	Di, 03.11.26	Mo, 30.11.26	Metallbau FE - Tü	11.1.5AA;																				
11.1.7	BT A/B zu Trafo; Bautür Demontage; Montage Doppelflügeltür	5at	Di, 02.03.27	Mo, 08.03.27	Metallbau FE - Tü	11.1.6EA;																				
11.1.8	BT A/B Schiebetür gegenüber BT C/D	5at	Mi, 07.04.27	Di, 13.04.27	Metallbau FE - Tü	11.1.7EA;																				
11.2	BT B+C Metallbautür außen Giebel DG - für TGA Einbringung	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	Metallbau FE - Tü - TGA																					
11.2.1	BT B + BT C: Metallbautüren DG - Giebelwand, inkl. Abdichtung, inkl. Türschwellschutz	10at	Mo, 30.11.26	Fr, 11.12.26	Metallbau FE - Tü	9.8AA;																				
11.3	BT C/D + Brücke Fenster / Glasfassaden inkl. Abdichtungen	338at	Fr, 05.06.26	Di, 12.10.27	Metallbau FE - Tü - Prüfstatiker																					
11.3.1	Arbeitsvorbereitung AN	5at	Fr, 05.06.26	Do, 11.06.26	Metallbau FE - Tü	11.1.2AA;																				
11.3.2	Werk- und Montageplanung - Statik 30at; Prüfstatik 10at	40at	Fr, 12.06.26	Do, 06.08.26	Metallbau FE - Tü - Prüfstatiker	11.3.1EA;																				
11.3.3	BT C/D + Brücke Metallbauelemente Vorbereitungen / Herstellung	60at	Fr, 07.08.26	Do, 29.10.26	Metallbau FE - Tü	11.3.2EA;																				
11.3.4	BT C/D + Brücke: Montage Fenster, PFR-Fassade, Außentürrahmen mit Bautüren inkl. Element-Abdichtungen Metallbaufirma und	30at	Mo, 30.11.26	Fr, 22.01.27	Metallbau FE - Tü	9.8AA;																				
11.3.5	BT C/D + Brücke für TGA Beginn + für Innenputz + Klinkerbeginn und Öffnungen provisorisch	20at	Mo, 30.11.26	Fr, 08.01.27	Metallbau FE - Tü	11.3.4AA;																				
11.3.6	BT C/D TH Schiebetür - Bautür für Innenausbau TH (Bereich Bauaufzug)	10at	Do, 22.07.27	Mi, 04.08.27	Metallbau FE - Tü																					
12	BT A/B Gebäude dicht für Beginn Innenausbau + TGA	1at	Di, 01.12.26	Di, 01.12.26	Dachdecker																					
12.1	BT A/B dicht für TGA Start	1at	Di, 01.12.26	Di, 01.12.26	Dachdecker	11.1.6EA;																				
13	BT C/D + Brücke Gebäude dicht für Beginn Innenausbau + TGA	1at	Mo, 11.01.27	Mo, 11.01.27	Dachdecker																					
13.1	BT C/D + Brücke dicht für TGA Start	1at	Mo, 11.01.27	Mo, 11.01.27	Dachdecker	11.3.5EA;																				
14	Trockenbau, inkl. TGA, inkl. Kühl-und Heizdecken	291at	Do, 03.09.26	Fr, 05.11.27	Trockenbau - TGA																					
14.1	Trockenbau Vorbereitung	64at	Do, 03.09.26	Di, 01.12.26	Trockenbau																					



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026				2027												2028		
							Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	333																		



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau


















							2026			2027												2028												
							S	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul					
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	3 9 0	4 0 1	4 1 2	4 2 3	4 3 4	4 4 5	4 5 6	4 6 7	4 7 8	4 8 9	5 0 1	5 1 2	5 2 3	5 3 4	5 4 5	5 5 6	5 6 7	5 7 8	5 8 9	5 9 0	6 0 1	6 1 2						
7.11.1.7	BT C/D + Brücke Klinker-Fassade, inkl. Gerüst-Rückbau, BH-Fasadenabnahme, inkl. TGA	70at	Mo, 01.02.27	Mi, 12.05.27	Rohbau - Klinker	7.11.1.6EA;	BT C/D + Brücke Klin... Mi, 12.05.27																											
7.11.1.8	BT C/D, TGA-B, Verlegung Ableitungen in Hohlschicht, Start	1at	Mo, 01.02.27	Mo, 01.02.27	TGA-Blitz	7.11.1.7AA;	BT C/D, TGA-B, Verle... Mo, 01.02.27																											
7.11.1.9	BT C/D, TGA-E, Arbeiten in Hohlschicht, Start	1at	Mo, 01.02.27	Mo, 01.02.27	TGA-E	7.11.1.8AA;	BT C/D, TGA-E, Arbei... Mo, 01.02.27																											
7.11.1.10	BT C/D, TGA-S, Arbeiten in Hohlschicht, Start vor Verfungung der Fassaden	1at	Mo, 01.02.27	Mo, 01.02.27	TGA-S	7.11.1.9AA;	BT C/D, TGA-S, Arbei... Mo, 01.02.27																											
9.17	Regenfallrohre, Dachattiken nach bzw. während Klinkerfassade, Dachdecker Restarbeiten; Dachdecker-Abnahmen	89at	Di, 05.01.27	Mi, 12.05.27	Dachdecker - Stadt Gronau		Regenfallrohre, ... Mi, 12.05.27																											
9.17.1	BT A/B: RR-Attiken-Dach Restarbeiten	60at	Di, 05.01.27	Mi, 31.03.27	Dachdecker	7.11.1.2AA;	BT A/B: RR-Attik... Mi, 31.03.27																											
9.17.2	BT A/B: Abnahmen Dachdecker	10at	Do, 01.04.27	Mi, 14.04.27	Dachdecker - Stadt Gronau	7.11.1.2EE;9.17.1EA;	BT A/B: Abnahmen Dachdecker Mi, 14.04.27																											
9.17.3	BT C/D + Brücke: RR-Attiken-Dach Restarbeiten	60at	Mo, 01.02.27	Di, 27.04.27	Dachdecker	7.11.1.7AA;	BT C/D + Brücke: RR-... Di, 27.04.27																											
9.17.4	BT C/D+Brücke: Dach-Abnahmen Dachdecker	10at	Mi, 28.04.27	Mi, 12.05.27	Dachdecker - Stadt Gronau	7.11.1.7EE;9.17.3EA;9.17.5EA;	BT C/D+Brücke: Dach-Abnahmen Dac... Mi, 12.05.27																											
9.17.5	Untersicht Brücke, inkl. Flächengerüst	15at	Di, 09.03.27	Mi, 31.03.27	Dachdecker		Untersicht Brücke, inkl. Fläc... Mi, 31.03.27																											
9.17.6	BH Abnahmen	5at	Do, 01.04.27	Mi, 07.04.27	Dachdecker - Stadt Gronau	9.17.5EA;	BH Abnahmen Mi, 07.04.27																											
9.17.7	Rückbau Flächengerüst Brücke	5at	Mi, 05.05.27	Mi, 12.05.27	Dachdecker	9.17.4EE;9.17.6EA;	Rückbau Flächengerüst Brücke Mi, 12.05.27																											
7.12	Gelände für Start GaLaBau vorbereiten	173at	Do, 15.04.27	Fr, 17.12.27	Rohbau		Gelände für Start GaLaBau vorberei... Fr, 17.12.27																											
7.12.1	BT A+B Außengelände Turm bis Dinkel, Aufräumen, Schotterrückbau, für BA 1 GaLaBau Geländehöhe (alt 19.3. - 5.4.27)	10at	Do, 15.04.27	Mi, 28.04.27	Rohbau	11.1.7EA;7.11.1.2EA;	BT A+B Außengelände Turm bis Di... Mi, 28.04.27																											
7.12.2	BT C/D + Brücke und Dinkel bis nördl. Grundgrenze, Außengelände Aufräumen, Schotterrückbau, für 2. BA GaLaBau Geländehöhe	10at	Mi, 23.06.27	Di, 06.07.27	Rohbau	7.11.1.7EA;	BT C/D + Brücke und Dinkel bis nördl. Grundgren... Di, 06.07.27																											
7.12.3	vor BT A+D bis Bahnhofstraße für 3. BA GaLaBau Geländehöhe	10at	Mo, 18.10.27	Fr, 29.10.27	Rohbau		vor BT A+D bis Bahnhofstraße für 3. BA GaLaBau Gel... Fr, 29.10.27																											
7.12.4	zwischen BT A und D, bis Bahnhostr. Aufräumen, Schotterrückbau, für 5. + 6. BA GaLaBau Geländehöhe	10at	Mo, 06.12.27	Fr, 17.12.27	Rohbau		zwischen BT A und D, bis Bahnhostr. Aufräumen, Sch... Fr, 17.12.27																											
19	GaLaBau (Zuwegungen für Ausbaufirmen + Möbel für RAT BT A/B + C/D und Turm sind von GaLaBau auszuführen / vorzuhalten)	307at	Do, 29.04.27	Fr, 28.07.28	GaLaBau		GaLaBau (Zuwegungen für Ausbaufir...																											
19.1	Termine GaLaBau Gesamtmaßnahme	307at	Do, 29.04.27	Fr, 28.07.28	GaLaBau																													
19.1.1	1. BA - Umfeld RAT BT A/B Turm bis Dinkel	62at	Do, 29.04.27	Mi, 28.07.27	GaLaBau	7.12.1EA;	1. BA - Umfeld RAT BT A/B Turm bis ... Mi, 28.07.27																											
19.1.2	2. BA - Umfeld RAT Brücke und Dinkel bis BT C/D nördl. Grundgrenze	65at	Do, 29.07.27	Mi, 27.10.27	GaLaBau	7.12.2EA;19.1.1EA;	2. BA - Umfeld RAT Brücke und Dinkel bis BT C/D nö... Mi, 27.10.27																											
19.1.3	3. BA - Umfeld RAT Bahnhofstr. vor RAT	55at	Di, 02.11.27	Mo, 31.01.28	GaLaBau	7.12.3EA;19.1.2EA;	3. BA - Umfeld RAT Bahnhofstr. vor RAT Mo, 31.01.28																											
19.1.4	4. BA Umfeld Bahnhofstr. Richtung Bahnhof	123at	Di, 01.02.28	Fr, 28.07.28	GaLaBau	19.1.3EA;	4. BA Umfeld Bahnhofstr. Richtung Bahnhof																											
19.1.5	5. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis Brücke (erste Hälfte an BT A/B)	40at	Mo, 20.12.27	Fr, 25.02.28	GaLaBau	7.12.4EA;19.1.2EA;	5. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis Brü... Fr, 25.02.28																											
19.1.6	6. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis Brücke (zweite Hälfte an BT C/D)	21at	Fr, 28.01.28	Fr, 25.02.28	GaLaBau	19.1.5AA;	6. BA - Umfeld RAT zwischen BT A/B und C/D bis Brü... Fr, 25.02.28																											
7.13	Bauaufzug BT C/D TH	208at	Fr, 25.09.26	Di, 03.08.27	Rohbau Bauaufzug		Di, 03.08.27																											
7.13.1	Bauaufzug ab Dachdecker bis Fliesen	208at	Fr, 25.09.26	Di, 03.08.27			Di, 03.08.27																											
20	Bereich Bauaufzug-Ausbau außen + Innen BT C/D - inkl. Klinkerportal, TGA+PV, GaLaBau TH-Eingangsbereich, alle Gewerke	149at	Mi, 04.08.27	Di, 14.03.28	Ausbau Außen + Innen, Rohbau, TGA, Abnahmen Stadt Gronau		Bereich Bauaufzug-Ausbau außen + Innen BT C/D - in... Di, 14.03.28																											



							2027												2028																																							
							August					September					Oktober				November				Dezember				Januar				Februar				März																					
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																		
20.1	<b>Bereich Bauaufzug-Ausbau außen BT D TH C/D; Portal-Klinker - alte Holztür, alle Gewerke</b>	69at	Mi, 04.08.27	Di, 09.11.27	Ausbau Außen, Rohbau, TGA																																																					
20.1.1	Rückbau Bauaufzug, Rückbau Gerüst, Rückbau Fassadenregenschutzbauplatten inkl. Montage Folienregenschutz	9at	Mi, 04.08.27	Mo, 16.08.27	Rohbau	7.13.1EA;																																																				
11.4	Glas-Fassade BT D TH CD, EG Schiebetür Bautür, inkl. Verglasung, inkl. Gerüstaufbau und Rückbau	10at	Di, 17.08.27	Mo, 30.08.27	Metallbau FE - Tü; Rohbaugerüstfirma	11.3.6AA;20.1.1EA;	Glas-...																																																			
20.1.2	PFR bis DG, Glas-EG Schiebetürfassadenanlage EG, inkl. Abdichtungen	10at	Di, 17.08.27	Mo, 30.08.27	Metallbau FE - Tü; Rohbau-Abdichtungen	11.4AA;	PFR b...																																																			
20.1.3	Gerüstaufbau für Fassadenabdichtung, Klinker, Dachdecker -Traufe - Attiken, inkl. Treppenturm	5at	Di, 31.08.27	Mo, 06.09.27	Rohbau	11.4EA;	Gerüstaufbau ...																																																			
20.1.4	Fassade Abdichtungsarbeiten allseitig umlaufend (bis + 50cm)	7at	Di, 07.09.27	Mi, 15.09.27	Rohbau	20.1.3EA;	Fassade Abdichtu...																																																			
9.18	Dachdecker Traufe - Regenrinne	5at	Do, 16.09.27	Mi, 22.09.27	Dachdecker	20.1.4EA;	Dachdecker Traufe - R...																																																			
7.11.2	Klinkerfassade, seitliche Wandwangen BT C/D	15at	Do, 23.09.27	Mi, 13.10.27	Rohbau	9.18EA;	Klinkerfassade, seitliche W...																																																			
9.19	Dachdecker Attiken - Traufanschuß - Regenfallrohre	10at	Do, 23.09.27	Mi, 06.10.27	Dachdecker	9.18EA;	Dachdecker Attiken - Trauf...																																																			
20.1.5	TGAB Fangleitungen + Anbindung Attika	10at	Do, 07.10.27	Mi, 20.10.27	TGA-B, Blitz	9.19EA;	TGAB Fangleitungen + Anbindung ...																																																			
20.1.6	TGA-P, Montage Profile und Module	10at	Do, 07.10.27	Mi, 20.10.27	TGA-PV Anlage	20.1.5AA;	TGA-P, Montage Profile und Module																																																			
20.1.7	Abnahmen PFR - Glasfassade außen - Klinker - Dachdecker	3at	Do, 21.10.27	Mo, 25.10.27	Metallbau FE-Tü; Rohbau, Dachdecker; Stadt Gronau	20.1.5EA;20.1.6EA;	Abnahmen PFR - Glasfassade außen - Kli...																																																			
20.1.8	Gerüstrückbau BT C/D TH	10at	Di, 26.10.27	Di, 09.11.27	Rohbau	20.1.7EA;	Gerüstrückbau BT C/D TH																																																			
7.11.3	<b>Klinker-Eingangs-Portal BT C/D TH inkl. GaLaBau</b>	20at	Di, 18.01.28	Mo, 14.02.28	Rohbau - Klinker		Klinker-Eingangs-Portal BT C/D TH inkl. GaLaBau																																																			
7.11.3.1	Klinker-Eingangs-Portal: Abdichtungsarbeiten Eingangsbereich	10at	Di, 18.01.28	Mo, 31.01.28	Rohbau - Klinker	20.2.23EA;	Klinker-Eingangs-Portal: Abdichtungsarbeiten Einga...																																																			
7.11.3.2	Klinker-Eingangsportal Montage	10at	Di, 01.02.28	Mo, 14.02.28	Rohbau Klinker	7.11.3.1EA;	Klinker-Eingangsportal Montage																																																			
19.1.7	BT C/D TH, GaLabau BA 06, TH-Ausseneingangsbereich, Außen-Bodenbelag an Rinne, an Portal	11at	Di, 15.02.28	Di, 29.02.28	GaLaBau	7.11.3.2EA;	BT C/D TH, GaLabau BA 06, TH-Ausseneingangsbereich...																																																			
20.2	<b>Bereich Bauaufzug-Ausbau innen BT D TH CD - Holzportaltür, inkl. Bauaufzug; alle Gewerke</b>	118at	Do, 16.09.27	Di, 14.03.28	Ausbau innen - TGA																																																					
20.2.1	Treppenhäuser EG bis DG schützen (Wandfolien - Boden Tetra-Pack)	2at	Do, 16.09.27	Fr, 17.09.27	Fliesen, Maler, Boden etc.	20.1.4EA;	Treppenhäuser EG bis ...																																																			
20.2.2	Innenputzwandergänzungen vor Estrich / vor Hohraunboden; EG bis DG inkl. Deckenputze	5at	Mo, 20.09.27	Fr, 24.09.27	Putz innen	20.2.1EA;	Innenputzwandergänzun...																																																			
20.2.3	Hohlraumboden 1.OG + 2. OG	5at	Mo, 27.09.27	Fr, 01.10.27	Hohlraumboden	20.2.2EA;	Hohlraumboden 1.OG + 2. OG																																																			
20.2.4	Fliessestrich 1. OG + 2. OG	2at	Mo, 04.10.27	Di, 05.10.27	Fliesestrich	20.2.3EA;	Fliessestrich 1. OG + 2. OG																																																			
11.3.7	BT C/D TH Bautür EG Demontage, Ausführung EG Schiebetür	5at	Mi, 06.10.27	Di, 12.10.27	Metallbau FE - Tü	20.2.4EA;	BT C/D TH Bautür EG Demontage...																																																			
20.2.5	Estrich mit FBH	5at	Mi, 13.10.27	Di, 19.10.27	Estrich, FBH - TGA	11.3.7EA;	Estrich mit FBH																																																			



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026						2027												2028			
							Ju	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	22 56	23 7	24 8	25 9	26 0	27 1	28 2	29 3	30 4	31 5	1 6	2 7	3 8	4 9	5 0	6 1	7 2	8 3	9 4	10 5	11 6	12 7
20.2.14	TGA-E, in Trockenbauwände	2at	Do, 18.11.27	Fr, 19.11.27	TGA-E	20.2.13EA;																						
20.2.15	Trockenbauwände schließen inkl. GK Schürzen 1.OG + 2. OG	3at	Mo, 22.11.27	Mi, 24.11.27	Trockenbau	20.2.14EA;																						
20.2.16	TGA-H, Heiz-und Kühldecken. 1.OG + 2. OG	10at	Do, 25.11.27	Mi, 08.12.27	TGA-H	20.2.15EA;																						
20.2.17	abgeh. MF Decke im DG	5at	Mo, 15.11.27	Fr, 19.11.27	Trockenbau																							
20.2.18	TGA-E, Arbeiten in Heiz und Kühldecke	3at	Mo, 22.11.27	Mi, 24.11.27	TGA-E	20.2.17EA;																						
20.2.19	TGA-L, Arbeiten in Heiz und Kühldecke	3at	Do, 25.11.27	Mo, 29.11.27	TGA-L	20.2.18EA;																						
20.2.20	abgehängte Decken schließen	3at	Do, 25.11.27	Mo, 29.11.27	Trockenbau	20.2.18EA;20.2.19AA;																						
20.2.21	Glas-Innentürelemente 1.OG + 2. OG	3at	Do, 25.11.27	Mo, 29.11.27	Holz-Innentüren	20.2.20AA;																						
20.2.22	Malerarbeiten (Decke - Wände etc.)	10at	Di, 30.11.27	Mo, 13.12.27	Maler	20.2.21EA;																						
20.2.23	Oberboden (Fliesen EG + 1. OG + DG; TB + Vinyl 2. OG)	15at	Di, 14.12.27	Mo, 17.01.28	Fliesen	20.2.22EA;																						
20.2.24	Malerarbeiten Ergänzungen	3at	Di, 18.01.28	Do, 20.01.28	Maler	20.2.23EA;																						
11.5	EG Schiebetüranlagen, FE-Türen-Fassaden einstellen; BT A/B + BT C/D + Brücke	2at	Fr, 21.01.28	Mo, 24.01.28	Metallbau FE-Tü	20.2.24EA;																						
20.2.25	TGA-E, Feininstalation + Mängelbeseitigung	5at	Fr, 21.01.28	Do, 27.01.28	TGA-E	11.5AA;																						
20.2.26	TGA-H, Feininstalation + Mängelbeseitigung	5at	Fr, 21.01.28	Do, 27.01.28	TGA-H	20.2.25AA;																						
20.2.27	TGA-L, Feininstalation + Mängelbeseitigung	5at	Fr, 21.01.28	Do, 27.01.28	TGA-L	20.2.26AA;																						
20.2.28	TGA-M, Feininstalation + Mängelbeseitigung	4at	Mo, 24.01.28	Do, 27.01.28	TGA-M	20.2.27AA+1AT;																						
20.2.29	Vorreinigung, siehe Baureinigung	15at	Fr, 28.01.28	Do, 17.02.28	Baureinigung	20.2.25EA;																						
20.2.30	Holzportaltür montieren, nach GaLaBau	10at	Mi, 01.03.28	Di, 14.03.28	BH / Tischler	19.1.7EA;																						
21	Start Innenausbau BT A/B + CD und Turm ohne TH C/D Bauaufzug, inkl.TGA	1at	Di, 01.12.26	Di, 01.12.26	Ausbau innen	12.1AA;	Start Innenausbau BT A/B ...  Di, 01.12.26																					
22	TGA-B, Blitzschutz	280at	Mi, 27.01.27	Mi, 15.03.28	TGA-Blitzschutz		TGA-B, Blitzschutz 																					
22.1	TGA-B, Roh-und Fein, inkl. Mängelbeseitigung	280at	Mi, 27.01.27	Mi, 15.03.28	TGA-Blitzschutz		TGA-B, Roh-und Fein, inkl. Mängelbeseiti... 																					
23	TGA-P, PV-Anlage	426at	Di, 23.06.26	Mi, 15.03.28	TGA-PV-Anlage		TGA-P, PV-Anlage 																					
23.1	TGA-P, Roh- und Fein, inkl. Mängelbeseitigung, PV-Anlage	426at	Di, 23.06.26	Mi, 15.03.28	TGA-PV-Anlage	1.4.2.20AA;	TGA-P, Roh- und Fein, inkl. Mängelbeseitigung, PV-Anlage 																					
24	TGA-MSR/GA	297at	Mo, 04.01.27	Mi, 15.03.28	TGA-MSR/GA		TGA-MSR/GA 																					
24.1	TGA-M, Start, Roh- und Fein, inkl. Mängelbeseitigung	297at	Mo, 04.01.27	Mi, 15.03.28	TGA-MSR/GA	1.4.3.8AA;	TGA-M, Start, Roh- und Fein, inkl. M... 																					
25	TGA-L, Lüftung	408at	Fr, 17.07.26	Mi, 15.03.28	TGA-Lüftung		T... 																					
25.1	TGA-L, Start, WuM Lüftung	80at	Fr, 17.07.26	Do, 05.11.26	TGA-L		T...  Do, 05.11.26																					
25.2	TGA-L, Start Montage	1at	Do, 05.11.26	Do, 05.11.26	TGA-L	25.1EE;	TGA-L, Start Montage  Do, 05.11.26																					
25.3	TGA-L, BT B+C im DG TGA Einbringung, inkl. Aufbau Lüftung, inkl. Schwellenschutz	20at	Di, 09.02.27	Mo, 08.03.27	TGA-L	16.1EA;	TGA-L, BT B+C im DG TGA Einbringung, in...  Mo, 08.03.27																					
25.4	TGA-L, BT A/B+C/D, Roh- und Fein inkl. Mängelbeseitigung (A/B + C/D); nach Innenputz)	319at	Do, 19.11.26	Mi, 15.03.28	TGA-L	25.2EA;	TGA-L, BT A/B+C/D, Roh- ... 																					
26	TGA-S, Sanitär	399at	Do, 30.07.26	Mi, 15.03.28	TGA-Sanitär		TGA... 																					
26.1	TGA-S, WuM, Sanitär	70at	Do, 30.07.26	Mi, 04.11.26	TGA-S		TGA...  Mi, 04.11.26																					
26.2	TGA-S, BT A/B, Start, Roh-und Fein, nach Innenputz	329at	Do, 05.11.26	Mi, 15.03.28	TGA-S	26.1EA;	TGA-S, BT A/B, Start, R... 																					
26.3	TGA-S, BT C/D, Brücke, Roh- und Fein, nach Innenputz	311at	Di, 01.12.26	Mi, 15.03.28	TGA-S		TGA-S, BT C/D, Brücke, Roh-... 																					
27	TGA-H, Heizung	406at	Do, 30.07.26	Fr, 24.03.28	TGA-Heizung		TGA... 																					



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026						2027												2028					
							Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz			
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger																								
27.1	TGA-H, WuM, Heizung	70at	Do, 30.07.26	Mi, 04.11.26	TGA-H		Mi, 04.11.26																							
27.2	TGA-H, BT A/B, Start, Roh-und Fein, nach Innenputz	318at	Di, 01.12.26	Fr, 24.03.28	TGA-H	12.1AA;27.1EA;	TGA-H, BT A/B, Start, Ro...																							
27.3	TGA-H, BT C/D, Brücke, Roh- und Fein, nach Innenputz	299at	Mo, 11.01.27	Fr, 24.03.28	TGA-H	13.1AA;	TGA-H, BT C/D, Brücke, Roh- und...																							
28	TGA-E, Elektro	415at	Fr, 17.07.26	Fr, 24.03.28	TGA-Elektro																									
28.1	TGA-E, WuM	79at	Fr, 17.07.26	Mi, 04.11.26	TGA-E		Mi, 04.11.26																							
28.2	TGA-E, BT B+C, Start, Montage im DG, Elektro	10at	Di, 01.12.26	Mo, 14.12.26	TGA-E	12.1AA;28.1EA;	Mo, 14.12.26																							
28.3	TGA-E, BT A/B, Start, Roh-und Fein, bzw. nach Innenputz	318at	Di, 01.12.26	Fr, 24.03.28	TGA-E	28.2AA;	TGA-E, BT A/B, Start, Ro...																							
28.4	TGA-E, BT C/D, Brücke, Start, Roh- und Fein, bzw. nach Innenputz	299at	Mo, 11.01.27	Fr, 24.03.28	TGA-E	13.1AA;	TGA-E, BT C/D, Brücke, Start, Ro...																							
29	TGA-A, Aufzug	180at	Mi, 23.06.27	Mi, 15.03.28	TGA-Aufzug		TGA-A, Aufzug																							
29.1	TGA-A, Start, Roh- und Fein inkl. Mängelbeseitigung	180at	Mi, 23.06.27	Mi, 15.03.28	TGA-A		TGA-A, Start, Roh- und Fein inkl. Mängelbeseitigun...																							
29.2	TGA-A Montagebeginn und Fertigstellung, ohne Inbetriebnahme	96at	Mi, 23.06.27	Do, 04.11.27	TGA-A	29.1AA;	TGA-A Montagebeginn und Fertigstellung, ohne Inbet... Do, 04.11.27																							
30	TGA-Winterbaubeheizung	120at	Mo, 12.10.26	Di, 13.04.27	TGA-Winterheiz.		TGA-Winterbau... Di, 13.04.27																							
30.1	Winterbaubeheizung	120at	Mo, 12.10.26	Di, 13.04.27	Stadt Gronau		Winterbaubehe... Di, 13.04.27																							
31	Innenputz - BT A bis D inkl. Trocknung Putzergänzungen RR-Türleibungen	269at	Mo, 12.10.26	Fr, 12.11.27	Innenputz		Innenputz - BT ... Fr, 12.11.27																							
31.1	Innenputz	70at	Mo, 12.10.26	Fr, 29.01.27	Innenputz		Innenputz Fr, 29.01.27																							
31.1.1	Start Innenputz	1at	Mo, 12.10.26	Mo, 12.10.26	Innenputz	1.4.1.10.19AA;	Start Innenputz Mo, 12.10.26																							
31.1.2	Vorbereitung	12at	Di, 13.10.26	Mi, 28.10.26	Innenputz	31.1.1EA;	Vorbereitung Mi, 28.10.26																							
31.1.3	Baustelleneinrichtung	5at	Do, 29.10.26	Mi, 04.11.26	Innenputz	31.1.2EA;	Baustelleneinrichtu... 5at																							
31.1.4	Montagebeginn Innenputz	1at	Di, 01.12.26	Di, 01.12.26	Innenputz	12.1AA;31.1.3EA;	Montagebeginn Innenputz Di, 01.12.26																							
31.1.5	BT A+B Innenputz, ohne Leibungsputz Rohrahmentüren innen	15at	Di, 01.12.26	Mo, 04.01.27	Innenputz	31.1.4AA;	BT A+B Innenputz, ohne ... Mo, 04.01.27																							
31.1.6	BT C+D Innenputz, ohne Leibungsputz Rohrahmentüren innen	15at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27	Innenputz	11.3.5EA;13.1AA;	BT C+D Innenputz, ohne Leibungs... Fr, 29.01.27																							
32	Innentüren Holz / Glas, Blechtüren, Block- und Stahlumfassungszargen BT A/B + C/D	311at	Do, 29.10.26	Fr, 11.02.28	Innentüren		Innentüren Holz / ... Fr, 11...																							
32.1	Innentüren WuM-Planung, UK-Stahl	221at	Do, 29.10.26	Do, 23.09.27	Innentüren		Innentüren WuM-P... Do, 23.09.27																							
32.1.1	Start Innentüren	1at	Do, 29.10.26	Do, 29.10.26	Innentüren		Start Innentüren Do, 29.10.26																							
32.1.2	Start: Werk- und Montageplanung Stahl-UK für sämtl. Innentüren, inkl. Freigaben	10at	Do, 29.10.26	Mi, 11.11.26	Innentüren	32.1.1AA;	Start: Werk- und M... Mi, 11.11.26																							
32.1.3	Stahl-UK Produktion inkl. Montagevorbereitung	15at	Do, 12.11.26	Mi, 02.12.26	Innentüren	32.1.2EA;	Stahl-UK Produktion i... Mi, 02.12.26																							
32.1.4	BT A/B UK-Stahl für Holz-Innentüren auf STB, vor Trockenbau	5at	Di, 05.01.27	Mo, 11.01.27	Innentüren	31.1.5EA;32.1.3EA;	BT A/B UK-Stahl für Holz-Innentü... Mo, 11.01.27																							
32.1.5	BT C/D UK-Stahl für Holz-Innentüren auf STB, vor Trockenbau	5at	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27	Innentüren	31.1.6EA;	BT C/D UK-Stahl für Holz-Innentüren a... Fr, 05.02.27																							
32.1.6	Werk- und Montageplanung sämtl. Innentüren, inkl. Oberflächenbemusterung, inkl. Freigaben	30at	Do, 29.10.26	Mi, 09.12.26	Innentüren	32.1.2AA;	Werk- und Montag... Mi, 09.12.26																							
32.1.7	Zargen / Innentüren Produktion inkl. Montagevorbereitung	50at	Fr, 16.07.27	Do, 23.09.27	Innentüren	32.1.6EA;	Zargen / Innentüren Produktion inkl. Montagevorber... Do, 23.09.27																							
33	Mobile Trennwände, BT C/D	271at	Di, 05.01.27	Mi, 09.02.28	Mobile Trennwand		Mobile Trennwände, BT C/D Mi, 09...																							
33.1	Start Mobile Trennwände	1at	Di, 05.01.27	Di, 05.01.27	Mobile Trennwand		Start Mobile Trennwände Di, 05.01.27																							
33.2	Werk- und Montageplanung (3 Wo), inkl. Überarbeitung und Freigaben (3 Wo)	30at	Di, 05.01.27	Mo, 15.02.27	Mobile Trennwand	33.1AA;	Werk- und Montageplanung (3 W... Mo, 15.02.27																							
33.3	Produktion; Montagevorbereitung	50at	Di, 16.02.27	Mi, 28.04.27	Mobile Trennwand	33.2EA;	Produktion; Montagevorbereitung Mi, 28.04.27																							
33.4	BT C/D UK-Stahl und Bodenschwelle für Mobile Trennwände, auf STB vor Hohlraumboden	10at	Do, 29.04.27	Do, 13.05.27	Mobile Trennwand	33.3EA;	BT C/D UK-Stahl und Bodenschwelle für Mobile Trenn... Do, 13.05.27																							



Projektzeitrahmen von Sa, 01.05.21 bis Mi, 30.08.28  
Kalender: Nordrhein-Westfalen (eingebettet)  
Druckdatum: 08.05.2026 09:28



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026					2027																												
							Novemb		Dezember			Januar				Februar				März			April				Mai			Juni										
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35.1.11	TGA-H, Vorbereitung FBH Hohlraumböden; BT A/B; Aufheizprotokoll - Infos an Estrichleger BT A/B+ C/D;	15at	Do, 04.03.27	Mi, 24.03.27	TGA-H	35.1.8EA;																																		
35.1.12	BT C+D Brandschutztürschwellen, sonstige Schwellen	5at	Mi, 24.03.27	Do, 01.04.27	Estrich																																			
35.1.13	BT C + D + Brücke Estrich + EG Bodenabdichtung innen, ohne BT C DG Technik Lüftung	15at	Mi, 24.03.27	Do, 15.04.27	Estrich	14.3.2.5EA;35.1.12AA;																																		
35.1.14	TGA-H, FBH BT C+D	4at	Mi, 24.03.27	Mi, 31.03.27	TGA-H	35.1.13AA;																																		
35.1.15	TGA-H, Vorbereitung FBH Hohlraumböden; BT C/D	15at	Fr, 02.04.27	Do, 22.04.27	TGA-H	35.1.12EA;																																		
35.2	Estrich - nach 7 Tage begehbar für TGA und Ausbau	26at	Do, 18.03.27	Mo, 26.04.27	Estrich																																			
35.2.1	BT A/B, ab EG	7at	Do, 18.03.27	Di, 30.03.27	Estrich Ruhezeit	35.1.9EA;																																		
35.2.2	BT C/D + Brücke	7at	Fr, 16.04.27	Mo, 26.04.27	Estrich Ruhezeit	35.1.13EA;																																		
35.3	FBH Estrichtrocknung - 21 Tage für Aufheizen, Dauer und Temperatur gem. Estrich-Aufheizprotokoll; Estrich-Aufheizprotokoll ist an Heizungsmonteur zu übermitteln;	39at	Do, 18.03.27	Fr, 14.05.27	Estrich																																			
35.3.1	BT A/B	20at	Do, 18.03.27	Fr, 16.04.27	Estrichtrocknung	35.1.9EA;																																		
35.3.2	BT C/D + Brücke	20at	Fr, 16.04.27	Fr, 14.05.27	Estrichtrocknung	35.1.13EA;																																		
36	TGA, Stadtwerke, Medien, Heizungsanlage UG BT A	34at	Do, 25.02.27	Do, 15.04.27	TGA, Stadtwerke																																			
36.1	BT A UG Heizungsanlage Montage - fertig für Stadtwerkeanschluß - für Estrichaufheizung (Maler 8 Tage vorher in UG)	14at	Do, 25.02.27	Di, 16.03.27	TGA, Stadtwerke	42.4EA;																																		
36.2	BT A UG Stadtwerkeanschluß	10at	Mi, 17.03.27	Do, 01.04.27	TGA, Stadtwerke	36.1EA;																																		
36.3	BT A UG Heizung Probelauf (1 Tag später Estrichaufheizung)	10at	Fr, 02.04.27	Do, 15.04.27	TGA, Stadtwerke	36.2EA;																																		
37	TGA-H, FBH Estrich aufheizen ca. 7 Tage; Estrich-Aufheizprotokoll ist an Heizungsmonteur zu übermitteln;	26at	Mo, 19.04.27	Mi, 26.05.27	TGA-H																																			
37.1	TGA-H, BT A/B	7at	Mo, 19.04.27	Di, 27.04.27	TGA-H	35.3.1EA;36.3EA;																																		
37.2	TGA-H, BT C/D + Brücke	7at	Di, 18.05.27	Mi, 26.05.27	TGA-H	35.3.2EA;																																		
38	Hohlraumboden - Fließestrich mit / ohne FBH - Bodentanks	147at	Mo, 16.11.26	Di, 29.06.27	Hohlraumboden, Fließestrich, Bodentanks - TGA																																			
38.1	Hohlraumboden inkl. FBH inkl. TGA	127at	Mo, 16.11.26	Di, 01.06.27	Hohlraumboden, Fließestrich, TGA																																			
38.1.1	Beginn Ausführungsfrist	1at	Mo, 16.11.26	Mo, 16.11.26	Hohrraumboden-Fließestrich	1.4.1.13.16AA;																																		
38.1.2	Arbeitsvorbereitung AN	10at	Mo, 16.11.26	Fr, 27.11.26	Hohrraumboden-Fließestrich	38.1.1AA;																																		
38.1.3	Bemusterung - Bestellung	96at	Mo, 30.11.26	Mi, 28.04.27	Hohrraumboden-Fließestrich	38.1.2EA;																																		
38.1.4	Montagebeginn	1at	Do, 29.04.27	Do, 29.04.27	Hohrraumboden-Fließestrich																																			
38.1.5	TGA-E, Montage Fußbodentanks, BT A/B	15at	Do, 25.03.27	Fr, 16.04.27	TGA-E	35.1.11EA;																																		
38.1.6	BT A + B Hohlboden inkl. TGA	10at	Mo, 19.04.27	Fr, 30.04.27	Hohrraumboden-Fließestrich	35.2.1EA;38.1.5EA;																																		
38.1.7	TGA-H Anbindung FBH, BT A/B; Aufheizprotokoll - Infos an Estrichleger BT A/B + C/D;	7at	Mo, 19.04.27	Di, 27.04.27	TGA-H	38.1.6AA;																																		
38.1.8	TGA-E, Montage Fußbodentanks, BT C/D	15at	Fr, 23.04.27	Fr, 14.05.27	TGA-E	35.1.15EA;																																		
38.1.9	BT C + D Hohlboden inkl. TGA	10at	Di, 18.05.27	Di, 01.06.27	Hohrraumboden-Fließestrich	33.4AA;38.1.8EA;																																		
38.1.10	TGA-H Anbindung FBH, BT C/D	7at	Di, 18.05.27	Mi, 26.05.27	TGA-H	38.1.9AA;																																		
38.2	Fließestrich nach 7 Tage begehbar, für TGA und Ausbau	26at	Mo, 03.05.27	Do, 10.06.27	Hohlraumboden, Fließestrich																																			
38.2.1	BT A/B	7at	Mo, 03.05.27	Mi, 12.05.27	Hohlraumboden, Fließestrich	38.1.6EA;																																		



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026				2027													
							Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov			
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4
38.2.2	BT C/B	7at	Mi, 02.06.27	Do, 10.06.27	Hohlraumboden, Fließestrich	38.1.9EA;																		
38.3	FBH Fließestrich Trocknung - 21 Tage für Aufheizen; Dauer und Temperatur gem. Aufheizprotokoll TGA	39at	Mo, 03.05.27	Di, 29.06.27	Fließestrichtrocknung																			
38.3.1	BT A + B	20at	Mo, 03.05.27	Mi, 02.06.27	Fließestrichtrocknung	38.2.1AA;																		
38.3.2	BT C + D	20at	Mi, 02.06.27	Di, 29.06.27	Fließestrichtrocknung	38.2.2AA;																		
39	TGA-H, FBH Fließestrich - aufheizen ca. 7 Tage; Estrich-Aufheizprotokoll ist an Heizungsmonteur zu übermitteln;	26at	Do, 03.06.27	Do, 08.07.27	TGA-H																			
39.1	TGA-H, BT A/B	7at	Do, 03.06.27	Fr, 11.06.27	TGA-H	38.3.1EA;																		
39.2	TGA-H, BT /D	7at	Mi, 30.06.27	Do, 08.07.27	TGA-H	38.3.2EA;																		
18.2	Stahlbau Treppengeländer	221at	Do, 10.09.26	Do, 05.08.27	Stahlbau																			
18.2.1	Beginn Ausführungsfrist Stahlbauarbeiten	1at	Do, 10.09.26	Do, 10.09.26	Stahlbau	1.4.1.7.20AA;																		
18.2.2	Arbeitsvorbereitung AN	20at	Do, 10.09.26	Mi, 07.10.26	Stahlbau	18.2.1AA;																		
18.2.3	Werk- und Montageplanung Stahlbaugeländer- Statik - Prüfstatiker	50at	Do, 08.10.26	Mi, 16.12.26	Stahlbau	18.2.2EA;																		
18.2.4	Produktion Stahlbaugeländer	115at	Do, 17.12.26	Mi, 16.06.27	Stahlbau	18.2.3EA;																		
18.2.5	Baustelleneinrichtung	5at	Do, 17.06.27	Mi, 23.06.27	Stahlbau	18.2.4EA;																		
18.2.6	Montagebeginn (Treppenwangen nicht verputzt)	1at	Do, 24.06.27	Do, 24.06.27	Stahlbau	18.2.5EA;																		
18.2.7	BT A+B TH Geländer inkl. Demontage Absturzsicherung	20at	Fr, 25.06.27	Do, 22.07.27	Stahlbau + Rohbau	39.1EA;18.2.6AA;																		
18.2.8	BT C+D TH Geländer inkl. Demontage Absturzsicherung	20at	Fr, 09.07.27	Do, 05.08.27	Stahlbau + Rohbau	39.2EA;18.2.7EA-10AT;																		
14.4	Trockenbau auf Hohlraumboden, auf Estrich, Kühl- und Heizdecken	99at	Mo, 14.06.27	Do, 28.10.27	Trockenbau - TGA																			
14.4.1	BT A/B Trockenbau auf Estrich / auf Hohlraumboden, Bodenschwellen, inkl. TGA Kühl- und Heizdecken	76at	Mo, 14.06.27	Mo, 27.09.27	Trockenbau - TGA																			
14.4.1.1	BT A/B Trockenbau eine Seite	15at	Mo, 14.06.27	Fr, 02.07.27	Trockenbau	39.1EA;																		
14.4.1.2	TGA-E, Leitungsverlegung in TR-Wände	15at	Mo, 05.07.27	Fr, 23.07.27	TGA-E	14.4.1.1EA;																		
14.4.1.3	TGA-H, Leitungsverlegung in TR-Wände	15at	Mo, 05.07.27	Fr, 23.07.27	TGA-H	14.4.1.1EA;																		
14.4.1.4	TGA-S, Leitungsverlegung in TR-Wände	15at	Mo, 05.07.27	Fr, 23.07.27	TGA-S	14.4.1.1EA;																		
14.4.1.5	BT A/B Trockenbau schließen, spachteln-schleifen	25at	Mo, 26.07.27	Fr, 27.08.27	Trockenbau	14.4.1.2EA;14.4.1.3EA;14.4.1.4EA;																		
14.4.1.6	BT A/B Trockenbau Bodenschwellen ergänzen	10at	Mo, 30.08.27	Fr, 10.09.27	Trockenbau	14.4.1.5EA;																		
14.4.1.7	TGA-H Kühl- und Heizdecken; BT A/B	20at	Di, 31.08.27	Mo, 27.09.27	TGA-H	34.4EA;14.4.1.6AA;																		
14.4.2	BT C/D Trockenbau auf Estrich / auf Hohlraumboden, Bodenschwellen, inkl. TGA	80at	Fr, 09.07.27	Do, 28.10.27	Trockenbau - TGA																			
14.4.2.1	BT C/D Trockenbau eine Seite	20at	Fr, 09.07.27	Do, 05.08.27	Trockenbau	39.2EA;																		
14.4.2.2	TGA-E, Leitungsverlegung in TR-Wände	20at	Fr, 06.08.27	Do, 02.09.27	TGA-E	14.4.2.1EA;																		
14.4.2.3	TGA-H, Leitungsverlegung in TR-Wände	20at	Fr, 06.08.27	Do, 02.09.27	TGA-H	14.4.2.1EA;																		
14.4.2.4	TGA-S, Leitungsverlegung in TR-Wände	20at	Fr, 06.08.27	Do, 02.09.27	TGA-S	14.4.2.1EA;																		
14.4.2.5	BT C/D Trockenbau schließen, spachteln-schleifen	20at	Fr, 03.09.27	Do, 30.09.27	Trockenbau	14.4.2.2EA;14.4.2.3EA;14.4.2.4EA;																		
14.4.2.6	BT C/D Trockenbau Bodenschwellen ergänzen	10at	Fr, 01.10.27	Do, 14.10.27	Trockenbau	14.4.2.5EA;																		
14.4.2.7	TGA Kühl- und Heizdecken; BT C/D	20at	Fr, 01.10.27	Do, 28.10.27	TGA-H	34.5EA;14.4.2.6AA;																		
40	Fliesen- und Plattenarbeiten, Natur-Betonwerkstein	181at	Do, 25.03.27	Fr, 10.12.27	Fliesen - Natur-Betonwerkst.																			



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026			2027																	
							Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez						
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	44 01	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	0	
40.1	Start Fliesen	1at	Do, 25.03.27	Do, 25.03.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	1.4.1.14.19AA;																					
40.2	Arbeitsvorbereitung AN	20at	Do, 25.03.27	Fr, 23.04.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	40.1AA;																					
40.3	Bemusterung - Bestellung	98at	Mo, 26.04.27	Mo, 13.09.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	40.2EA;																					
40.4	BT A+B (WC`s + Teeküche, Wand + Boden + Sozialraum)	25at	Mi, 15.09.27	Di, 19.10.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	14.4.1.5EA;40.3EA;																					
40.5	BT A+B Fliesenboden / Türschellen für nachfolgende Rohrrahmentürmontage; inkl. TGA-E	10at	Mi, 20.10.27	Mi, 03.11.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	40.4EA;																					
40.6	TGA-E, Bestückung sämtl. Bodentanks	15at	Mi, 20.10.27	Mi, 10.11.27	TGA-E	40.5AA;																					
40.7	BT C+D (WC`s + Teeküche, Wand + Boden)	25at	Fr, 01.10.27	Fr, 05.11.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	14.4.2.5EA;																					
40.8	BT C+D Fliesenboden / Türschellen für nachfolgende Rohrrahmentürmontage; inkl. TGA-E	10at	Mo, 08.11.27	Fr, 19.11.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	40.7EA;																					
40.9	TGA-E, Bestückung sämtl. Bodentanks	20at	Mo, 08.11.27	Fr, 03.12.27	TGA-E	40.8AA;																					
40.10	BT A+B (TH Flur) Fliesen-Steinboden,	15at	Mo, 22.11.27	Fr, 10.12.27	Fliesen - Natur-Betonwerkstein	40.8EA;																					
32.2	Türen innen, Holz und Blechtüren: Stahlumfassungszargen montieren	25at	Fr, 24.09.27	Do, 28.10.27	Innentüren-Holz																						
32.2.1	BT A/B Stahlumfassungszargen	10at	Fr, 24.09.27	Do, 07.10.27	Innentüren-Holz	32.1.7EA;14.4.1.6EA;																					
32.2.2	BT C/D Stahlumfassungszargen	10at	Fr, 15.10.27	Do, 28.10.27	Innentüren-Holz	14.4.2.6EA;																					
41	Alu-Rohrrahmen-Türen innen (auf Schwellen, Leibungsputz ausgespart, auf Schwelle)	222at	Mi, 06.01.27	Fr, 19.11.27	Metallbau FE - Tü		Alu-Rohrrahmen-Türen i...																	222at			
41.1	Alu Rohrrahmentüren: Rahmen innen montieren, ohne Türblatt	207at	Mi, 06.01.27	Do, 28.10.27	Metallbau FE - Tü		Alu Rohrrahmentüren: R...																	Do, 28.10.27			
41.1.1	Start Metallbau Alu-Rahmentüren innen	1at	Mi, 06.01.27	Mi, 06.01.27	Metallbau FE - Tü	1.4.1.12.16AA;	Start Metallbau Alu-Ra...	Mi, 06.01.27																			
41.1.2	Arbeitsvorbereitung AN	20at	Mi, 06.01.27	Di, 02.02.27	Metallbau FE - Tü	41.1.1AA;	Arbeitsvorbereitung AN	Di, 02.02.27																			
41.1.3	Werk- und Montageplanung	55at	Mi, 03.02.27	Do, 22.04.27	Metallbau FE - Tü	41.1.2EA;	Werk- und Montageplanung																				
41.1.4	Produktion	105at	Fr, 23.04.27	Di, 21.09.27	Metallbau FE - Tü	41.1.3EA;	Produktion																				
41.1.5	Montagebeginn	1at	Mi, 22.09.27	Mi, 22.09.27	Metallbau FE - Tü	41.1.4EA;	Montagebeginn																				
41.1.6	BT A+B Alu-Türrahmen montieren	10at	Fr, 24.09.27	Do, 07.10.27	Metallbau FE - Tü	32.2.1AA;41.1.5AA;	BT A+B Alu-Türrahmen montieren																				
41.1.7	BT C+D + Brücke Alutürrahmen montieren	10at	Fr, 15.10.27	Do, 28.10.27	Metallbau FE - Tü	14.4.2.6EA;32.2.2AA;41.1.6EA;	BT C+D + Brücke Alutürrahmen montieren																				
31.2	Innenputzergänzungen für RR-Türen, für Fahrstuhlürleibungen etc.	25at	Fr, 08.10.27	Fr, 12.11.27	Innenputz		Innenputzergänzungen für RR-Türen, für Fahrstuhltü...																				
31.2.1	BT A/B Innenputzergänzung Rohrrahmentürleibungen = 5at + 5 at Trocknung	10at	Fr, 08.10.27	Do, 21.10.27	Innenputz	41.1.6EA;	BT A/B Innenputzergänzung Rohrrahmentürleibungen =...																				
31.2.2	BT C/D Innenputzergänzung Rohrrahmentürleibungen = 5at + 5 at Trocknung	10at	Fr, 29.10.27	Fr, 12.11.27	Innenputz	41.1.7EA;	BT C/D Innenputzergänzung Rohrrahmentürleibungen =...																				
14.5	Trockenbauergänzungen innen	20at	Fr, 08.10.27	Fr, 05.11.27	Trockenbau		Trockenbauergänzungen innen																				
14.5.1	BT A/B Trockenbauergänzung inkl. spachten - schleifen	5at	Fr, 08.10.27	Do, 14.10.27	Trockenbau	41.1.6EA;	BT A/B Trockenbauergänzung inkl. spachten - schlei...																				
14.5.2	BT C/D Trockenbauergänzung inkl. spachteln - schleifen	5at	Fr, 29.10.27	Fr, 05.11.27	Trockenbau	41.1.7EA;	BT C/D Trockenbauergänzung inkl. spachteln - schle...																				
41.2	Alu-Rohrrahmentüren: Türblatt innen montieren	10at	Mo, 08.11.27	Fr, 19.11.27	Metallbau FE - Tü		Alu-Rohrrahmentüren: Türblatt innen montieren																				
41.2.1	Alu-Rohrrahmen-Türenblatt innen montieren	5at	Mo, 08.11.27	Fr, 12.11.27	Metallbau FE - Tü	41.1.7EA;14.5.2EA;																					
41.2.2	Alu-Rohrrahmen-Türenblatt innen montieren	5at	Mo, 15.11.27	Fr, 19.11.27	Metallbau FE - Tü	41.2.1EA;																					
42	Malerarbeiten	303at	Di, 06.10.26	Fr, 07.01.28	Maler																						
42.1	Start Maler	1at	Di, 06.10.26	Di, 06.10.26	Maler	1.4.1.8.20AA;	Di, 06.10.26																				



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026			2027												2028		
							Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	4 1 2	4 3	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	1 2	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9
42.2	Arbeitsvorbereitung - BE Einrichtung	62at	Di, 06.10.26	Mi, 13.01.27	Maler	42.1AA;																		
42.3	BT D - DG Dachschrägen - Wände vor TGA Montagen	10at	Di, 26.01.27	Mo, 08.02.27	Maler	14.2.2EA;16.1AA;42.2EA;																		
42.4	UG Heizung, Malerarbeiten Wände / Boden vor TGA Montage	10at	Do, 11.02.27	Mi, 24.02.27	Maler	35.1.7EA;																		
42.5	Arbeitsunterbrechung Maler	176at	Di, 09.02.27	Di, 19.10.27	Maler	42.3EA;																		
42.6	BT A+B Maler Wände / Heizdecken	15at	Do, 04.11.27	Mi, 24.11.27	Maler	40.5EA;31.2.1EA;42.5EA;																		
42.7	BT C+D + Brücke Maler Wände / Heizdecke	15at	Mo, 22.11.27	Fr, 10.12.27	Maler	40.8EA;31.2.2EA;																		
42.8	BT A+B Türzargen lackieren; Treppengeländer lackieren	10at	Do, 25.11.27	Mi, 08.12.27	Maler	42.6EA;																		
42.9	BT C+D Türzargen lackieren; Treppengeländer lackieren, 10 TG Lackiern, 5 TG Trocknung	10at	Mo, 13.12.27	Fr, 07.01.28	Maler	42.7EA;																		
43	Bodenbelagsarbeiten inkl. TGA	182at	Mo, 10.05.27	Fr, 04.02.28	Bodenbelag inkl. TGA																			
43.1	Start Bodenbelagsarbeiten	1at	Mo, 10.05.27	Mo, 10.05.27	Bodenbelagsarbeiten	1.4.1.13.18AA;																		
43.2	Bemusterung - Vorbereitung	30at	Di, 11.05.27	Mi, 23.06.27	Bodenbelagsarbeiten	43.1EA;																		
43.3	Produktion	115at	Do, 24.06.27	Do, 02.12.27	Bodenbelagsarbeiten	43.2EA;																		
43.4	BT A/B Boden	20at	Do, 09.12.27	Mi, 19.01.28	Bodenbelagsarbeiten	42.8EA;43.3EA;																		
43.5	TGA-E, Bestückung sämtl. Bodentanks	15at	Mi, 20.10.27	Mi, 10.11.27	TGA-E	40.6AA;																		
43.6	BT C/D + Brücke Boden	20at	Mo, 10.01.28	Fr, 04.02.28	Bodenbelagsarbeiten	42.9EA;																		
43.7	TGA-E, Bestückung sämtl. Bodentanks	20at	Mo, 08.11.27	Fr, 03.12.27	TGA-E	40.9AA;																		
32.3	Türen innen: Holz / Glas und Blech- Innentürblätter montieren	17at	Do, 20.01.28	Fr, 11.02.28	Innentüren-Holz																			
32.3.1	BT A+B Innentürblätter	5at	Do, 20.01.28	Mi, 26.01.28	Innentüren-Holz	43.4EA;																		
32.3.2	BT C+D Innentürblätter	5at	Mo, 07.02.28	Fr, 11.02.28	Innentüren-Holz	43.6EA;																		
44	TGA Feininstallation - Inbetriebnahmen - Vorbegehungen inkl. Mängelbeseitigung	31at	Do, 27.01.28	Do, 09.03.28	TGA Fein - TGA Inbetriebnahmen																			
44.1	TGA-E, Feininstalation, BT A/B	15at	Do, 27.01.28	Mi, 16.02.28	TGA-E	32.3.1EA;																		
44.2	TGA-H, Feininstalation, BT A/B	15at	Do, 27.01.28	Mi, 16.02.28	TGA-H	44.1AA;																		
44.3	TGA-L, Feininstalation, BT A/B	15at	Do, 27.01.28	Mi, 16.02.28	TGA-L	44.2AA;																		
44.4	TGA-M, Feininstalation, BT A/B	15at	Do, 27.01.28	Mi, 16.02.28	TGA-M	44.3AA;																		
44.5	TGA-P, Feininstalation, BT A/B	15at	Do, 27.01.28	Mi, 16.02.28	TGA-P	44.4AA;																		
44.6	TGA-S, Feininstalation, BT A/B	15at	Do, 27.01.28	Mi, 16.02.28	TGA-S	44.5AA;																		
44.7	TGA-A, Feininstalation, BT A/B	10at	Do, 27.01.28	Mi, 09.02.28	TGA-A	44.6AA;																		
44.8	TGA-E, Feininstalation, BT C/D	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	TGA-E	32.3.2EA;																		
44.9	TGA-H, Feininstalation, BT C/D	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	TGA-H	44.8AA;																		
44.10	TGA-L, Feininstalation, BT C/D	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	TGA-L	44.9AA;																		
44.11	TGA-M, Feininstalation, BT C/D	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	TGA-M	44.10AA;																		
44.12	TGA-P, Feininstalation, BT C/D	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	TGA-P	44.11AA;																		
44.13	TGA-S, Feininstalation, BT C/D	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	TGA-S	44.12AA;																		
44.14	TGA-A, Feininstalation, BT C/D	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	TGA-A	44.13AA;																		
44.15	TGA Vorbegehungen inkl. Mängelbeseitigung, BT A/B	14at	Do, 03.02.28	Di, 22.02.28	TGA, sämtl. Gewerke	44.6EA-10AT;																		
44.16	TGA Vorbegehungen inkl. Mängelbeseitigung, BT C/D	14at	Mo, 21.02.28	Do, 09.03.28	TGA, sämtl. Gewerke	44.13EA-10AT;																		
45	Vorbgehungen inkl. Mängelbeseitigungen 300er Gewerke	27at	Do, 27.01.28	Fr, 03.03.28	300er Gewerke, Arch, BH																			



260428\_LP 8 - Terminplan Index 3\_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2027												2028																											
							Jul				Aug				Sep				Okt				Nov				Dez				Jan				Feb				Mrz							
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
45.1	BT A+B, 300er	15at	Do, 27.01.28	Mi, 16.02.28	300er Gewerke, Arch, BH	32.3.1EA;																																								
45.2	BT C+D+Brücke, 300er	15at	Mo, 14.02.28	Fr, 03.03.28	300er Gewerke, Arch, BH	32.3.2EA;																																								
46	Baureinigung	41at	Fr, 28.01.28	Fr, 24.03.28	Baureinigung																																									
46.1	Baureinigung	41at	Fr, 28.01.28	Fr, 24.03.28	Baureinigung																																									
46.1.1	Start Baureinigung	1at	Fr, 28.01.28	Fr, 28.01.28	Baureinigung	1.4.1.16.19AA;																																								
46.1.2	BT TH C/D, Baureinigung; BT AB + BT CD; Vorreinigung	15at	Fr, 28.01.28	Do, 17.02.28	Baureinigung	46.1.1AA;																																								
46.1.3	BT A+B, Baureinigung	10at	Fr, 18.02.28	Do, 02.03.28	Baureinigung	44.6EA;46.1.2EA;																																								
46.1.4	BT C+D + Brücke, Baureinigung	10at	Mo, 06.03.28	Fr, 17.03.28	Baureinigung	44.13EA;																																								
46.1.5	BT A/B + C/D, Nachreinigen nach Mängelbeseitigung	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	Baureinigung	46.1.4EA;																																								
47	Schließanlage Außen und Innentüren	167at	Mi, 07.07.27	Fr, 10.03.28	Schließanlage																																									
47.1	Start Schließanlage	1at	Mi, 07.07.27	Mi, 07.07.27	Schließanlage	1.4.1.17.20AA;																																								
47.2	AN-Schließanlagenplan	40at	Do, 22.07.27	Mi, 15.09.27	Schließanlage	47.1AA;																																								
47.3	Produktion	100at	Do, 16.09.27	Do, 17.02.28	Schließanlage	47.2EA;																																								
47.4	BT A+B	5at	Fr, 18.02.28	Do, 24.02.28	Schließanlage	46.1.3AA;47.3EA;																																								
47.5	BT C+D+Brücke	5at	Mo, 06.03.28	Fr, 10.03.28	Schließanlage	46.1.4AA;																																								
48	TGA SV Abnahmen - SV Brandschutzabnahme	10at	Mo, 06.03.28	Fr, 17.03.28	TGA SV																																									
48.1	TGA SV Abnahmen	5at	Mo, 06.03.28	Fr, 10.03.28	TGA SV																																									
48.1.1	TGA-A, SV Abnahme	5at	Mo, 06.03.28	Fr, 10.03.28	TGA-Aufzug SV	44.14EA;																																								
48.1.2	TGA-E, SV Abnahme	5at	Mo, 06.03.28	Fr, 10.03.28	TGA-E SV	44.8EA;																																								
48.1.3	TGA-L, SV Abnahme	5at	Mo, 06.03.28	Fr, 10.03.28	TGA SV	44.10EA;																																								
48.2	SV Brandschutz Abnahmen inkl. Konformitätsbescheinigung für Behörde	5at	Mo, 13.03.28	Fr, 17.03.28	SV Brandschutz																																									
48.2.1	SV Brandschutzabnahmen 300er, Trockenbau /	5at	Mo, 13.03.28	Fr, 17.03.28	SV Brandschutz	48.1.3EA;																																								
48.2.2	SV Brandschutzabnahmen 400er	5at	Mo, 13.03.28	Fr, 17.03.28	SV Brandschutz	48.1.2EA;																																								
49	VOB Abnahmen TGA 400er	10at	Mo, 13.03.28	Fr, 24.03.28	Firmen + Stadt Gronau + Arch + TGA																																									
49.1	TGA-E, BT A/B + C/D	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	TGA-E	48.2.2EA;																																								
49.2	TGA-H, BT A/B + C/D	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	TGA-H	49.1AA;																																								
49.3	TGA-L, BT A/B + C/D	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	TGA-L	49.2AA;																																								
49.4	TGA-M, BT A/B + C/D	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	TGA-M	49.3AA;																																								
49.5	TGA-P, BT A/B + C/D	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	TGA-P	49.4AA;																																								
49.6	TGA-S, BT A/B + C+D	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	TGA-S	49.5AA;																																								
49.7	TGA-A, BT A/B + C/D	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	TGA-A	49.6AA;																																								
50	VOB Abnahmen Bau 300er	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	F-Trockenbau / F-Türen + Stadt Gronau + Arch.																																									
50.1	BT A/B + C/D 300 er Gewerke, F- Trockenbau / F-Türen, restl. Gewerke früher	5at	Mo, 20.03.28	Fr, 24.03.28	F-Trockenbau / F-Türen + Stadt Gronau + Arch.	48.2.1EA;																																								
49.8	BT A/B restliche VOB Abnahmen BH Außen / innen Bau + TGA	5at	Mo, 13.03.28	Fr, 17.03.28	Firmen + Stadt Gronau + Arch + TGA	48.2.1EE;																																								
49.9	BT C/D restliche VOB Abnahmen BH Außen / innen Bau + TGA	5at	Mo, 13.03.28	Fr, 17.03.28	Firmen + Stadt Gronau + Arch + TGA	48.2.1EE;																																								



**Nattler  
Architekten**

**Nattler  
Architekten**