

Projektbezeichnung: Raphaelschule Recke  
Projektnummer: 24/06

**Bauzeitenplan Erweiterung Raphaelschule Recke**

Bauherr: Gemeinde Recke

Stand 04.05.2026

Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1 OGS	42,2 Wochen	Die 19.05.26	Die 23.03.27		
2 Rohbau	13,8 Wochen	Mit 17.06.26	Mon 21.09.26		
3 Abbruch der Fassade	1 Woche	Mit 17.06.26	Die 23.06.26		
4 Erstellung Holz-Rahmenbau-Wand	1 Woche	Mit 17.06.26	Die 23.06.26 3AA		
5 Maurer- und Stahlbetonarbeiten Wände/ Stützen EG	2 Wochen	Mit 24.06.26	Die 07.07.26 4		
6 Aufbau Gerüst EG	3 Tage	Fre 03.07.26	Die 07.07.26 SEE		
7 Stb-Arbeiten Decke EG	1 Woche	Mit 08.07.26	Die 14.07.26 5		
8 Maurer- und Stahlbetonarbeiten Wände/ Stützen OG	2 Wochen	Mit 15.07.26	Die 28.07.26 7		
9 Aufbau Gerüst OG	3 Tage	Fre 24.07.26	Die 28.07.26 BEE		
10 Verblendarbeiten (Rohbau)	8 Wochen	Mit 15.07.26	Die 08.09.26 7		
11 Gebäude Außenhülle	6 Wochen	Mit 29.07.26	Die 08.09.26		
12 Deckenkonstruktion inkl. Notentwässerung (Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten)	2 Wochen	Mit 29.07.26	Die 11.08.26 8		
13 Dachdeckerarbeiten	4 Wochen	Mit 12.08.26	Die 08.09.26 12		
14 Fensterarbeiten	4 Wochen	Mit 29.07.26	Die 25.08.26		
15 Einbau Fenster EG + 1.OG	4 Wochen	Mit 29.07.26	Die 25.08.26 9		
16 Innenausbau	29 Wochen	Mit 19.08.26	Die 23.03.27		
17 Stellen der Trockenbauwand EG (Trockenbau)	1 Woche	Mit 19.08.26	Die 25.08.26 15EA-5 Tage		
18 Rohinstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	6 Wochen	Mit 19.08.26	Die 29.09.26 17AA		
19 Rohinstallation Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	6 Wochen	Mit 19.08.26	Die 29.09.26 18AA		
20 Innenputzarbeiten	3 Wochen	Mit 30.09.26	Die 20.10.26 19		
21 Montage Treppengeländer (Schlosser)	1 Woche	Mit 21.10.26	Die 27.10.26 20		
22 Auslegung Dämmschicht (Estrich)	3 Tage	Mit 28.10.26	Fre 30.10.26 21		
23 Installation Fußbodenheizung (Estrich)	7 Tage	Mon 02.11.26	Die 10.11.26 22		
24 Einbringung Estrich (Estrich)	1 Woche	Mit 11.11.26	Die 17.11.26 23		
25 Einbau Trockenbaudecken (Trockenbau)	4 Wochen	Mit 18.11.26	Die 15.12.26 24		
26 Fliesenarbeiten (Fliesen)	4 Wochen	Mit 16.12.26	Die 26.01.27 25		
27 Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)	2 Wochen	Mit 27.01.27	Die 09.02.27 28AA		
28 Malerarbeiten (Maler)	4 Wochen	Mit 27.01.27	Die 23.02.27 26		
29 Oberbodenarbeiten (Bodenleger)	3 Wochen	Mit 10.02.27	Die 02.03.27 28AA+10 Tage		
30 Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	4 Wochen	Mit 17.02.27	Die 16.03.27 29EA-10 Tage		
31 Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	4 Wochen	Mit 17.02.27	Die 16.03.27 30AA		
32 Einbau Innentüren (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mit 17.03.27	Die 23.03.27 30		
33 Bauendreinigung	5 Tage	Mit 17.03.27	Die 23.03.27 31		
34 Abnahmen	1 Woche	Mit 17.03.27	Die 23.03.27 33AA		
35 Außenanlagen	3 Wochen	Mit 27.01.27	Die 16.02.27 28AA		
36 Lehrerzimmer	22 Wochen	Mit 15.07.26	Die 15.12.26		
37 Rohbau	3,4 Wochen	Mit 15.07.26	Don 06.08.26		
38 Auszug Lehrerzimmer	5 Tage	Mit 15.07.26	Mit 22.07.26 39AE		
39 Maurerarbeiten Wände/ Stützen EG	2 Wochen	Mit 22.07.26	Die 04.08.26 8EA-5 Tage		
40 Aufbau Gerüst EG	2 Tage	Mit 05.08.26	Don 06.08.26 39		
41 Gebäude Außenhülle	7 Wochen	Fre 07.08.26	Don 24.09.26 40		
42 Montage Fenster	1 Woche	Fre 07.08.26	Don 13.08.26 42		
43 WDVS-Arbeiten	3 Wochen	Fre 14.08.26	Don 03.09.26 42		
44 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten	5 Wochen	Fre 21.08.26	Don 24.09.26 43EA-10 Tage		
45 Innenausbau	17,6 Wochen	Fre 14.08.26	Die 15.12.26		
46 Erstellung Trockenbauwand Teeküche (Trockenbau)	2 Tage	Fre 14.08.26	Mon 17.08.26 47AA		
47 Rohinstallation EG Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	3 Wochen	Fre 14.08.26	Don 03.09.26 42		
48 Rohinstallation EG Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	3 Wochen	Fre 14.08.26	Don 03.09.26 47AA		
49 Innenputzarbeiten	2 Wochen	Fre 04.09.26	Don 17.09.26 47		
50 Auslegung Dämmschicht (Estrich)	2 Tage	Fre 18.09.26	Mon 21.09.26 49		
51 Installation Fußbodenheizung (Estrich)	4 Tage	Die 22.09.26	Fre 25.09.26 50		
52 Einbringung Estrich (Estrich)	2 Tage	Mon 28.09.26	Die 29.09.26 51		
53 Einbau Trockenbaudecken (Trockenbau)	2 Wochen	Mit 30.09.26	Die 13.10.26 52		
54 Malerarbeiten (Maler)	2 Wochen	Mit 14.10.26	Die 27.10.26 53		
55 Einbau Zargen (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mit 28.10.26	Die 03.11.26 54		
56 Oberbodenarbeiten (Bodenleger)	1 Woche	Mit 04.11.26	Die 10.11.26 55		
57 Feininstallation Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS)	3 Wochen	Mit 11.11.26	Die 01.12.26 56		
58 Feininstallationen Elektro- und Nachrichtentechnik (ELT)	3 Wochen	Mit 11.11.26	Die 01.12.26 57AA		
59 Einbau Türblätter (Tischlerarbeiten)	1 Woche	Mit 02.12.26	Die 08.12.26 57		
60 Bauendreinigung	1 Woche	Mit 09.12.26	Die 15.12.26 59		
61 Abnahmen	1 Woche	Mit 09.12.26	Die 15.12.26 60AA		
62 Außenanlagen	3 Wochen	Mit 14.10.26	Die 03.11.26 54AA		
63 Diff-Raum Nord-West	18,6 Wochen	Mit 05.08.26	Fre 11.12.26		
93 Diff-Raum Süd Ost	21,8 Wochen	Mit 19.08.26	Mon 01.02.27		