

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	26	H2	H1	2027	H2	H1	2028	H2	H1	2029	H2
1	Auftragserteilung Vorbereitende Arbeiten	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27	1 Tag			Auftragserteilung	Vorbereitende Arbeiten								
2	Bauausführung Vorbereitende Arbeiten	Mon 18.01.27	Die 23.03.27	47 Tage				Bauausführung Vorbereitende Arbeiten								
3	Vorbereitende Arbeiten - Standort Provisorium	Mon 18.01.27	Die 23.03.27	47 Tage				Vorbereitende Arbeiten - Standort Provisorium								
4	Baustellenstartgespräch	Mon 18.01.27	Mon 18.01.27	1 Tag	1EA+4 Tage		Baustellenstartgespräch									
5	Baustellneinrichtung	Mon 25.01.27	Die 26.01.27	2 Tage	4EA+4 Tage		Baustellneinrichtung									
6	Herstellung Kabeleerrohrtrasse	Mit 27.01.27	Die 09.02.27	10 Tage	5		Herstellung Kabeleerrohrtrasse									
7	Herstellung Rohrleitungsanschlüsse	Mit 27.01.27	Die 09.03.27	30 Tage	5		Herstellung Rohrleitungsanschlüsse									
8	Herstellung Oberflächen	Mit 10.03.27	Die 23.03.27	10 Tage	7		Herstellung Oberflächen									
9	Vorbereitende Arbeiten - E-Technik Anschluss Provisorium	Mon 18.01.27	Die 16.02.27	22 Tage				Vorbereitende Arbeiten - E-Technik Anschluss Provisorium								
10	Baustellenstartgespräch	Mon 18.01.27	Mon 18.01.27	1 Tag	4AA		Baustellenstartgespräch									
11	Montage und Anschluss E-Technik	Mit 10.02.27	Die 16.02.27	5 Tage	6		Montage und Anschluss E-Technik									
12	Fertigstellung Vorbereitende Arbeiten	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	1 Tag	11;8			Fertigstellung Vorbereitende Arbeiten								