

	Fertigstellung Innenputz	0 Wochen	Fre 21.04.28	Fre 21.04.28
108	Maler Vorarbeiten Technik/Aufzug	30 Tage	Mon 27.03.28	Fre 05.05.28
109	N: Abdichtung Bodenplatte	10 Tage	Mon 24.04.28	Fre 05.05.28
110	S: Abdichtung Bodenplatte	10 Tage	Mon 24.04.28	Fre 05.05.28
111	N: Trockenbau Vormontage für Estrich + TGA 2. OG bis EG	30 Tage	Mon 17.04.28	Fre 26.05.28
112	S: Trockenbau Vormontage für Estrich + TGA 2. OG bis EG	30 Tage	Mon 17.04.28	Fre 26.05.28
113	N+S: Innentüren VormontagenUK 2. OG-EG	15 Tage	Mon 01.05.28	Fre 19.05.28
114	N+S: Schlosser VormontagenUK 2. OG-EG	15 Tage	Mon 01.05.28	Fre 19.05.28
115	N: Dämmung 2. OG	10 Tage	Mon 29.05.28	Fre 09.06.28
116	S: Dämmung 2. OG	10 Tage	Mon 29.05.28	Fre 09.06.28
117	N: Montage Bodentanks 2. OG	5 Tage	Mon 12.06.28	Fre 16.06.28
118	N: Montage Fußbodenheizung 2. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
119	S: Montage Bodentanks 2. OG	5 Tage	Mon 12.06.28	Fre 16.06.28
120	S: Montage Fußbodenheizung 2. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
121	N: Estrich 2. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
122	N: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 10.07.28	Fre 11.08.28
123	S: Estrich 2. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
124	S: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 10.07.28	Fre 11.08.28
125	N: Dämmung 1. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
126	S: Dämmung 1. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
127	N: Montage Bodentanks 1. OG	5 Tage	Mon 26.06.28	Fre 30.06.28
128	N: Montage Fußbodenheizung 1. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
129	S: Montage Bodentanks 1. OG	5 Tage	Mon 26.06.28	Fre 30.06.28
130	S: Montage Fußbodenheizung 1. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
131	N: Estrich 1. OG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
132	N: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 24.07.28	Fre 25.08.28
133	S: Estrich 1. OG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
134	S: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 24.07.28	Fre 25.08.28
135	N: Dämmung EG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
136	S: Dämmung EG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
137	N: Montage Bodentanks EG	5 Tage	Mon 10.07.28	Fre 14.07.28
138	N: Montage Fußbodenheizung EG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
139	S: Montage Bodentanks EG	5 Tage	Mon 10.07.28	Fre 14.07.28
140	S: Montage Fußbodenheizung EG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
141	N: Estrich EG (Absenkung Kühlzelle H 0.32f)	10 Tage	Mon 24.07.28	Fre 04.08.28
142	N: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 07.08.28	Fre 08.09.28
143	S: Estrich EG (Absenkung Kühlzelle H 0.23f)	10 Tage	Mon 24.07.28	Fre 04.08.28
144	S: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 07.08.28	Fre 08.09.28
145	Fertigstellung Estrich	0 Wochen	Fre 04.08.28	Fre 04.08.28
146	N+S: Montage Kühlzellen	10 Tage	Mon 07.08.28	Fre 18.08.28
147	N: Kabelinnenmontage etc. 2. OG - EG	60 Tage	Mon 07.08.28	Fre 27.10.28
148	S: Kabelinnenmontage etc. 2. OG - EG	40 Tage	Mon 07.08.28	Fre 29.09.28
149	N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 2. OG	10 Tage	Mon 07.08.28	Fre 18.08.28
150	N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum 1. OG	10 Tage	Mon 21.08.28	Fre 01.09.28
151	N: HZ-Montage HZ-Verteiler Technikraum EG	10 Tage	Mon 04.09.28	Fre 15.09.28
152	N: Trockenbau Wände min. einseitig	30 Tage	Mon 10.07.28	Fre 18.08.28
153	N: HZ-Rohrinstallation Rohrmetz+HKV+Dämmung 2. OG	25 Tage	Mon 31.07.28	Fre 01.09.28
154	N: HZ-Rohrinstallation Rohrmetz+HKV+Dämmung 1. OG	25 Tage	Mon 21.08.28	Fre 22.09.28
155	N: HZ-Rohrinstallation Rohrmetz+HKV+Dämmung EG	25 Tage	Mon 11.09.28	Fre 13.10.28
156	N: 2. OG RLT Rohinstallation Kanalnetz + Brandschutzklappen + Vermörtelung	20 Tage	Mon 31.07.28	Fre 25.08.28
157	N: 1. OG RLT Rohinstallation Kanalnetz + Brandschutzklappen + Vermörtelung	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
158	N: EG RLT Rohinstallation Kanalnetz + Brandschutzklappen + Vermörtelung	20 Tage	Mon 11.09.28	Fre 06.10.28
159	N: 2. OG SAN Rohinstallation, Montageelemente, Verrohrung TW+SW + Dämmung	20 Tage	Mon 31.07.28	Fre 25.08.28
160	N: 1. OG SAN Rohinstallation, Montageelemente, Verrohrung TW+SW + Dämmung	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
161	N: EG SAN Rohinstallation, Montageelemente, Verrohrung TW+SW + Dämmung	20 Tage	Mon 11.09.28	Fre 06.10.28
162	N: Kälteleitung Dach-EG H.0.32	10 Tage	Mon 11.09.28	Fre 22.09.28
163	N: EG Leihküche SAN Rohinstallation + Dämmung	20 Tage	Mon 09.10.28	Fre 03.11.28
164	N: EG Gastküche SAN Rohinstallation + Dämmung	20 Tage	Mon 09.10.28	Fre 03.11.28
165	Montage Kabelwege ELT	0 Wochen	Fre 18.08.28	Fre 18.08.28
166	N: 2. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
167	N: 2. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen	10 Tage	Mon 18.09.28	Fre 29.09.28
168	N: 1. OG MSR Verkabelung + Schaltschrank	20 Tage	Mon 18.09.28	Fre 13.10.28
169	N: 1. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen	20 Tage	Mon 16.10.28	Fre 10.11.28
170	N: EG MSR Verkabelung + Schaltschrank	20 Tage	Mon 16.10.28	Fre 10.11.28
171	N: 1. OG MSR Verkabelung Schaltschrank + Auflegen	10 Tage	Mon 13.11.28	Fre 24.11.28
172	S: Trockenbau Wände min. einseitig	30 Tage	Mon 10.07.28	Fre 18.08.28
173	S: HZ-Rohrinstallation Rohrmetz+HKV+Dämmung 2. OG	25 Tage	Mon 31.07.28	Fre 01.09.28
174	S: HZ-Rohrinstallation Rohrmetz+HKV+Dämmung 1. OG	25 Tage	Mon 21.08.28	Fre 22.09.28
175	S: HZ-Rohrinstallation Rohrmetz+HKV+Dämmung EG	25 Tage	Mon 11.09.28	Fre 13.10.28
176	S: 2. OG RLT Rohinstallation Kanalnetz + Brandschutzklappen + Vermörtelung	20 Tage	Mon 31.07.28	Fre 25.08.28
177	S: 1. OG RLT Rohinstallation Kanalnetz + Brandschutzklappen + Vermörtelung	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
178	S: EG RLT Rohinstallation Kanalnetz + Brandschutzklappen + Vermörtelung	20 Tage	Mon 11.09.28	Fre 06.10.28
179	S: 2. OG SAN Rohinstallation, Montageelemente, Verrohrung TW+SW + Dämmung	20 Tage	Mon 31.07.28	Fre 25.08.28
180	S: 1. OG SAN Rohinstallation, Montageelemente, Verrohrung TW+SW + Dämmung	20 Tage	Mon 21.08.28	Fre 15.09.28
181	S: EG SAN Rohinstallation, Montageelemente, Verrohrung TW+SW + Dämmung	20 Tage	Mon 11.09.28	Fre 06.10.28
182	S: Kälteleitung Dach-EG H.0.23	10 Tage	Mon 11.09.28	Fre 22.09.28
183	S: EG Werkstätten SAN Rohinstallation, Druckluft + Dämmung	20 Tage	Mon 09.10.28	Fre 03.11.28
184	S: Verrohrung Absaugung Holzwerkstatt	10 Tage	Mon 09.10.28	Fre 20.10.28
185	S: 1. OG Fachräume SAN Rohinstallation, Druckluft + Dämmung	15 Tage	Mon 09.10.28	Fre 27.10.28
186	Vorinstallation Deckensystem NaWi	10 Tage	Mon 09.10.28	Fre 20.10.28
187	Montage Aufzug	15 Tage	Mon 07.08.28	Fre 25.08.28
188	Schlosserarbeiten	30 Tage	Mon 07.08.28	Fre 15.09.28
189	N: Trockenbau Wände schließen	65 Tage	Mon 04.09.28	Fre 01.12.28
190	N: Trockenbau UK Decken + Schließen	65 Tage	Mon 04.09.28	Fre 01.12.28
191	S: Trockenbau Wände schließen	55 Tage	Mon 04.09.28	Fre 17.11.28
192	S: Trockenbau UK Decken + Schließen	55 Tage	Mon 04.09.28	Fre 17.11.28
193	Abschluss Trockenbau	0 Wochen	Fre 01.12.28	Fre 01.12.28

