

107	Fertigstellung Innenputz	0 Wochen	Fre 21.04.28	Fre 21.04.28
108	Maler Vorarbeiten Technik/Aufzug	30 Tage	Mon 27.03.28	Fre 05.05.28
109	N: Abdichtung Bodenplatte	10 Tage	Mon 24.04.28	Fre 05.05.28
110	S: Abdichtung Bodenplatte	10 Tage	Mon 24.04.28	Fre 05.05.28
111	N: Trockenbau Vormontage für Estrich + TGA 2. OG bis EG	30 Tage	Mon 17.04.28	Fre 26.05.28
112	S: Trockenbau Vormontage für Estrich + TGA 2. OG bis EG	30 Tage	Mon 17.04.28	Fre 26.05.28
113	N+S: Innentüren Vormontagen/UK 2. OG-EG	15 Tage	Mon 01.05.28	Fre 19.05.28
114	N+S: Schlosser Vormontagen/UK 2. OG-EG	15 Tage	Mon 01.05.28	Fre 19.05.28
115	N: Dämmung 2. OG	10 Tage	Mon 29.05.28	Fre 09.06.28
116	S: Dämmung 2. OG	10 Tage	Mon 29.05.28	Fre 09.06.28
117	N: Montage Bodentanks 2. OG	5 Tage	Mon 12.06.28	Fre 16.06.28
118	N: Montage Fußbodenheizung 2. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
119	S: Montage Bodentanks 2. OG	5 Tage	Mon 12.06.28	Fre 16.06.28
120	S: Montage Fußbodenheizung 2. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
121	N: Estrich 2. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
122	N: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 10.07.28	Fre 11.08.28
123	S: Estrich 2. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
124	S: Estrich 2. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 10.07.28	Fre 11.08.28
125	N: Dämmung 1. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
126	S: Dämmung 1. OG	10 Tage	Mon 12.06.28	Fre 23.06.28
127	N: Montage Bodentanks 1. OG	5 Tage	Mon 26.06.28	Fre 30.06.28
128	N: Montage Fußbodenheizung 1. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
129	S: Montage Bodentanks 1. OG	5 Tage	Mon 26.06.28	Fre 30.06.28
130	S: Montage Fußbodenheizung 1. OG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
131	N: Estrich 1. OG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
132	N: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 24.07.28	Fre 25.08.28
133	S: Estrich 1. OG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
134	S: Estrich 1. OG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 24.07.28	Fre 25.08.28
135	N: Dämmung EG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
136	S: Dämmung EG	10 Tage	Mon 26.06.28	Fre 07.07.28
137	N: Montage Bodentanks EG	5 Tage	Mon 10.07.28	Fre 14.07.28
138	N: Montage Fußbodenheizung EG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
139	S: Montage Bodentanks EG	5 Tage	Mon 10.07.28	Fre 14.07.28
140	S: Montage Fußbodenheizung EG	10 Tage	Mon 10.07.28	Fre 21.07.28
141	N: Estrich EG (Absenkung Kühlzelle H 0.32l)	10 Tage	Mon 24.07.28	Fre 04.08.28
142	N: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 07.08.28	Fre 08.09.28
143	S: Estrich EG (Absenkung Kühlzelle H 0.23l)	10 Tage	Mon 24.07.28	Fre 04.08.28
144	S: Estrich EG Trocknung + Heizprotokoll	25 Tage	Mon 07.08.28	Fre 08.09.28
145	Fertigstellung Estrich	0 Wochen	Fre 04.08.28	Fre 04.08.28
146	N: Montage Kühlzellen	10 Tage	Mon 07.08.28	Fre 14.08.28

