

65	Fertigstellung Rohbau	0 Wochen	Fre 04.02.28	Fre 04.02.28
66	Gerüst Dach und Fassadenarbeiten	95 Tage	Mon 07.02.28	Fre 16.06.28
67	Abbau Gerüst	10 Tage	Mon 19.06.28	Fre 30.06.28
68	Notabdichtung Dach inkl. prov. Dachentwässerung	10 Tage	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28
69	Blitzschutz Außenwand	10 Tage	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28
70	Montage Stahlbau Dach inkl. Abdichtung	20 Tage	Mon 21.02.28	Fre 17.03.28
71	Montage Stahlterre 2.OG bis Dach	15 Tage	Mon 20.03.28	Fre 07.04.28
72	Montage PV-Anlage	20 Tage	Mon 29.05.28	Fre 23.06.28
73	Dach MSR Verkabelung und Auflegen	15 Tage	Mon 29.05.28	Fre 16.06.28
74	Dach Montage RLT Geräte	15 Tage	Mon 29.05.28	Fre 16.06.28
75	Dach HZ Verrohrung RLT Geräte	20 Tage	Mon 19.06.28	Fre 14.07.28
76	Dach HZ Dämmung mit Blechmantel HR Rohrleitungen RLT Geräte	20 Tage	Mon 17.07.28	Fre 11.08.28
77	Fertigstellung Blitzschutz	15 Tage	Mon 14.08.28	Fre 01.09.28
78	Blitzschutz Kontrolle hochgeführte Leitungen/Abstimmung mit Dachdecker	5 Tage	Mon 13.03.28	Mon 20.03.28
79	Dachabdichtung	50 Tage	Mon 20.03.28	Fre 26.05.28
80	Klempnerarbeiten Attika, Entwässerung	15 Tage	Mon 29.05.28	Fre 16.06.28
81	UK Verblendmauerwerk	30 Tage	Mon 07.02.28	Fre 17.03.28
82	Verblendmauerwerk	60 Tage	Mon 20.03.28	Fre 09.06.28
83	Holzbekleidung	20 Tage	Mon 15.05.28	Fre 09.06.28
84	Freianlagen	195 Tage	Mon 03.07.28	Fre 13.04.29
85	TGA in Freianlagen	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
86	Vordachportale	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
87	Remise	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
88	N: Montage Fenster/Türen	25 Tage	Mon 21.02.28	Fre 24.03.28
89	S: Montage Fenster/Türen	25 Tage	Mon 21.02.28	Fre 24.03.28
90	S: Montage Tore	20 Tage	Mon 21.02.28	Fre 17.03.28
91	Fassade dicht	0 Wochen	Fre 24.03.28	Fre 24.03.28

