

VE00-1: Erweiterung NSHV

Bauzeitenplan, Stand: 20.07.2026

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Nov '26	Dez '26	Jan '27	Feb '27	Mrz '27	Apr '27	Mai '27	Jun '27	Jul '27
1	VE00-1: Erweiterung NSHV	Mon 23.11.26	Mon 12.07.27	33 Wochen									
2	Baubeginn	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26	0 Wochen	◆								
3	Bauanlaufbesprechung	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26	1 Tag									
4	Bestandsaufnahme	Mon 30.11.26	Die 01.12.26	2 Tage									
5	Werk- und Montageplanung	Mon 30.11.26	Fre 25.12.26	4 Wochen									
6	Lieferzeit, Materialbestellung, Fertigung Hauptverteilung	Mon 11.01.27	Fre 30.04.27	16 Wochen									
7	Lieferzeit, Materialbestellung, Fertigung Schaltschränke/SPS	Mon 11.01.27	Fre 19.03.27	10 Wochen									
8	Lieferzeit Technikraum	Mon 11.01.27	Fre 19.03.27	10 Wochen									
9	Baustelleneinrichtung	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27	1 Woche									
10	Bautechnisches Arbeiten / Kernbohrungen	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27	1 Woche									
11	Montage Doppelbodenanlage/ Technikraum	Mon 22.03.27	Fre 02.04.27	2 Wochen									
12	Montage Verlegesysteme	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27	1 Woche									
13	Anlieferung und Montage Hauptverteilung Schaltschränke	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27	1 Woche									
14	Demontage Sammelschienenverbinder 81UA001 - 81UB001	Mit 05.05.27	Mit 05.05.27	1 Tag									
15	Kabelzug und Anschlussabrbeiten	Mon 10.05.27	Fre 04.06.27	4 Wochen									
16	Umschlussarbeiten Hauptverteilung	Mon 10.05.27	Fre 04.06.27	4 Wochen									
17	Demontage Sammelschienenverbinder 44UA006 - 44UB003	Mit 02.06.27	Mit 02.06.27	1 Tag									
18	Inbetriebnahme / Datenpunkttest	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27	3 Wochen									
19	Probetrieb	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	2 Wochen									
20	Fertigstellung der Maßnahme	Mon 12.07.27	Mon 12.07.27	0 Tage									◆