

No.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgangsname	Ressourcen	
6	LV + Vergabe Trellabruch Treppe	9 Wochen	Mon 20.08.26	Fre 28.08.26	LV + Vergabe Trellabruch Treppe	LV + Vergabe Trellabruch Treppe	
32	LV + Vergabe Tiefbau BE-Fläche	9 Wochen	Mon 20.08.26	Fre 28.08.26	LV + Vergabe Tiefbau BE-Fläche	LV + Vergabe Tiefbau BE-Fläche	
2	LV + Vergabe Schutzstoffanstrichung und statisch nicht relevanter Rückbau	9 Wochen	Mon 08.07.26	Fre 04.09.26	LV + Vergabe Schutzstoffanstrichung und statisch nicht relevanter Rückbau	LV + Vergabe Schutzstoffanstrichung und statisch nicht relevanter Rückbau	
8	LV + Vergabe Rohbau, Grundrüttung	9 Wochen	Mon 08.07.26	Fre 04.09.26	LV + Vergabe Rohbau, Grundrüttung	LV + Vergabe Rohbau, Grundrüttung	
14	LV + Vergabe HLS	12 Wochen	Mon 20.07.26	Fre 09.10.26	LV + Vergabe HLS	LV + Vergabe HLS	
1	Schutzstoffanstrichung Brandschutzklappen	8,2 Wochen	Fre 24.07.26	Fre 04.09.26	Schutzstoffanstrichung Brandschutzklappen	Schutzstoffanstrichung Brandschutzklappen	
17	LV + Vergabe Elektro	12 Wochen	Mon 27.07.26	Fre 16.10.26	LV + Vergabe Elektro	LV + Vergabe Elektro	
38	LV + Vergabe Lüftanlagen	13 Wochen	Mon 03.08.26	Fre 25.10.26	LV + Vergabe Lüftanlagen	LV + Vergabe Lüftanlagen	
4	Rückbau Lüftanlage	7 Wochen	Mon 10.08.26	Fre 14.09.26	Rückbau Lüftanlage	Rückbau Lüftanlage	
41	LV + Vergabe Trockenbau	12 Wochen	Mon 17.08.26	Fre 06.11.26	LV + Vergabe Trockenbau	LV + Vergabe Trockenbau	
37	LV + Vergabe Metallbau + Handläufe	12 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 13.11.26	LV + Vergabe Metallbau	LV + Vergabe Metallbau	
59	LV + Vergabe Innentüren Tischer	12 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 13.11.26	LV + Vergabe Innentüren Tischer	LV + Vergabe Innentüren Tischer	
7	Trellabruch Treppe	1 Woche	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26	Trellabruch Treppe	Trellabruch Treppe	
3	Schutzstoffanstrichung und statisch nicht relevanter Rückbau	5 Wochen	Mon 07.08.26	Fre 06.10.26	Schutzstoffanstrichung und statisch nicht relevanter Rückbau	Schutzstoffanstrichung und statisch nicht relevanter Rückbau	
33	Tiefbau BE-Fläche	2 Wochen	Mon 07.08.26	Fre 18.09.26	Tiefbau BE-Fläche	Tiefbau BE-Fläche	
11	Schutzmaßnahme Geländer	2 Tage	Don 10.08.26	Fre 11.09.26	Schutzmaßnahme Geländer	Schutzmaßnahme Geländer	
5	Schutzmaßnahme Baustütze + Handlauf	1 Woche	Mon 14.08.26	Fre 18.09.26	Schutzmaßnahme Baustütze + Handlauf	Schutzmaßnahme Baustütze + Handlauf	
9	Rohbau	7 Wochen	Mon 14.08.26	Fre 30.10.26	Rohbau	Rohbau	
20	LV + Vergabe Bühnentechnik	14 Wochen	Don 15.09.26	Mon 21.12.26	LV + Vergabe Bühnentechnik	LV + Vergabe Bühnentechnik	
26	LV + Vergabe Terrazzo	12 Wochen	Mon 28.09.26	Fre 18.12.26	LV + Vergabe Terrazzo	LV + Vergabe Terrazzo	
43	LV + Vergabe WC-Trennwände	12 Wochen	Don 01.10.26	Mo 23.12.26	LV + Vergabe WC-Trennwände	LV + Vergabe WC-Trennwände	
15	HLS	8 Wochen	Mon 18.10.26	Fre 11.12.26	HLS	HLS	
10	Grundrüttungen neu	3 Wochen	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26	Grundrüttung	Grundrüttung	
18	Elektro	16 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 19.02.27	Elektro	Elektro	
54	LV + Vergabe Baureinigung	14 Wochen	Mon 02.11.26	Fre 06.02.27	LV + Vergabe Baureinigung	LV + Vergabe Baureinigung	
28	LV + Vergabe Fliesen	14 Wochen	Fre 06.11.26	Don 11.02.27	LV + Vergabe Fliesen	LV + Vergabe Fliesen	
42	Trockenbau	13 Wochen	Mon 16.11.26	Fre 06.02.27	Trockenbau	Trockenbau	
48	LV + Vergabe Beschulung	13 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 26.03.27	LV + Vergabe Beschulung	LV + Vergabe Beschulung	
50	LV + Vergabe Vorhänge	13 Wochen	Mon 04.01.27	Fre 26.03.27	LV + Vergabe Vorhänge	LV + Vergabe Vorhänge	
40	Lüftanlagen	3 Wochen	Mon 11.01.27	Fre 26.01.27	Lüftanlagen	Lüftanlagen	
60	Innentüren Tischer	2 Wochen	Mon 11.01.27	Fre 22.01.27	Innentüren Tischer	Innentüren Tischer	
23	LV + Vergabe Maler	12 Wochen	Mon 01.02.27	Fre 23.04.27	LV + Vergabe Maler	LV + Vergabe Maler	
27	Terrazzo	3 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 26.02.27	Terrazzo	Terrazzo	
52	LV + Vergabe Doppelboden	12 Wochen	Mon 08.02.27	Fre 30.04.27	LV + Vergabe Doppelboden	LV + Vergabe Doppelboden	
38	Metallbau + Handläufe	8 Wochen	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27	Metallbau + Handläufe	Metallbau + Handläufe	
58	Dachdecker Fassade	8 Wochen	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27	Dachdecker Fassade	Dachdecker Fassade	
55	Bauwerksreinigung	2 Wochen	Mon 08.03.27	Fre 19.03.27	Bauwerksreinigung	Bauwerksreinigung	
29	Fliesen	7 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 30.04.27	Fliesen	Fliesen	
30	LV + Vergabe Parkett	12 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 02.07.27	LV + Vergabe Parkett	LV + Vergabe Parkett	
57	Vordach	4 Wochen	Mon 12.04.27	Fre 07.05.27	Vordach	Vordach	
34	LV + Vergabe Tiefbau RW	12 Wochen	Mon 26.04.27	Fre 16.07.27	LV + Vergabe Tiefbau RW	LV + Vergabe Tiefbau RW	
44	WC-Trennwände	1 Woche	Mon 03.05.27	Fre 07.05.27	WC-Trennwände	WC-Trennwände	
24	Maler	8 Wochen	Mon 17.05.27	Fre 09.07.27	Maler	Maler	
53	Doppelboden	2 Wochen	Mon 21.05.27	Fre 02.07.27	Doppelboden	Doppelboden	
16	Feininstallation HLS	2 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	Feininstallation HLS	Feininstallation HLS	
19	Feininstallation Elektro	2 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	Feininstallation Elektro	Feininstallation Elektro	
31	Parkett	3 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27	Parkett	Parkett	
56	Bauwerksreinigung	2 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	Bauwerksreinigung	Bauwerksreinigung	
51	Vorhänge	3 Wochen	Mon 09.08.27	Fre 27.08.27	Vorhänge	Vorhänge	
35	Tiefbau RW	3 Wochen	Mon 18.08.27	Fre 17.09.27	Tiefbau RW	Tiefbau RW	
49	Beschulung	3 Wochen	Fre 10.09.27	Don 30.09.27	Beschulung	Beschulung	
25	Nacharbeiten Maler	2 Wochen	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27	Nacharbeiten Maler	Nacharbeiten Maler	
12	LV + Vergabe Gerüst innen	12 Wochen					
13	Gerüst innen						
37	Bühnentechnik						
22	Feininstallation Bühnentechnik						
45	Theater Küche						
46	Gartenmöbel, Spiegel, Theke, Stühle, Tisch, Stühle						
47	Kunstwerke						
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
36	Holzverkleidung	?	?	?			