

260428_LP 8 - Terminplan Index 3_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2025					2026					2027					2028												
							Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger																												
5	LP 8 Bodenverbesserung, RSV + Bohrpfahlgründung BT A/B Fa. Keller-Grundbau; Bohrpfahlgründung für Kran 1+2 Fa. Krämer	118at	Di, 05.08.25	Fr, 30.01.26	Fa. Keller-Grundbau		LP 8 Bodenv...																											
6	Öffentl. Straße herrichten, Brückenanlieferung, Baumschutz	688at	Mo, 03.03.25	Di, 14.12.27	Stadt Gronau, GaLaBau																													Di, 14.12.27
7	Rohbauarbeiten - Klinker - Gerüst	612at	Di, 12.08.25	Mo, 14.02.28	Rohbau		Rohbauarbeit...																											Mo, 14.02.28
7.1	Arbeitsvorbereitung - BE-Einrichtung	320at	Di, 12.08.25	Mi, 25.11.26	Rohbau		Arbeitsvorber...																											Mi, 25.11.26
7.2	Bohrpfahlarbeiten - Kran 1 + 2	25at	Mi, 03.12.25	Di, 20.01.26	Rohbau																													
7.3	Baugrube, Verbau, Schottertragschicht, Abdichtung unter Bodenplatte; TGA Grundleitungen + TGA Blitzschutz	39at	Mo, 05.01.26	Do, 26.02.26	Rohbau - FP TGA		Baugrube, Verbau, Schottertr...																											
7.4	Rohbau Gerüst - für Zimmerer, Dachdecker, Klinker inkl. Umbauten	269at	Mo, 04.05.26	Di, 08.06.27	Rohbau		Rohbau Gerüst - für Zimmerer, Dachdeck...																											Di, 08.06.27
7.5	UG A/B Rohbau, Abdichtung, Erdverfüllungsarbeiten, EG A/B Erdarbeiten, Schottertragschicht etc. - TGA Leehrröhre in STB, TGA Fundamenterdung / Blitzschutz / Medieneinführungen in BT A und BT A zu BT C/D	70at	Di, 17.02.26	Mo, 01.06.26	Rohbau - FP TGA		UG A/B Rohbau, Abdichtung, Erd...																											
7.6	EG Rohbau, Gerüst, Abdichtung Rohbau, inkl. TGA E-Leehrröhre	38at	Mo, 04.05.26	Mo, 29.06.26	Rohbau - FP TGA		EG Rohbau, Gerüst, Abdichtung Rohbau...																											
7.7	1. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TGA E-Leehrröhre	39at	Mo, 01.06.26	Fr, 24.07.26	Rohbau - FP TGA		1. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TG...																											
7.8	2. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TGA E-Leehrröhre	40at	Mo, 29.06.26	Fr, 21.08.26	Rohbau - FP TGA		2. OG Rohbau, Gerüst, inkl. Brücke; inkl. TGA ...																											
7.9	3. OG / DG Rohbau, Gerüst, Restarbeiten; inkl. Trocknung - Ausschaln; inkl. TGA E-Leehrröhre	44at	Fr, 24.07.26	Mi, 23.09.26	Rohbau - FP TGA		3. OG / DG Rohbau, Gerüst, Restarbeiten; inkl. Tr...																											
8	Zimmerer	145at	Mi, 25.03.26	Mi, 21.10.26	Zimmerer																													
9	Dachdeckung, Dachabdichtung, provisor. Fallrohre - TGA	486kt	Mo, 08.06.26	Mi, 06.10.27	Dachdecker - TGA		Dachdeckung, Dachabdichtung, provisor. Fall...																											
10	TGA-PV - Dach, BT B + C/D	34at	Mi, 18.11.26	Mo, 18.01.27	TGA-PV-Anlage																													
7.10	Rohbau Tagwasser	146at	Fr, 25.09.26	Di, 04.05.27	Rohbau																													
11	Fenster, Türen und Glasfassaden Giebeltüren - Bautüren; Fassadenglas-Tü-Fe-Sockel-und Fußpunktabdichtungen von Rohbaufirma und Abdichtungen Fensterfirma;	401at	Fr, 05.06.26	Mo, 24.01.28	Metallbau FE - Tür - Abdichtung		Fenster, Türen und Glasfassaden Giebeltüre...																											
12	BT A/B Gebäude dicht für Beginn Innenausbau + TGA	1at	Di, 01.12.26	Di, 01.12.26	Dachdecker		BT A/B Gebäude dicht für Beginn Innenausbau + TGA																											
13	BT C/D + Brücke Gebäude dicht für Beginn Innenausbau + TGA	1at	Mo, 11.01.27	Mo, 11.01.27	Dachdecker		BT C/D + Brücke Gebäude dicht für Beginn Innenausb...																											
14	Trockenbau, inkl. TGA, inkl. Kühl-und Heizdecken	291at	Do, 03.09.26	Fr, 05.11.27	Trockenbau - TGA		Trockenbau, inkl. TGA, inkl. Kühl-und Heizdecken																											
15	Rauchschutzvorhang EG BT A	246at	Di, 19.01.27	Mi, 19.01.28	Rauchschutzvorhang																													
16	Maler im DG Technik	10at	Di, 26.01.27	Mo, 08.02.27	Maler																													
17	Estrich im DG Technik, nach TGA Aufbau	25at	Di, 09.03.27	Mi, 14.04.27	Estrich																													
7.11	Klinkerfassade - Sichtbetonfassade - Portal TH C, Gerüst, BT A/B+C/D+Brücke, inkl. TGA	278at	Mi, 16.12.26	Mo, 14.02.28	Rohbau - Klinker - TGA		Klinkerfassade - Sichtbetonfassade - Portal TH C, ...																											
18	Stahlbau - Wasserschotts	373at	Do, 10.09.26	Di, 21.03.28	Stahlbau		Stahlbau - Wasserschotts																											
7.12	Gelände für Start GaLaBau vorbereiten	173at	Do, 15.04.27	Fr, 17.12.27	Rohbau		Gelände für Start GaLaBau vorbereiten																											
19	GaLaBau (Zuwegungen für Ausbaufirmen + Möbel für RAT BT A/B + C/D und Turm sind von GaLaBau auszuführen / vorzuhalten)	307at	Do, 29.04.27	Fr, 28.07.28	GaLaBau		GaLaBau (Zuwegungen für Ausbaufirmen + Möbel für ...																											
7.13	Bauaufzug BT C/D TH	208at	Fr, 25.09.26	Di, 03.08.27	Rohbau Bauaufzug		Bauaufzug BT C/D TH																											

260428_LP 8 - Terminplan Index 3_ Neubau historisches Rathaus Gronau

							2026						2027												2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							Ju	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	Vorgänger	22 56	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	5 3	5 4	5 5	5 6	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4

