

Nr.	Vorgangs/Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	1 Vergabe und Arbeitsvorbereitung	64 Tage	Die 01.09.26	Fre 27.11.26	
2	1.1 Leistungsverzeichnis Erd- und Rohbau an die Vergabestelle	0 Tage	Die 01.09.26	Die 01.09.26	
3	1.2 Vorbereiten und Veröffentlichen, Erd- und Rohbau	2 Tage	Mit 02.09.26	Don 03.09.26	
4	1.3 Angebotsfrist Erd- und Rohbau	20 Tage	Fre 04.09.26	Don 01.10.26	
5	1.4 Submission Erd- und Rohbau	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26	
6	1.5 Leistungsverzeichnis Zimmerer und Dachdecker an die Vergabestelle	0 Tage	Mon 07.09.26	Mon 07.09.26	
7	1.6 Bekanntmachung und Angebotsfrist Zimmerer und Dachdecker	22 Tage	Die 08.09.26	Mit 07.10.26	
8	1.7 Submission Zimmerer und Dachdecker	0 Tage	Don 08.10.26	Don 08.10.26	
9	1.8 Leistungsverzeichnis Fenster und Außentüren an die Vergabestelle	0 Tage	Mit 09.09.26	Mit 09.09.26	
10	1.9 Bekanntmachung und Angebotsfrist Fenster und Außentüren	19 Tage	Don 10.09.26	Die 06.10.26	
11	1.10 Submission Fenster und Außentüren	0 Tage	Die 06.10.26	Die 06.10.26	
12	1.11 Angebote prüfen und werten, Objektüberwachung	4 Tage	Fre 09.10.26	Mit 14.10.26	
13	1.12 Prüfung und Aufklärung, Vergabestelle	5 Tage	Don 15.10.26	Mit 21.10.26	
14	1.13 Vergabevorschläge liegen vor	0 Tage	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26	
15	1.14 Vorlagenlauf des Sitzungsdienstes	11 Tage	Mon 26.10.26	Mon 09.11.26	
16	1.15 Beschluss des Fachausschusses	0 Tage	Die 10.11.26	Die 10.11.26	
17	1.16 Auftragsvergabe an die Auftragnehmer	0 Tage	Mit 11.11.26	Mit 11.11.26	
18	1.17 Arbeitsvorbereitung der Auftragnehmer	12 Tage	Don 12.11.26	Fre 27.11.26	
19	2.26, 03 Grundschule Intrup	382,5 Tage	Mon 30.11.26	Fre 23.06.28	
20	2.1 Baustelle und Baufeld	11 Tage	Mon 30.11.26	Mon 14.12.26	
21	2.1.1 Baustelle einrichten	9 Tage	Mon 30.11.26	Don 10.12.26	
22	2.1.2 Baufeld herrichten, Bäume und Bestand sichern	7 Tage	Mit 02.12.26	Don 10.12.26	
23	2.1.3 Turmdrehkran aufbauen	2 Tage	Fre 11.12.26	Mon 14.12.26	
24	2.1.4 Baufeld übergeben	0 Tage	Mon 14.12.26	Mon 14.12.26	
25	2.2 Erd- und Gründungsarbeiten	43,5 Tage	Die 15.12.26	Mit 24.02.27	
26	2.2.1 Winterunterbrechung, keine Erdarbeiten	6 Tage	Die 15.12.26	Die 22.12.26	
27	2.2.2 Baugrube ausheben und Boden abfahren	6,5 Tage	Mon 04.01.27	Die 12.01.27	
28	2.2.3 Gründungsohle herstellen und prüfen	5 Tage	Die 12.01.27	Die 19.01.27	
29	2.2.4 Gründungsohle freigeben	0 Tage	Die 19.01.27	Die 19.01.27	
30	2.2.5 Grundleitungen und Entwässerungskanal	3,5 Tage	Die 19.01.27	Fre 22.01.27	
31	2.2.6 Streifenfundamente schalen, bewehren, betonieren	13 Tage	Die 19.01.27	Fre 05.02.27	
32	2.2.7 Bodenplatte herstellen	3 Tage	Fre 05.02.27	Mit 10.02.27	
33	2.2.8 Aushärtung Bodenplatte	5 Tage	Mit 10.02.27	Mit 17.02.27	
34	2.2.9 Bauwerksabdichtung und Sockelabdichtung	4,5 Tage	Mit 10.02.27	Die 16.02.27	
35	2.2.10 Drän- und Versickerarbeiten	4 Tage	Mit 17.02.27	Mon 22.02.27	
36	2.2.11 Arbeitsraum verfüllen und Böschung sichern	1,5 Tage	Die 23.02.27	Mit 24.02.27	
37	2.2.12 Gründung abgeschlossen	0 Tage	Mit 24.02.27	Mit 24.02.27	
38	2.3 Rohbau	73 Tage	Mit 17.02.27	Mon 07.06.27	
39	2.3.1 Erdgeschoss	33 Tage	Mit 17.02.27	Mit 07.04.27	
40	2.3.1.1 Innenwände und Hintermauerwerk Erdgeschoss	6 Tage	Mit 17.02.27	Don 25.02.27	
41	2.3.1.2 Unterzüge und Stahlbetondecke über Erdgeschoss	17 Tage	Don 25.02.27	Mon 22.03.27	
42	2.3.1.3 Aushärtung und Ausschallfrist Decke über Erdgeschoss	10 Tage	Mon 22.03.27	Mit 07.04.27	
43	2.3.1.4 Erdgeschoss ausgeschalt und belastbar	0 Tage	Mit 07.04.27	Mit 07.04.27	
44	2.3.2 Obergeschoss	33 Tage	Mit 07.04.27	Mit 26.05.27	
45	2.3.2.1 Innenwände und Hintermauerwerk Obergeschoss	6 Tage	Mit 07.04.27	Don 15.04.27	
46	2.3.2.2 Unterzüge und Stahlbetondecke über Obergeschoss	17 Tage	Don 15.04.27	Die 11.05.27	
47	2.3.2.3 Aushärtung und Ausschallfrist Decke über Obergeschoss	10 Tage	Die 11.05.27	Mit 26.05.27	
48	2.3.2.4 Obergeschoss ausgeschalt und belastbar	0 Tage	Mit 26.05.27	Mit 26.05.27	
49	2.3.3 Dachgeschoss	7 Tage	Mit 26.05.27	Mon 07.06.27	
50	2.3.3.1 Innenwände und Hintermauerwerk Dachgeschoss	3 Tage	Mit 26.05.27	Die 01.06.27	
51	2.3.3.2 Oberer Bauwerksabschluss und Drempel	4 Tage	Die 01.06.27	Mon 07.06.27	
52	2.3.3.3 Dachgeschoss ausgeschalt und belastbar	0 Tage	Mon 07.06.27	Mon 07.06.27	
53	2.3.4 Treppenraum, Schachtwände und Fertigteiltreppen	2,5 Tage	Mit 24.02.27	Fre 26.02.27	
54	2.3.5 Durchbrüche, Meterisse und Bestandsanschluss	3 Tage	Mit 26.05.27	Die 01.06.27	
55	2.3.6 Rohbau abgeschlossen	0 Tage	Mon 07.06.27	Mon 07.06.27	
56	2.4 Gerüst, Dachtragwerk und Dachdeckung	73 Tage	Mit 07.04.27	Don 22.07.27	
57	2.4.1 Gerüst aufbauen	12 Tage	Mit 07.04.27	Fre 23.04.27	
58	2.4.2 Dachtragwerk abbinden und aufstellen	9,5 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	
59	2.4.3 Behellsabdeckung der offenen Dachkonstruktion	3 Tage	Mit 16.06.27	Fre 18.06.27	
60	2.4.4 Ausbaumwand in Holzrahmenbauweise	1,5 Tage	Mon 21.06.27	Die 22.06.27	
61	2.4.5 Dachdeckung Steildach	18 Tage	Die 22.06.27	Fre 16.07.27	
62	2.4.6 Gaubendach und Warmdach über dem Treppenraum abdichten	4,5 Tage	Fre 25.06.27	Don 01.07.27	
63	2.4.7 Dachentwässerung und Klempnerarbeiten	4 Tage	Fre 16.07.27	Don 22.07.27	
64	2.4.8 Dach dicht	0 Tage	Don 22.07.27	Don 22.07.27	
65	2.5 Fassade und Gebäudehülle	112,5 Tage	Die 11.05.27	Mon 18.10.27	
66	2.5.1 Aufmaß	1 Tag	Die 11.05.27	Mit 12.05.27	
67	2.5.2 Lieferzeit Aluminiumfenster und Außentüren	45 Tage	Mit 12.05.27	Fre 16.07.27	
68	2.5.3 Fenster und Außentüren montieren	20 Tage	Fre 16.07.27	Fre 13.08.27	
69	2.5.4 Verblendmauerwerk und Verfugen	38 Tage	Fre 30.07.27	Mit 22.09.27	
70	2.5.5 Fensterbänke, Fensterbretter und Leibungsblenden	5,5 Tage	Mit 22.09.27	Mit 29.09.27	
71	2.5.6 Sonnenschutz montieren	1,5 Tage	Don 30.09.27	Fre 01.10.27	
72	2.5.7 Gebäudehülle dicht	0 Tage	Mit 22.09.27	Mit 22.09.27	
73	2.5.8 Gerüst abbauen und Ankerlöcher schließen	11,5 Tage	Fre 01.10.27	Mon 18.10.27	
74	2.6 Technische Ausrüstung, Rohinstallation	21,5 Tage	Mit 22.09.27	Don 11.10.27	
75	2.6.1 Heizungsstränge gebäudeweit montieren	11 Tage	Mit 22.09.27	Don 07.10.27	
76	2.6.2 Sanitär Grund- und Rohinstallation	7,5 Tage	Mit 22.09.27	Fre 01.10.27	
77	2.6.3 Lüftung Gerät, Schacht und Rohinstallation	10,5 Tage	Mit 22.09.27	Mit 06.10.27	
78	2.6.4 Elektro-Rohinstallation	21,5 Tage	Mit 22.09.27	Don 21.10.27	
79	2.6.5 Rohinstallation abgeschlossen	0 Tage	Don 21.10.27	Don 21.10.27	
80	2.7 Innenausbau bis zur Estrichreife	76 Tage	Mit 22.09.27	Die 18.01.28	
81	2.7.1 Trockenbauwände stellen und einseitig beplanken	7 Tage	Mit 22.09.27	Fre 01.10.27	
82	2.7.2 Trockenbauwände schließen	4 Tage	Fre 22.10.27	Mit 27.10.27	
83	2.7.3 Innenputz	37,5 Tage	Fre 22.10.27	Mit 15.12.27	
84	2.7.4 Grunddämmung und Randdämmstreifen verlegen	6 Tage	Mit 15.12.27	Mon 03.01.28	
85	2.7.5 Fußbodenheizung verlegen	11 Tage	Mon 03.01.28	Die 18.01.28	
86	2.7.6 Bereit für den Estrich	0 Tage	Die 18.01.28	Die 18.01.28	
87	2.8 Estrich und Belegreife	39 Tage	Die 18.01.28	Mon 13.03.28	
88	2.8.1 Heizestrich einbauen	7 Tage	Die 18.01.28	Don 27.01.28	
89	2.8.2 Liegezeit des Zementestrichs	15 Tage	Don 27.01.28	Don 17.02.28	
90	2.8.3 Funktionsheizen nach DIN EN 1264-4	8 Tage	Don 17.02.28	Die 29.02.28	
91	2.8.4 Belegreifheizen	5 Tage	Die 29.02.28	Die 07.03.28	
92	2.8.5 Randstreifen abschneiden, Reinigungsschliff, Fugen schließen	3 Tage	Die 07.03.28	Fre 10.03.28	
93	2.8.6 CM-Messung und Freigabe der Belegreife	1 Tag	Fre 10.03.28	Mon 13.03.28	
94	2.8.7 Estrich belegreif	0 Tage	Mon 13.03.28	Mon 13.03.28	
95	2.9 Ausbau	134 Tage	Mit 22.09.27	Fre 07.04.28	
96	2.9.1 Trockenbaudecken und Bekleidung der Dachschrägen	16 Tage	Mit 15.12.27	Mon 17.01.28	
97	2.9.2 Lieferzeit Innentüren und Stahlzargen	40 Tage	Fre 01.10.27	Mon 29.11.27	
98	2.9.3 Innentüren, Zargen und Feuerschutztüren einbauen	34,5 Tage	Mit 15.12.27	Don 10.02.28	
99	2.9.4 Aufzugsanlage montieren	2,5 Tage	Mit 22.09.27	Fre 24.09.27	
100	2.9.5 Maler- und Lackierarbeiten	23 Tage	Fre 11.02.28	Die 14.03.28	
101	2.9.6 Fliesen- und Plattenarbeiten	19 Tage	Mon 13.03.28	Fre 07.04.28	
102	2.9.7 Bodenbelagarbeiten	13 Tage	Mit 15.03.28	Fre 31.03.28	
103	2.9.8 Stahlbauarbeiten und übrige Leistungsbereiche	52,5 Tage	Mit 15.12.27	Die 07.03.28	
104	2.9.9 Ausbau abgeschlossen	0 Tage	Fre 07.04.28	Fre 07.04.28	
105	2.10 Fertigstellung, Abnahmen und Übergabe	227 Tage	Don 22.07.27	Fre 23.06.28	
106	2.10.1 Heizung und Sanitär fertig installieren	40 Tage	Fre 07.04.28	Fre 09.06.28	
107	2.10.2 Lüftung fertig installieren und einregulieren	10,5 Tage	Fre 07.04.28	Die 25.04.28	
108	2.10.3 Elektro, Leuchten und Meldeanlagen fertig installieren	44 Tage	Fre 07.04.28	Fre 16.06.28	
109	2.10.4 Technische Anlagen betriebsbereit	0 Tage	Fre 16.06.28	Fre 16.06.28	
110	2.10.5 Blitzschutz- und Erdungsanlage	4,5 Tage	Don 22.07.27	Mit 28.07.27	
111	2.10.6 Rückbau am Bestandsanschluss	42 Tage	Mit 22.09.27	Mon 22.11.27	
112	2.10.7 Bauendreinigung	3 Tage	Fre 16.06.28	Mit 21.06.28	
113	2.10.8 Abnahme durch den Auftraggeber nach § 12 VOB/B	2 Tage	Mit 21.06.28	Fre 23.06.28	
114	2.10.9 Übergabe an den Auftraggeber	0 Tage	Fre 23.06.28	Fre 23.06.28	

