

# Umbau und Erweiterung Mariengymnasium Warendorf

# Sonderklassentrak

# Stadt Warendon

28.05.2026

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger	Nachfolger	2026									
							Juli 26			August 26				September 26		
							29	30	31	32	33	34	35	36		
1	2.9 Umbau im Bestand - Fensteröffnungen Biologie + barrierefreies WC R69a (Platzhalter)	13.07.2026	35t	28.08.2026			<div>2.9 Umbau im Bestand - Fensteröffnungen Biologie + barrierefreies WC R69a (Platzhalter)</div>									
2	Biologie / SV-Raum freiräumen	13.07.2026	5t	17.07.2026			<div>Biologie / SV-Raum freiräumen</div>									
3	Baustelleneinrichtung	20.07.2026	1t	20.07.2026			<div>3 Baustelleneinrichtung</div>									
4	Freischaltung / Rückbau Elektro	21.07.2026	1t	21.07.2026			<div>4 Freischaltung / Rückbau Elektro</div>									
5	Freischaltung / Rückbau HLS	21.07.2026	1t	21.07.2026			<div>5 Freischaltung / Rückbau HLS</div>									
6	Rückbau/Abbruch	23.07.2026	4t	28.07.2026			<div>6 Rückbau/Abbruch</div>									
7	Mauerwerksarbeiten - Türöffnungen	27.07.2026	2t	28.07.2026			<div>7 Mauerwerksarbeiten - Türöffnungen</div>									
8	Trockenbauarbeiten - Wände halbseitig + Vorsatzschale	29.07.2026	3t	31.07.2026			<div>8 Trockenbauarbeiten - Wände halbseitig + Vorsatzschale</div>									
9	Elektro-Rohinstallation	29.07.2026	3t	31.07.2026			<div>9 Elektro-Rohinstallation</div>									
10	HLS-Rohinstallation	29.07.2026	3t	31.07.2026			<div>10 HLS-Rohinstallation</div>									
11	Trockenbauarbeiten - Wände schließen	03.08.2026	4t	06.08.2026			<div>11 Trockenbauarbeiten - Wände schließen</div>									
12	Einbau Türzargen	14.08.2026	1t	14.08.2026			<div>12 Einbau Türzargen</div>									
13	Estricharbeiten - Beh-WC	05.08.2026	1t	05.08.2026			<div>13 Estricharbeiten - Beh-WC</div>									
14	Trockenbauarbeiten - Decke Beh.-WC/Medien	12.08.2026	3t	14.08.2026			<div>14 Trockenbauarbeiten - Decke Beh.-WC/Medien</div>									
15	Fliesenarbeiten	17.08.2026	3t	19.08.2026			<div>15 Fliesenarbeiten</div>									
16	Malerarbeiten	19.08.2026	5t	25.08.2026			<div>16 Malerarbeiten</div>									
17	Elektro-Feininstallation	24.08.2026	2t	25.08.2026			<div>17 Elektro-Feininstallation</div>									
18	HLS-Feininstallation	20.08.2026	2t	21.08.2026			<div>18 HLS-Feininstallation</div>									
19	Montage Türblätter, Bodenstopper	28.08.2026	1t	28.08.2026			<div>19 Montage Türblätter, Bodenstopper</div>									
20	Baureinigung	27.08.2026	2t	28.08.2026			<div>20 Baureinigung</div>									
21	2.8 Umbau im Bestand - Musikraum / TRH	13.07.2026	37t	01.09.2026			<div>2.8 Umbau im Bestand - Musikraum / TRH</div>									
22	Musikraum freiräumen	13.07.2026	5t	17.07.2026			<div>Musikraum freiräumen</div>									
23	Baustelleneinrichtung	20.07.2026	1t	20.07.2026			<div>23 Baustelleneinrichtung</div>									
24	Freischaltung Elektro	20.07.2026	1t	20.07.2026			<div>24 Freischaltung Elektro</div>									
25	Freischaltung HLS	20.07.2026	1t	20.07.2026			<div>25 Freischaltung HLS</div>									
26	Rückbau/Abbruch	21.07.2026	4t	03.08.2026			<div>26 Rückbau/Abbruch</div>									
27	Mauerwerksarbeiten - Türöffnungen	30.07.2026	2t	31.07.2026			<div>27 Mauerwerksarbeiten - Türöffnungen</div>									
28	Elektro-Rohinstallation/Umbau ELA-Anlage	27.07.2026	10t	07.08.2026			<div>28 Elektro-Rohinstallation/Umbau ELA-Anlage</div>									
29	HLS-Rohinstallation	29.07.2026	8t	07.08.2026			<div>29 HLS-Rohinstallation</div>									
30	Einbau Außentür	31.07.2026	1t	31.07.2026			<div>30 Einbau Außentür</div>									
31	Trockenbauarbeiten- Wände Lager Musik, ELA	21.07.2026	4t	24.07.2026			<div>31 Trockenbauarbeiten- Wände Lager Musik, ELA</div>									
32	Putzarbeiten	04.08.2026	1t	04.08.2026			<div>32 Putzarbeiten</div>									
33	Estricharbeiten - Musikraum	05.08.2026	1t	05.08.2026			<div>33 Estricharbeiten - Musikraum</div>									
34	Trockenbauarbeiten - Decke Musikraum, Treppenraum	10.08.2026	4t	13.08.2026			<div>34 Trockenbauarbeiten - Decke Musikraum, Treppenraum</div>									
35	Einbau Türzargen	14.08.2026	1t	14.08.2026			<div>35 Einbau Türzargen</div>									
36	Malerarbeiten	12.08.2026	6t	19.08.2026			<div>36 Malerarbeiten</div>									
37	Bodenbelagsarbeiten	20.08.2026	3t	24.08.2026			<div>37 Bodenbelagsarbeiten</div>									
38	Elektro-Feininstallation	26.08.2026	3t	28.08.2026			<div>38 Elektro-Feininstallation</div>									
39	HLS-Feininstallation	20.08.2026	2t	21.08.2026			<div>39 HLS-Feininstallation</div>									
40	Tafel + lose Möbel	27.08.2026	2t	28.08.2026			<div>40 Tafel + lose Möbel</div>									
41	Montage Türblätter, Bodenstopper	28.08.2026	1t	28.08.2026			<div>41 Montage Türblätter, Bodenstopper</div>									
42	Baureinigung	31.08.2026	2t	01.09.2026			<div>42 Baureinigung</div>									
43	2.7 Sonderklassentrakt - WC-Anlagen EG/OG	20.07.2026	31t	31.08.2026			<div>2.7 Sonderklassentrakt - WC-Anlagen EG/OG</div>									
44	WC/Putzmittelräume freiräumen	20.07.2026	1t	20.07.2026			<div>44 WC/Putzmittelräume freiräumen</div>									
45	Freischaltung HSE	20.07.2026	1t	20.07.2026			<div>45 Freischaltung HSE</div>									
46	Rückbau / Elektroinstallation	20.07.2026	1t	20.07.2026			<div>46 Rückbau / Elektroinstallation</div>									
47	Rückbau-/Abbrucharbeiten EG/OG	21.07.2026	4t	24.07.2026			<div>47 Rückbau-/Abbrucharbeiten EG/OG</div>									
48	Fensterelemente EG/OG einbauen	27.07.2026	2t	28.07.2026			<div>48 Fensterelemente EG/OG einbauen</div>									
49	Trockenbauarbeiten, Wände halbseitig, Vorsatzschale	24.07.2026	3t	28.07.2026			<div>49 Trockenbauarbeiten, Wände halbseitig, Vorsatzschale</div>									
50	Rohinstallation HLS	24.07.2026	5t	30.07.2026			<div>50 Rohinstallation HLS</div>									
51	Rohinstallation E	24.07.2026	5t	30.07.2026			<div>51 Rohinstallation E</div>									
52	Dachdichtungsarbeiten - Montage Lüfterhaube	29.07.2026	2t	30.07.2026			<div>52 Dachdichtungsarbeiten - Montage Lüfterhaube</div>									
53	Deckendurchbrüche schließen	30.07.2026	1t	30.07.2026			<div>53 Deckendurchbrüche schließen</div>									
54	Trockenbauarbeiten - Wände schließen	29.07.2026	3t	31.07.2026			<div>54 Trockenbauarbeiten - Wände schließen</div>									
55	Putzarbeiten WC's	03.08.2026	2t	04.08.2026			<div>55 Putzarbeiten WC's</div>									
56	Estricharbeiten WC's	07.08.2026	1t	07.08.2026			<div>56 Estricharbeiten WC's</div>									
57	Trockenbauarbeiten - Decke WC EG/OG	14.08.2026	3t	18.08.2026			<div>57 Trockenbauarbeiten - Decke WC EG/OG</div>									
58	Einbau Türzargen	17.08.2026	1t	17.08.2026			<div>58 Einbau Türzargen</div>									
59	Fliesenarbeiten WC EG/OG	18.08.2026	3t	20.08.2026			<div>59 Fliesenarbeiten WC EG/OG</div>									
60	Malerarbeiten WC EG/OG	21.08.2026	3t	25.08.2026			<div>60 Malerarbeiten WC EG/OG</div>									
61	Sanitärtrennwände EG/OG	26.08.2026	2t	27.08.2026			<div>61 Sanitärtrennwände EG/OG</div>									
62	Feininstallation HLS WC EG/OG	27.08.2026	2t	28.08.2026			<div>62 Feininstallation HLS WC EG/OG</div>									
63	Elektro-Feininstallation	28.08.2026	2t	31.08.2026			<div>63 Elektro-Feininstallation</div>									
64	Montage Türblätter, Bodenstopper	28.08.2026	1t	28.08.2026			<div>64 Montage Türblätter, Bodenstopper</div>									
65	Baureinigung WC's EG/OG	31.08.2026	1t	31.08.2026			<div>65 Baureinigung WC's EG/OG</div>									

Farbcodes;Firmen

Summenbalken

Sanitärrennwände

Rohbauarbeiten

Elektro

Heizung / Lüftung / Sanitär

Abbrucharbeiten

Trockenbauarbeiten

Tischler - Zargen/Innentüren

Estricharbeiten

Fliesen-, Werksteinarbeiten

Malerarbeiten

Baureinigung

Bodenbelagsarbeiten

Dachdichtungsarbeiten