

## Referat 14

**Bauzeitenplan über Einzelfristen zum Formblatt VHB 214**

|                                             |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b>                         | LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager                                                                            |
| <b>Vergabe-Nr.:</b>                         | 26-159 E                                                                                                                                     |
| <b>Gewerk:</b>                              | Rohbauarbeiten                                                                                                                               |
| <b>Beginn der Ausführung gemäß VHB 214:</b> | <b>12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber.</b><br>Die Aufforderung wird voraussichtlich im Januar 2027 zugestellt. |
| <b>Gesamtbauzeit gemäß VHB 214:</b>         | 145 Tage                                                                                                                                     |

| Rohbauarbeiten<br>(Start nach Aufforderung) | Arbeitswochen |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                             | W1            | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 |
| Bodenplatte<br>55 Tage                      |               |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EG Wände<br>30 Tage                         |               |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| EG Decke<br>15 Tage                         |               |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| OG Wände<br>30 Tage                         |               |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rähm<br>15 Tage                             |               |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |