

Hauptplan

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	Gebäudehülle	22.02.2027	45t	23.04.2027		
2	Verblendmauerwerk	22.02.2027	20t	19.03.2027		
3	Kunststofffenster	15.03.2027	10t	26.03.2027		
4	Alu-Elemente	22.03.2027	1t	22.03.2027		
5	WDVS	22.03.2027	20t	16.04.2027		
6	Balkone	19.04.2027	5t	23.04.2027		
7	Innenausbau	15.03.2027	126t	06.09.2027		
8	Heizung/Sanitär grob	15.03.2027	30t	23.04.2027		
9	Elektro grob	15.03.2027	30t	23.04.2027		
10	Montage Zargen	22.03.2027	5t	26.03.2027		
11	Trockenbau Unterkonstruktion	05.04.2027	10t	16.04.2027		
12	Montage Kunststofffenster	12.04.2027	10t	23.04.2027		
13	Fensterbänke	26.04.2027	5t	30.04.2027		
14	Montage Treppengeländer	01.06.2027	5t	07.06.2027		
15	Trockenbau Beplankung	19.04.2027	5t	23.04.2027		
16	Innenputz	03.05.2027	20t	28.05.2027		
17	Dämmung Estrich	25.05.2027	5t	31.05.2027		
18	Verrohrung Fußbodenheizung	01.06.2027	5t	07.06.2027		
19	Estrich	07.06.2027	10t	18.06.2027		
20	Start Fußbodenheizung	21.06.2027	6t	28.06.2027		
21	Maler	14.06.2027	20t	09.07.2027		
22	Fliesen	28.06.2027	15t	16.07.2027		
23	Heizung-San. fein	19.07.2027	10t	30.07.2027		
24	Elektro, fein	19.07.2027	10t	30.07.2027		
25	Bodenbelag	26.07.2027	15t	13.08.2027		
26	Kellertrennwände	16.08.2027	5t	20.08.2027		
27	Natursteinarbeiten TRH	12.07.2027	15t	20.08.2027		
	Innentüren					
28	Schließanlage	17.08.2027	5t	23.08.2027		
29	Rauchwarnmelder	17.08.2027	5t	23.08.2027		
30	Endreinigung	24.08.2027	10t	06.09.2027		
31	Außenanlagen	10.05.2027	82t	31.08.2027		
32	Plasterarbeiten	10.05.2027	50t	16.07.2027		
33	Pflanzarbeiten	28.06.2027	10t	09.07.2027		
34	Beschilderung	30.08.2027	2t	31.08.2027		