



192	S: Trockenbau UK Decken + Schließen	55 Tage	Mon 04.09.28	Fre 17.11.28
193	Abschluss Trockenbau	0 Wochen	Fre 01.12.28	Fre 01.12.28
194	Fliesen	45 Tage	Mon 04.12.28	Fre 16.02.29
195	Betonwerkstein	45 Tage	Mon 04.12.28	Fre 16.02.29
196	N: Vinyl	35 Tage	Mon 04.12.28	Fre 02.02.29
197	S: Vinyl	35 Tage	Mon 04.12.28	Fre 02.02.29
198	Fertigstellung Bodenbeläge	0 Wochen	Fre 16.02.29	Fre 16.02.29
199	N: Maler	45 Tage	Mon 04.12.28	Fre 16.02.29
200	N: ELT Feininstallation	60 Tage	Mon 11.12.28	Fre 16.03.29
201	S: Maler	45 Tage	Mon 20.11.28	Fre 02.02.29
202	N+S: Maler Nacharbeiten	15 Tage	Mon 05.03.29	Fre 23.03.29
203	S: ELT Feininstallation	50 Tage	Mon 11.12.28	Fre 02.03.29
204	Akustikbaffel	10 Tage	Mon 19.02.29	Fre 02.03.29
205	Innentüren, Zargen	30 Tage	Mon 05.02.29	Fre 16.03.29
206	Tischler	30 Tage	Mon 05.02.29	Fre 16.03.29
207	Ausstattung/Endmontage Fachräume	30 Tage	Mon 05.02.29	Fre 16.03.29
208	Kücheneinrichtung	30 Tage	Mon 05.02.29	Fre 16.03.29
209	GLS	10 Tage	Mon 19.02.29	Fre 02.03.29
210	Gebäudereinigung	10 Tage	Mon 12.03.29	Fre 23.03.29
211	Fertigstellung	0 Wochen	Fre 23.03.29	Fre 23.03.29
212				
213	Inbetriebnahme für SV	10 Tage	Mon 26.03.29	Fre 06.04.29
214	SV-Abnahmen / VOB-Abnahmen	15 Tage	Mon 09.04.29	Fre 27.04.29
215	Mängelbeseitigung	45 Tage	Mon 26.03.29	Fre 25.05.29
216	Inbetriebnahme	45 Tage	Mon 09.04.29	Fre 08.06.29
217	Beginn Einzug	0 Wochen	Mon 02.07.29	Mon 02.07.29