

29	Fundamentierder	10 Tage	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27
30	Bodenplatte	15 Tage	Mon 28.06.27	Fre 16.07.27
31	Fertigstellung Bodenplatte	0 Wochen	Fre 16.07.27	Fre 16.07.27
32	Verfüllen Baugrube bis UK Bodenplatte	5 Tage	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27
33	Gerüst EG	26 Wochen	Mon 26.07.27	Fre 04.02.28
34	N: Wände Beton EG + Treppenpodeste	15 Tage	Mon 26.07.27	Fre 13.08.27
35	N: Wände Mauerwerk EG	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27
36	S: Wände Beton EG + Treppenpodeste	20 Tage	Mon 26.07.27	Fre 20.08.27
37	S: Wände Mauerwerk EG	15 Tage	Mon 02.08.27	Fre 20.08.27
38	N: Decke über EG	20 Tage	Mon 23.08.27	Fre 17.09.27
39	S: Decke über EG	20 Tage	Mon 23.08.27	Fre 17.09.27
40	N: Treppenläufe EG	10 Tage	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27
41	S: Treppenläufe EG	10 Tage	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27
42	Fertigstellung EG	0 Wochen	Fre 01.10.27	Fre 01.10.27
43	Gerüst 1. OG	18 Wochen	Mon 20.09.27	Fre 04.02.28
44	N: Wände Beton 1. OG+ Treppenpodeste	15 Tage	Mon 20.09.27	Fre 08.10.27
45	N: Wände Mauerwerk 1. OG	15 Tage	Mon 27.09.27	Fre 15.10.27
46	S: Wände Beton 1. OG + Treppenpodeste	20 Tage	Mon 20.09.27	Fre 15.10.27
47	S: Wände Mauerwerk 1. OG	15 Tage	Mon 27.09.27	Fre 15.10.27
48	N: Decke über 1. OG	20 Tage	Mon 18.10.27	Fre 12.11.27
49	S: Decke über 1. OG	20 Tage	Mon 18.10.27	Fre 12.11.27
50	N: Treppenläufe 1. OG	10 Tage	Mon 15.11.27	Fre 26.11.27
51	S: Treppenläufe 1. OG	9 Tage	Mon 15.11.27	Don 25.11.27
52	Fertigstellung 1. OG	0 Wochen	Fre 26.11.27	Fre 26.11.27
53	Gerüst 2. OG + Attika	10 Wochen	Mon 15.11.27	Fre 04.02.28
54	N: Wände Beton 2. OG	15 Tage	Mon 15.11.27	Fre 03.12.27
55	N: Wände Mauerwerk 2. OG	15 Tage	Mon 22.11.27	Fre 10.12.27
56	S: Wände Beton 2. OG	20 Tage	Mon 15.11.27	Fre 10.12.27
57	S: Wände Mauerwerk 2. OG	15 Tage	Mon 22.11.27	Fre 10.12.27
58	N: Decke über 2. OG (Dach)	15 Tage	Mon 13.12.27	Fre 14.01.28
59	S: Decke über 2. OG (Dach)	15 Tage	Mon 13.12.27	Fre 14.01.28
60	Fertigstellung 2. OG	0 Wochen	Fre 14.01.28	Fre 14.01.28
61	N: Attika, Dachaufbauten	15 Tage	Mon 17.01.28	Fre 04.02.28
62	S: Attika, Dachaufbauten	15 Tage	Mon 17.01.28	Fre 04.02.28
63	Sockelabdichtung	15 Tage	Mon 17.01.28	Fre 04.02.28
64	Fertigstellung Rohbau	0 Wochen	Fre 04.02.28	Fre 04.02.28
65	Gerüst Dach und Fassadenarbeiten	95 Tage	Mon 07.02.28	Fre 16.06.28
66	Abbau Gerüst	10 Tage	Mon 19.06.28	Fre 30.06.28
67	Notabdichtung Dach inkl. prov. Dachentwässerung	10 Tage	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28
68	Blitzschutz Außenwand	10 Tage	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28
69	Montage Stahlbau Dach inkl. Abdichtung	20 Tage	Mon 21.02.28	Fre 17.03.28
70	Montage Stahltrepp 2.OG bis Dach	15 Tage	Mon 20.03.28	Fre 07.04.28
71	Montage PV-Anlage	20 Tage	Mon 29.05.28	Fre 23.06.28
72	Dach MSR Verkabelung und Auflegen	15 Tage	Mon 29.05.28	Fre 16.06.28
73	Dach Montage RLT Geräte	15 Tage	Mon 29.05.28	Fre 16.06.28
74	Dach HZ Verrohrung RLT Geräte	20 Tage	Mon 19.06.28	Fre 14.07.28
75	Dach HZ Dämmung mit Blechmantel HR Rohrleitungen RLT Geräte	20 Tage	Mon 17.07.28	Fre 11.08.28
76	Dachabdichtung	50 Tage	Mon 20.03.28	Fre 26.05.28
77	Klempnerarbeiten Attika, Entwässerung	15 Tage	Mon 29.05.28	Fre 16.06.28
78	UK Verblendmauerwerk	30 Tage	Mon 07.02.28	Fre 17.03.28
79	Verblendmauerwerk	60 Tage	Mon 20.03.28	Fre 09.06.28
80	Holzbekleidung	20 Tage	Mon 15.05.28	Fre 09.06.28
81	Freianlagen	195 Tage	Mon 03.07.28	Fre 13.04.29
82	TGA in Freianlagen	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
83	Vordachportale	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
84	Remise	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
85	N: Montage Fenster/Türen	25 Tage	Mon 21.02.28	Fre 24.03.28
86	S: Montage Fenster/Türen	25 Tage	Mon 21.02.28	Fre 24.03.28
87	Fassade dicht	0 Wochen	Fre 24.03.28	Fre 24.03.28

