

77	Fertigstellung Blitzschutz	15 Tage	Mon 14.08.28	Fre 01.09.28
78	Blitzschutz Kontrolle hochgeführte Leitungen/Abstimmung mit Dachdecker	5 Tage	Mon 13.03.28	Mon 20.03.28
79	Dachabdichtung	50 Tage	Mon 20.03.28	Fre 26.05.28
80	Klempnerarbeiten Attika, Entwässerung	15 Tage	Mon 29.05.28	Fre 16.06.28
81	UK Verblendmauerwerk	30 Tage	Mon 07.02.28	Fre 17.03.28
82	Verblendmauerwerk	60 Tage	Mon 20.03.28	Fre 09.06.28
83	Holzbekleidung	20 Tage	Mon 15.05.28	Fre 09.06.28
84	Freianlagen	195 Tage	Mon 03.07.28	Fre 13.04.29
85	TGA in Freianlagen	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
86	Vordachportale	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
87	Remise	40 Tage	Mon 03.07.28	Fre 25.08.28
88	N: Montage Fenster/Türen	25 Tage	Mon 21.02.28	Fre 24.03.28
89	S: Montage Fenster/Türen	25 Tage	Mon 21.02.28	Fre 24.03.28
90	S: Montage Tore	20 Tage	Mon 21.02.28	Fre 17.03.28
91	Fassade dicht	0 Wochen	Fre 24.03.28	Fre 24.03.28
92	BOS-Erforderlichkeitsmessung	5 Tage	Mon 27.03.28	Fre 31.03.28
93	N: UP-Rohinstallation 2. OG	10 Tage	Mon 21.02.28	Fre 03.03.28
94	N: UP-Rohinstallation 1. OG	10 Tage	Mon 06.03.28	Fre 17.03.28
95	N: UP-Rohinstallation EG	10 Tage	Mon 20.03.28	Fre 31.03.28
96	S: UP-Rohinstallation 2. OG	5 Tage	Mon 21.02.28	Fre 25.02.28
97	S: UP-Rohinstallation 1. OG	5 Tage	Mon 28.02.28	Fre 03.03.28
98	S: UP-Rohinstallation EG	5 Tage	Mon 06.03.28	Fre 10.03.28
99	N: Innenputz 2. OG	10 Tage	Mon 27.03.28	Fre 07.04.28
100	N: Innenputz 1. OG	10 Tage	Mon 03.04.28	Fre 14.04.28
101	N: Innenputz EG	10 Tage	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28

