

BKM-H TPA (Terminplan: Ausführung)

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Vorbereitende Maßnahmen abgeschlossen	0 Wochen	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
2	Hinweis: NORD (N) = Achsen 11-18+Umfeld / SÜD (S) = Achsen 1-11+Umfeld	0 Wochen	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
3	Hinweis: Der Plan berücksichtigt keine Feiertage (Ausnahme Weihnachten bis Neujahr), da die vertragliche Festlegung der Dauer für die Leistung in KT (nicht AT!) erfolgt. 5 Tage "Dauer" in diesem Terminplan entsprechen i. d. R. 7 KT.	0 Wochen	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
4	Baubeginn	0 Wochen	Mon 01.02.27	Mon 01.02.27
5	Baustelleneinrichtung Tiefbau	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
6	Grobabsteckung	5 Tage	Mon 01.02.27	Fre 05.02.27
7	Aushub für Stützwand	10 Tage	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27
8	Grobplanum für eigene Logistik	10 Tage	Mon 01.02.27	Fre 12.02.27
9	Stützwinkel Süd, Remise(Rohbau)	10 Tage	Mon 15.02.27	Fre 26.02.27
10	Betonfestigkeit	28 Tage	Mon 01.03.27	Mit 07.04.27
11	Grobplanum inkl. Tragschicht für BE	25 Tage	Mon 15.03.27	Fre 16.04.27
12	Grobplanum BE	0 Wochen	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27
13	Aushub und Entsorgung	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27
14	Aushub und Bodenverbesserung	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27
15	Umlegen Revisionsschacht Ost?	20 Tage	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27
16	Schächte/Gräben und Leitungen in Aushub	30 Tage	Mon 22.02.27	Fre 02.04.27
17	Auffüllungen	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27
18	Schächte/Gräben und Leitungen in Auffüllungen	30 Tage	Mon 15.03.27	Fre 23.04.27
19	Restarbeiten	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27
20	Planum (ca. 35 cm unter UK BP)	0 Wochen	Fre 07.05.27	Fre 07.05.27
21	Fertigstellung Planum	0 Wochen	Fre 07.05.27	Fre 07.05.27

