

						2026																	2027									
						September				Oktober				November				Dezember					Januar				Februar					
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 53	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	
1	Start Außenanlagen 1.BA Südseite																															
2	Naturstein außen	30at	Mo, 19.10.26	Fr, 27.11.26																												
2.1	Naturstein Außen Südfassade	15at	Mo, 19.10.26	Fr, 06.11.26																												
2.2	Naturstein Außen Ostfassade u. Haupteingang	10at	Mo, 09.11.26	Fr, 20.11.26																												
2.3	Naturstein Außen Nordfassade	5at	Mo, 23.11.26	Fr, 27.11.26																												
3	Abbruch/Rohbau	30at	Mo, 14.09.26	Fr, 23.10.26	Herbort (ExKern/Vorwerk)																											
3.1	Abbruch innen	10at	Mo, 14.09.26	Fr, 25.09.26																												
3.2	Rohbau herstellen Fassade Süd+West	10at	Mo, 21.09.26	Fr, 02.10.26																												
3.3	Rohbau innen	15at	Mo, 05.10.26	Fr, 23.10.26																												
4	Fenster und Außentüren	77at	Mo, 12.10.26	Do, 28.01.27																												
5	Innentüren	35at	Mo, 19.10.26	Fr, 04.12.26																												
5.1	Innentüren Stahlzargen + ALU-RR	5at	Mo, 19.10.26	Fr, 23.10.26																												
5.2	Innentüren Türblätter einsetzen	5at	Mo, 30.11.26	Fr, 04.12.26																												
6	Trockenbau	20at	Mo, 19.10.26	Fr, 13.11.26																												
6.1	Trockenbau Rohmontage Wände	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26																												
6.2	Trockenbau Wände schließen	5at	Mo, 09.11.26	Fr, 13.11.26																												
7	Maler Innen und Außen	78at	Mo, 19.10.26	Fr, 05.02.27																												
7.1	Maler Grobputz	10at	Mo, 26.10.26	Fr, 06.11.26																												
7.2	Maler Außen (WDVS Süd- Westfassade)	10at	Mo, 25.01.27	Fr, 05.02.27																												
7.3	Maler Außen Haupteingang	10at	Mo, 19.10.26	Fr, 30.10.26																												
7.4	Maler innen	15at	Mo, 11.01.27	Fr, 29.01.27																												
8	Boden (Lino + Beschichtung WC)	10at	Mo, 07.12.26	Fr, 18.12.26																												
9	Fliesen Eingang und WC	13at	Mo, 16.11.26	Mi, 02.12.26																												
10	Sanitärtrennwände	2at	Mo, 11.01.27	Di, 12.01.27																												
11	TGA ELT	77at	Mo, 07.09.26	Di, 22.12.26																												
11.1	Freischalten + Rückbau TGA ELT	20at	Mo, 07.09.26	Fr, 02.10.26																												
11.2	Rohmontage TGA ELT	20at	Mo, 05.10.26	Fr, 30.10.26																												
11.3	Feinmontage TGA ELT	32at	Mo, 09.11.26	Di, 22.12.26																												
12	TGA HLS	72at	Mo, 14.09.26	Di, 22.12.26																												
12.1	Freischalten + Rückbau TGA HLS	20at	Mo, 14.09.26	Fr, 09.10.26																												
12.2	Rohmontage TGA HLS	20at	Mo, 12.10.26	Fr, 06.11.26																												
12.3	Feinmontage TGA HLS	27at	Mo, 16.11.26	Di, 22.12.26																												
13	Bauendreinigung	5kt	Mo, 01.02.27	Fr, 05.02.27																												
14	Einzug UG	5at	Mo, 08.02.27	Fr, 12.02.27																												
15	Abnahmen + Inbetriebnahme	6at	Fr, 19.02.27	Fr, 26.02.27																												