

Nullablaufplan - VE304 Rohbauarbeiten

Proj.-Nr.: 12-24006

Projekt Neubau Matthias-Claudius-Schule

Prj.-Ort Heriburgstraße 17-19, 48157 Münster-Handorf

Leistung / Bauteil		Fertigstellung nach Abruf	
Ausführungsplanung / Terminplanung / Baustelleneinrichtung			
	Übergabe Baustelleneinrichtungsplan	10	Arbeitstage
	Übergabe Einzelterminplan	10	Arbeitstage
	Übergabe vollständige Werk- und Montageplanung "Weiße Wanne"	15	Arbeitstage
	Übergabe Werkplanung "Sichtbeton"	20	Arbeitstage
Bauausführung			
	Beginn Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Maßnahmen	21	Arbeitstage
	Fertigstellung Baustelleneinrichtung / Vorbereitende Maßnahmen	30	Arbeitstage
	Beginn Erdarbeiten einschl. Grundleitungen	41	Arbeitstage
	Fertigstellung Erdarbeiten einschl. Grundleitungen	80	Arbeitstage
	Beginn Gründung / Einzelfundamente / Streifenfundamente / Bodenplatte	56	Arbeitstage
	Fertigstellung Gründung / Einzelfundamente / Streifenfundamente / Bodenplatte	112	Arbeitstage
	Fertigstellung Erdgeschoss	150	Arbeitstage
	Fertigstellung 1. Obergeschoss	160	Arbeitstage
	Fertigstellung 2. Obergeschoss einschl. Dachdecke	180	Arbeitstage
	Fertigstellung Restarbeiten	185	Arbeitstage