

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Ressourcennamen	14	Okt '26	Nov '26	Dez '26	Jan '27	Feb '27	Mrz '27	Apr '27	Mai '27	Jun '27	Jul '27	Aug '27	Sep '27	Okt '27	Nov '27	Dez '27	Jan '28	Feb '28	Mrz '28	Apr '28	Mai '28
1	Baubeginn	Mon 28.09.26	Die 28.03.28	366 Tage																						
2	Neubau	Mon 28.09.26	Die 28.03.28	366 Tage																						
3	 Rohbau: Erdarbeiten	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26	10 Tage																						
4	Rohbau: Fundamente	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26	15 Tage																						
5	Rohbau: Montage Stb.-Stützen etc.	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	10 Tage																						
6	Rohbau: Erstellung Bodenplatte (inkl. Aushärtung und Verlegen der Bodenheizung)	Mon 16.11.26	Fre 08.01.27	30 Tage																						
7	Dachdecker: Abkleben der Bodenplatte	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27	5 Tage																						
8	Rohbau: trg. Wände, Decken, Aufzugschacht	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27	30 Tage																						
9	Dachdecker: Balken/Trapezblech	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27	20 Tage																						
10	Rohbau: Innenwände	Mon 08.03.27	Die 30.03.27	15 Tage																						
11	Dachdecker: Attika, Dämmung, Anarbeiten	Mon 22.03.27	Die 13.04.27	15 Tage																						
12	Rohbau: Anlegen von Durchbrüchen und Kernbohrungen	Mit 31.03.27	Die 06.04.27	5 Tage																						
13	Fassade: Montage Fassade Gesamt	Mit 07.04.27	Die 04.05.27	20 Tage																						
14	TGA: Grobinstallation Deckenbereiche	Mit 07.04.27	Die 04.05.27	20 Tage																						
15	Dachdecker: Restarbeiten	Mit 14.04.27	Die 20.04.27	5 Tage																						
16	PRK: Montage Außentüren+Fenster	Mit 28.04.27	Don 20.05.27	15 Tage																						
17	Trockenbau: Stellung Wände-einseitig	Mit 28.04.27	Mit 12.05.27	10 Tage																						
18	TGA: Grobinstallation Wandbereiche	Mit 28.04.27	Don 20.05.27	15 Tage																						
19	TGA: Installation Technik Decke Halle	Mit 05.05.27	Fre 28.05.27	15 Tage																						
20	Malerarbeiten: Putzarbeiten Wandflächen	Don 13.05.27	Fre 28.05.27	10 Tage																						
21	TGA: Isolierungen etc.	Fre 21.05.27	Fre 28.05.27	5 Tage																						
22	TGA: Schließen von Durchdringungen (Brand,- Schallschutz)	Mon 31.05.27	Fre 04.06.27	5 Tage																						
23	Trockenbau: Schließen GK-Wände	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27	10 Tage																						
24	TGA: Montage PV-Anlage	Mon 31.05.27	Fre 11.06.27	10 Tage																						
25	Trockenbau: UK+schließen der Decke	Mon 07.06.27	Fre 25.06.27	15 Tage																						
26	Estricharbeiten: Verlegen der Dämmung (EG-2.OG)	Mon 28.06.27	Fre 02.07.27	5 Tage																						
27	Trockenbau: Decken Hallenbereiche	Mon 28.06.27	Fre 09.07.27	10 Tage																						
28	Estrich 2.OG	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	5 Tage																						
29	TGA: 1.OG Verlegen Fußbodenheizung	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	5 Tage																						
30	Estrich 1.OG	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	5 Tage																						
31	TGA: EG Verlegen Fußbodenheizung	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	5 Tage																						
32	Maler: Decke Hallenbereiche	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	5 Tage																						
33	Estrich EG	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27	5 Tage																						
34	Malerarbeiten: Streichen der Technikräume u. Aufzugsunterfahrt	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	10 Tage																						
35	TGA: Feininstallation Decke Halle	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	10 Tage																						
36	Mobile Trennwände: Montagearbeiten	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	10 Tage																						
37	TGA: Montage Aufzug	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	10 Tage																						
38	Schlosserarbeiten: Geländer Treppenhaus	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	10 Tage																						
39	TGA: Einbringen/Montage Lüftungsgerät 2.OG	Mon 02.08.27	Fre 06.08.27	5 Tage																						
40	Malerarbeiten: Wandbereiche Halle	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	10 Tage																						
41	Dachdecker: Schließen der prov. Öffnung für Transport	Mon 09.08.27	Fre 13.08.27	5 Tage																						
42	Estrich: Anarbeiten an Aufzug, Geländer etc.	Mon 16.08.27	Fre 20.08.27	5 Tage																						
43	Malerarbeiten: Voranstrich und Zwischenanstrich	Mon 16.08.27	Fre 03.09.27	15 Tage																						
44	GaLa: Erstellung Kanalbau/Rigolen	Mon 23.08.27	Fre 17.09.27	20 Tage																						
45	Tischler: Tribüne/Treppen Unterkonstruktion	Mon 30.08.27	Fre 10.09.27	10 Tage																						
46	Türen: Montage Zargen	Mon 06.09.27	Fre 17.09.27	10 Tage																						
47	Tischler: Fertigbelag Tribüne	Mon 13.09.27	Fre 17.09.27	5 Tage																						
48	GaLa: Hallenfläche Sand	Mon 20.09.27	Fre 01.10.27	10 Tage																						
49	Fliesenarbeiten: Wandbereiche	Mon 20.09.27	Fre 08.10.27	15 Tage																						
50	GaLa: Erstellung Pflasterflächen etc.	Mon 04.10.27	Mon 08.11.27	25 Tage																						
51	Fliesenarbeiten: Bodenbereiche	Mon 11.10.27	Fre 29.10.27	15 Tage																						
52	Schlosserarbeiten: Geländer Außenbereich	Mon 11.10.27	Fre 22.10.27	10 Tage																						
53	Bodenbelagsarbeiten: Spachteln und Schleifen	Mon 25.10.27	Fre 29.10.27	5 Tage																						
54	Bodenbelagsarbeiten: (PVC/Kautschuk)	Die 02.11.27	Mon 22.11.27	15 Tage																						
55	Bodenbelagsarbeiten: Verschweißen + Versiegeln + Abdecken	Die 23.11.27	Mon 29.11.27	5 Tage																						
56	Maler: Schlussanstrich	Die 30.11.27	Mon 03.01.28	15 Tage																						
57	TGA: Feininstallation Wandbereiche an Fliesen	Die 30.11.27	Mon 13.12.27	10 Tage																						
58	Türen: Montage Brandschutztüren	Die 07.12.27	Mon 13.12.27	5 Tage																						
59	TGA: Feininstallation Decken+Wände	Die 14.12.27	Mon 17.01.28	15 Tage																						
60	Mobile Trennwände: Feininstallation	Die 14.12.27	Mon 03.01.28	5 Tage																						
61	Tischler: Ablagen und Garderoben etc.	Die 04.01.28	Mon 24.01.28	15 Tage																						
62	Malerarbeiten: lackieren Geländer, Zargen etc.	Die 04.01.28	Mon 17.01.28	10 Tage																						
63	Türen: WC-Trennwände	Die 11.01.28	Mon 17.01.28	5 Tage																						
64	Türen: Türblätter einsetzen	Die 18.01.28	Mon 24.01.28	5 Tage																						
65	Maler: Versiegeln Wandflächen uns Anschlüssen	Die 18.01.28	Mon 24.01.28	5 Tage																						
66	Baureinigung	Die 25.01.28	Mon 07.02.28	10 Tage																						
67	Rohbau: Abbau/Entfernen Containeranlagen	Die 01.02.28	Mon 07.02.28	5 Tage																						
68	Fliesenarbeiten: Versiegeln Einbauteile	Die 08.02.28	Mon 14.02.28	5 Tage																						
69	TGA: Elektro Inbetriebnahme	Die 08.02.28	Mon 14.02.28	5 Tage																						
70	GaLa: Nacharbeiten	Die 08.02.28	Mon 14.02.28	5 Tage																						
71	SV-Abnahmen	Die 08.02.28	Mon 21.02.28	10 Tage																						
72	VOB-Abnahmen	Die 15.02.28	Mon 21.02.28	5 Tage																						
73	Einregulierung/Inbetriebnahme techn. Anlagen	Die 22.02.28	Mon 06.03.28	10 Tage																						
74	Mängelbeseitigung	Die 22.02.28	Mon 20.03.28	20 Tage																						
75	Schließanlage	Die 29.02.28	Don 02.03.28	3 Tage																						
76	Nachreinigung	Die 21.03.28	Mon 27.03.28	5 Tage																						
77	 Übergabe an Nutzer	Die 28.03.28	Die 28.03.28	1 Tag																						
78																										
79																										