

Nr.	Vorgangsname	Gewerk	Dauer	Anfang	Ende	Status	Vorgänger	Nachfolger	Text2	0264. Qtl.	20261. Qtl.	20272. Qtl.	20283. Qtl.
										Sep	Okt	Nov	Dez
1	HKA Münster, Erweiterung der HKA und Errichtung 4. RS		2983,5 Tage	Mon 24.09.18	Fre 13.12.30	74%							
2	✓ Auftragsschreiben 0332466 Stadt Münster vom 24.09.2018 (LPH 1-4)		0 Tage	Mon 24.09.18	Mon 24.09.18	100%							
3	✓ Kick-Off Termin		0 Tage	Die 02.10.18	Die 02.10.18	100%							
4	✓ Ingenieurvertrag LPH 1-4		3 Tage	Mit 14.11.18	Fre 16.11.18	100%							
5	✓ Ingenieurvertrag LPH 5-9 und zus. Ing.-Leistungen LPH 1-4		127 Tage	Die 10.12.19	Don 25.06.20	100%							
8	Projektmanagement / Controlling ARGE PGM		2918 Tage	Mon 24.09.18	Die 10.09.30	86%							
734	Bauausführung LPH 8		2197,5 Tage	Mon 13.12.21	Fre 13.12.30	65%							
735	Inbetriebnahmen 4. RS und BS		1445,5 Tage	Mon 20.01.25	Fre 13.12.30	20%							
766	Teil 01: Bauausführung 4. Reinigungsstufe (4RS)		1304 Tage	Mon 13.12.21	Die 20.04.27	80%							
767	WuM-Planung / Fertigung / Lieferbereitschaft		1101 Tage	Fre 08.04.22	Mit 30.09.26	99%							
833	Bauausführung MSF / GAK		1304 Tage	Mon 13.12.21	Die 20.04.27	76%							
834	✓ Baufeldfreilegung Erweiterungsfläche (MSF / GAK / NKB VI)		49 Tage	Mon 13.12.21	Fre 04.03.22	100%							
841	✓ Kampfmitteluntersuchung Verbauachse		38 Tage	Mon 09.05.22	Mon 04.07.22	100%							
845	✓ Baustelleneinrichtung / Verbau, Wasserhaltung, Erarbeiten gemeinsame Baugrube		907 Tage	Mon 13.06.22	Fre 20.02.26	100%							
875	Mehrschichtfiltration (MSF)		952 Tage	Mon 28.11.22	Mit 14.10.26	95%							
1027	Inbetriebnahme MSF einschl. neuer Ablaufmengen- und qualitätsmessung		309 Tage	Mon 11.08.25	Don 05.11.26	50%							
1164	Spurenstofffiltration (GAK)		881 Tage	Mit 21.06.23	Fre 29.01.27	56%							
1254	Inbetriebnahme (Nassbetrieb GAK)		0 Tage	Fre 20.11.26	Fre 20.11.26	0%	1252						
1255	Ver- und Entsorgungsleitungen inkl. Nebenbauwerke		992 Tage	Mon 27.03.23	Die 20.04.27	85%							
1256	✓ Anschluss- Vereinigungsschächte / Probennahme- und Mengenmessschacht	VE24	684 Tage	Mit 21.06.23	Die 07.04.26	100%							
1288	✓ Rohrleitungsbau Vereinigungsschächte / Probennahme- und Mengenmessschacht	VE24	673 Tage	Mon 27.03.23	Fre 19.12.25	100%							
1294	Fällmittellager- und Dosierstation	VE26	333 Tage	Mon 23.06.25	Mit 21.10.26	25%							
1312	Netzersatzanlage inklusive Tankanlage	VE28	331 Tage	Mon 22.09.25	Mit 03.02.27	70%							
1326	✓ Rohrleitungsbau Schlammwasserleitung	VE24	267 Tage	Mon 30.09.24	Fre 31.10.25	100%							

Dateiname: 260629_TDP_Projektplan_HK
 Stand: Mon 29.06.26
 Erstellt: Tuttahs&Meyer (ARGE PGM)

Vorgang Meilenstein Sammelvorgang Kritisch

Nr.	Vorgangsname	Gewerk	Dauer	Anfang	Ende	Status	Vorgänger	Nachfolger	Text2	0264. Qtt, 20261. Qtt, 20272. Qtt, 2	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
1344	Rohrleitungsbau Betriebswasserleitung, Trinkwasserleitung	VE24	324 Tage	Mon 09.12.24	Fre 10.04.26	100%													
1354	Kabelwegebau		326 Tage	Die 18.02.25	Mit 17.06.26	100%													
1391	Straßenentwässerung	VE24	50 Tage	Don 26.02.26	Mon 11.05.26	100%													
1394	Straßen- und Wegebau, Außenbeleuchtung, Steckdosenkombis (abschnittsweise MSF/GAK)	VE31	100 Tage	Don 15.10.26	Fre 19.03.27	0%													
1395	Wegebau	VE31	100 Tage	Don 15.10.26	Fre 19.03.27	0%	1026	1396EE;1399EE;1397EE											
1396	Straßenbau	VE31	60 Tage	Don 10.12.26	Fre 19.03.27	0%	1395EE	1401EA-16 Tage											
1397	Sickermulden	VE31	20 Tage	Mon 22.02.27	Fre 19.03.27	0%	1395EE	1398EE											
1398	Anschluss an Bestand (Ablauf Gewässer)	VE31	2 Tage	Don 18.03.27	Fre 19.03.27	0%	1397EE												
1399	Außenbeleuchtung, Steckdosenkombis, Kamera	VE29/VE31	30 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.03.27	0%	1395EE	1404EA-1 Tag											
1400	Zaun- und Toranlage	VE31	36 Tage	Fre 26.02.27	Die 20.04.27	0%													
1401	Zaunanlagen	VE31	36 Tage	Fre 26.02.27	Die 20.04.27	0%	1396EA-16 Tage	1402AA+5 Tage											
1402	Toranlagen	VE31	10 Tage	Fre 05.03.27	Don 18.03.27	0%	1401AA+5 Tage												
1403	Außenanlagen, Begrünung	VE32	21 Tage	Fre 19.03.27	Die 20.04.27	0%													
1404	Herstellen der Außenanlagen	VE32	21 Tage	Fre 19.03.27	Die 20.04.27	0%	1399EA-1 Tag	1405EE											
1405	Begrünung	VE32	5 Tage	Mit 14.04.27	Die 20.04.27	0%	1404EE												
1406	Teil 02: Bauausführung Stromtrasse Zum Heidehof (4.RS)		185 Tage	Fre 25.10.24	Fre 01.08.25	100%													
1426	Teil 03: Bauausführung biologische Stufe (BS)		2020,5 Tage	Don 01.09.22	Fre 06.12.30	53%													

