

# Nullablaufplan - VE204 Herrichten der Geländeoberfläche

Proj.-Nr.: 12-24006

Projekt Neubau Melanchtonschule Münster

Prj.-Ort Königsberger Straße 91, 48157 Münster

| Leistung / Bauteil                                         |                                                     | Fertigstellung nach Abruf |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Ausführungsplanung / Terminplanung / Baustelleneinrichtung |                                                     |                           |             |
|                                                            | Übergabe Schachtplanung                             | 10                        | Arbeitstage |
| Bauausführung                                              |                                                     |                           |             |
|                                                            | Ausführungsbeginn Baustelle                         | 13                        | Arbeitstage |
|                                                            | Rückbau Oberflächen u. Verdämmung Bestandsleitungen | 24                        | Arbeitstage |
|                                                            | Bestandsfläche Begradigen                           | 29                        | Arbeitstage |
|                                                            | Sandplanum                                          | 44                        | Arbeitstage |
|                                                            | Grundleitungsarbeiten und Schächte                  | 49                        | Arbeitstage |
|                                                            | Baustraßen u. BE-Fläche                             | 59                        | Arbeitstage |