



BA 2 KW41-KW47
Hinweis: Ausstattungsgegenstände sind unmittelbar nach Auftragsvergabe / Freigabe durch den Auftraggeber zu bestellen

KW41
2a Befestigte Flächen zurückbauen,
2b Ausstattung zurückbauen

KW42
2a Graben für Gebäudeabdichtung

KW43
2a Abdichtung und Blitzschutz bauseits -> Einschränkung im Baufeld
2b Arbeiten für Ausstattungsgegenstände

KW44/45/46
2a Herstellen Entwässerung/Pflasterflächen
2b Rasensaat, Container aufstellen, Spielgeräte aufbauen

KW47 gesamtes Grundstück
Restarbeiten, Pflanzung, Wiederherstellung BE-Flächen

BA 1 KW29-KW34
Hinweis: Ausstattungsgegenstände sind unmittelbar nach Auftragsvergabe / Freigabe durch den Auftraggeber zu bestellen

KW29/30 - Kita ist KW 29 noch in Betrieb, Zuwegung über Haupttor links am Gebäude an den Fahrradständern vorbei muss gewährleistet sein.
1a Grabenherstellung am Gebäude für Abdichtung und Blitzschutz, jedoch Bereich vor dem Haupteingang erst Mitte KW30 herstellen, da Eingangstür eingebaut werden muss

KW30/31
1b Restgraben für Abdichtung

KW31
1a Abdichtung und Blitzschutz bauseits -> Einschränkung im Baufeld
1b Rückbau Ausstattung & Pflaster etc.

KW32
1b Abdichtung und Blitzschutz bauseits -> Einschränkung im Baufeld

KW32/33/34
1a Entwässerung, Pflaster, Rasensaat

LEGENDE

- Baum (Bestand)
- Oberbodenauftrag & Rasensaat
- Pflasterfläche neu, ohne Fase
- Sandauffüllung
- Fallschutzmatten
- Beetfläche
- Einrichtung (Bestand)
- Zaun (Bestand)
- Flurstücksgrenze
- Höhe Planung
- Höhe Bestand
- Hofablauf
- Fallrohr
- Bauzeitenplan
- Grabenerstellung Gebäudeabdichtung

Anmerkung (§ 3 VOB/B)
Die vom Auftraggeber für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer massgebend. Jedoch hat er sie, soweit es zur ordnungsgemässen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hinzuweisen.

Projekt-Nr.: Plan Nr.: 00/02	Objekt-Nr.: Datum: 08.05.2026	STADT MÜNSTER Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Vorabzug: nur für Ausschreibungs- und Kalkulationszwecke		
KiTa Maria Aparecida Sanierung		Lageplan Bauzeiten
Geändert: Index Inhalt Datum Bearbeiter		