

Nullablaufplan - VE329 Maler- und Lackierarbeiten

Proj.-Nr.: 12-23010

Projekt Neubau Melanchtonschule Münster

Prj.-Ort Königsberger Straße 91, 48157 Münster

Bemusterung		
Leistung / Bauteil		Fertigstellung nach Abruf
Maler- und Lackierarbeiten		
	Montagebeginn	10 Arbeitstage
	Deckenanstrich 1. OG	20 Arbeitstage
	Wände + Zargen 1. OG	49 Arbeitstage
	Deckenanstrich EG	78 Arbeitstage
	Wände + Zargen EG	119 Arbeitstage
	Stahlbauteile EG u. 1. OG	78 Arbeitstage
Bodenbeschichtung (Küche)		
	Montagebeginn	73 Arbeitstage
	Fertigstellung	83 Arbeitstage
Bodenbeschichtungen allgemein		
	Montagebeginn	90 Arbeitstage
	Fertigstellung	100 Arbeitstage