











#	Info	Titel	Vorgabe Arbeit	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Vorgänge r	2024		2025				2026				2027				2028
							Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
0	...	KOTZENBERGSCHER HOF		03.08.26	13.12.27				KOTZENBERGSCHER HOF												
1	☑	2. BAUABSCHNITT - AUSBAU		03.08.26	13.12.27				2. BAUABSCHNITT - AUSBAU												
2	☑	Installationen Haustechnik (ELT / HLS)	1,4J	03.08.26	19.11.27				Installationen Haustechnik (ELT / HLS)												
3	☑	Innendämmung / Putz	5M	01.09.26	18.01.27				Innendämmung / Putz												
4	☑	Einbau Estrich	8W	08.02.27	02.04.27				Einbau Estrich												
5	☑	Innenausbau Wände / Decken	2,5M	05.04.27	11.06.27	4			Innenausbau Wände / Decken												
6	☑	Fliesen / Tischler	9W	14.06.27	13.08.27	5			Fliesen / Tischler												
7	☑	Maler	3M	29.03.27	18.06.27				Maler												
8	☑	Bodenbelag	9W	01.07.27	01.09.27				Bodenbelag												
9	☑	Endinst. Haustechnik	4M	02.08.27	19.11.27				Endinst. Haustechnik												
10	☑	Fertigstellung		13.12.27	13.12.27				Fertigstellung				