

ÖPNV Bauprogramm Auftrag 2 "-Trups" - Übersicht 2026/27

Monat				2026		Sept.																		Oktober																		Nov.																		Dez.																	
KW 2025																																																																													
Tage																																																																													
Schulferien																																																																													
NR	Ort	FR	Ferien erf.			geschätzte Bauzeit: insg. 17 Wochen																		Möglicher Baubeginn																																				[Woche 11]																	
	9 Herrentrup Mitte	Nord	nein			2,5 Wochen																																																																							
	10 Herrentrup Mitte	Süd	nein			2,5 Wochen																																																																							
	11 Istrup Wülker	Ost	nein			2 Wochen																																																																							
	12 Istrup Wülker	West	nein			2 Wochen																																																																							
	13 Istrup Gartenstraße	Süd	nein			2 Wochen																																																																							
	14 Istrup Gartenstraße	Nord	nein			2 Wochen																																																																							
	15 Istrup Wiesenstraße	Süd	nein			2 Wochen																																																																							
16 Istrup Wiesenstraße	Nord	nein			2 Wochen																																																																								
25 Brüntrup Flötpeife	Süd	nein																																																																											

[illegible]

insgesamt 9 Haltestellen

Die Auftragsvergabe erfolgt nach entsprechendem Beschluss des Rates und möglicher Baubeginn ist der 28.09.2026. Die entsprechende Bindefrist ist zu beachten.

Der Ausbaupunkt der Haltestellen kann innerhalb der definierte Bauzeit frei gewählt werden unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Verkehrssicherung. Das Bauprogramm sollte zu den Osterferien 2027 abgeschlossen werden.