

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **FWGH Anröchte**

LV: **3003 FERTIGTEILE**

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis 3003 FERTIGTEILE

VOB/B Angaben gem. DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.0

Auftraggeber

Gemeinde Anröchte
-Der Bürgermeister-
Hauptstraße 74, 59609 Anröchte

0.1.1

Lage Baustelle

Das Baugrundstück befindet sich in der Gemeinde Anröchte an der Kliever Straße. Da für den geplanten Neubau noch keine Hausnummer vergeben wurde, wird die Lage der Baustelle durch den Hinweis beschrieben, dass sich diese gegenüber dem Grundstück Kliever Straße 69 befindet. Das Grundstück wird im Westen, Norden und Osten von einem Gewerbegebiet begrenzt. Unmittelbar südlich schließt ein Wohngebiet an. Auf dem Grundstück befand sich bis zum bereits erfolgten Abbruch eine ehemalige Gewerbehalle. Nach Durchführung der Abbrucharbeiten weist das Baufeld ein geringes Gefälle auf. Die Baustellenzufahrt erfolgt über die Kliever Straße.

0.1.2

Besondere Belastungen

Keine besonderen Belastungen. Das Arbeiten während üblicher Tageszeiten ist möglich. Das Bauvorhaben befindet sich in einem Gewerbegebiet und grenzt unmittelbar an ein Wohngebiet; Lärmschutzauflagen sind einzuhalten. Bei Arbeiten in den Abend- oder Nachtstunden ist auf die gesetzlich möglichen Arbeitszeiten hinsichtlich Lärmbelästigung der Anwohner besonders Rücksicht zu nehmen.

0.1.3

Art und Lage bauliche Anlagen

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines freistehenden, zweigeschossigen Gebäudes, bestehend aus einem Sozialtrakt und einer Fahrzeughalle. Der Sozialtrakt ist zweigeschossig. Innerhalb der Fahrzeughalle befindet sich eine Empore (Zwischengeschoss) zur Aufstellung technischer Anlagen. Der Sozialtrakt und die Fahrzeughalle sind baulich miteinander verbunden, werden aber in zwei nahezu parallelen Abschnitten errichtet.

Der Sozialtrakt dient der Unterbringung von Verwaltungs-, Sozial-, Umkleide-, Sanitär- und Technikräumen. Die Fahrzeughalle dient der Unterbringung, Wartung sowie Reinigung von Einsatzfahrzeugen und zugehörigen Geräten.

Der Sozialtrakt ist in Massivbauweise mit einem Flachdach und aufgeständerter PV-Anlage geplant. Die Fahrzeughalle ist in Massivbauweise mit Flachdach, Gefälledämmung und bituminöser Abdichtung ausgeführt.

Das Gebäude ist ca. 79,00 m breit und 26,00 m tief und verläuft mit der Längsseite – unter Berücksichtigung eines entsprechenden Fahr- und Rangierabstands – parallel zur Kliever Straße.

Sozialtrakt

Der Sozialtrakt wird in Massivbauweise mit Streifenfundamenten und Wänden in Mauerwerksbauweise errichtet. Die Geschossdecken sind als Elementdecken mit Ortbetongergänzung ausgeführt.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Das Dach erhält eine aufliegende Gefälledämmung, bituminöse Abdichtung sowie eine PV-Anlage mit integrierter PV-Aufständigung. Im Dachbereich sind Lichtkuppeln zur Belichtung innenliegender Räume und Einbringung Technischergebäudeausrüstung angeordnet.

Der Dachrand wird als Dachüberstand mit Auslegesparren, entsprechender Verkleidung und Regenrinne ausgeführt. Der zweiseitige Übergang zur Fahrzeughalle im Deckenbereich des Sozialtrakts erfolgt über Mauerwerkswände auf der Stahlbetondecke, welche zwischen den Fertigteilstützen verlaufen. Die Fassade ist als Wellblechfassade aus Aluminium mit Stahlbeton-Teilfertigteil-Sockel geplant.

Fahrzeughalle

Die Fahrzeughalle wird aus Betonfertigteilbindern und Betonfertigteilstützen errichtet. Die Rückseitigen Binder werden in Ortbeton Wandscheiben eingelassen. Die Gründung erfolgt auf einer elastisch gebetteten Stahlbetonbodenplatte sowie auf Einzelfundamenten als angeformte Blockfundamente im Bereich der Sektionaltorseiten und Streifenfundamenten, die im Übergang der Sozialtrakt-Sohle/Fahrzeughallensohle sich befinden. Vierseitig wird die Fahrzeughalle durch Betonfertigteilsockel und Betonfertigteil-Frostschürzen eingefasst.

Die Sohle erhält eine Industriefußbodenheizung, Rüttelboden sowie in Teilen Stahlankerplatten. Die Halle wird in Massivbauweise, teilweise mit Mauerwerksausfachungen, ausgeführt. Die Fassade ist als Sandwichelementfassade geplant.

Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über entsprechend dimensionierte Sektionaltore. Das Dach besteht aus Trapezblechen, aufliegender Gefälledämmung und bituminöser Abdichtung. Im Dach sind Lichtkuppeln für die Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) vorgesehen.

Funktionale Außenanlagen

Die funktionalen Außenanlagen werden ausschließlich über die Kliever Straße an drei Stellen erschlossen. Sie bestehen aus einer das Gebäude umlaufenden (Alarm-)Zufahrtsstraße. Entlang dieser befinden sich Alarmstellplätze, E-Ladesäulen, Beleuchtungseinrichtungen (Laternen), Fahrradstellplätze, Gehwege am Gebäude, eine Übungsfläche, sowie der Vorplatz vor der Fahrzeughalle. Um diese Bereiche herum sind Versickerungsflächen, ein Leichtflüssigkeitsabscheider sowie Grundleitungen zur Gebäudeversorgung angeordnet.

0.1.4

Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen Baustelle

Die Baustelle wird hauptsächlich über die Kliever Straße in südlichere Richtung für Materialanlieferungen erschlossen. Die Baustellenhauptzu- sowie ausfahrt befindet sich ebenfalls dort. Bei Materialanlieferung mit größeren Fahrzeugen, kann ausschließlich für diese Zwecke die Einbahnzufahrt in Nördlicher Richtung als Ausfahrt genutzt werden. Für allen weiteren Verkehr ist diese Zufahrtsstraße gesperrt. Der Geplante Vorplatz vor der Fahrzeughalle ist nur nach Freigabe der örtlichen Bauleitung nutzbar. Gleiches gilt für den Bereich der Übungsfläche.

Das Grundstück wird im Vorfeld der Bauarbeiten durch Tiefbauarbeiten geschottert übergeben. Die hergestellten Flächen können nach Absprache mit der Bauleitung als Freilagerflächen genutzt werden; die Umfahrt um das Gebäude dient einseitig in Süd-östlicher Richtung während der Bauzeit als Baustraße.

Die Baustraße wird bauseits als nicht befestigte, geschotterte Fläche hergestellt und zur Nutzung bereitgestellt.

Im südwestlichen Grundstücksbereich sind 14 Stellplätze für Baustellenfahrzeuge vorgesehen. Das Parken im öffentlichen Straßenraum bzw. im angrenzenden Wohngebiet ist zu vermeiden, da auf dem Grundstück ausreichend geschotterte Stell- und Lagerflächen vorhanden sind.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Weitere Angaben und die Transportwege können dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden.

Erforderliche Flächen innerhalb der im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen und interne Materialtransporte sind Bestandteil der Einheitspreise.

0.1.5

Freizuhaltende Flächen

Die Gehwege entlang der Kliever Straße sind während der gesamten Bauzeit freizuhalten und dürfen weder befahren noch mit Materialien oder Geräten belegt werden.

Innerhalb des Baustellengeländes sollen nicht vorgeschottete Flächen weder befahren noch als Lager- oder Arbeitsfläche genutzt werden. Weitere Einzelheiten und festgelegte Flächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

0.1.6

Art, Lage, Maße, Nutzbarkeit Transporteinrichtungen

Beim Baustellenverkehr ist die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften strikt zu beachten. Der Bauzaun einschließlich der Einfahrtstore ist aus Sicherheitsgründen außerhalb von Anlieferungen geschlossen zu halten. Der Sozialtrakt wird zu Fassadenarbeiten eingerüstet. An der Süd-Westseite sowie an der Süd-Ostseite des Sozialtrakts werden Gerüsttreppen vorgesehen.

Der Kranstandort befindet sich Süd-Westlich des Bauwerks, etwa mittig vor dem Baukörper. Derzeit ist ein Turmdrehkran mit einer Ausladung von zunächst. 50 m für den Rohbauunternehmer vorgesehen.

Auf die Verfügbarkeit oder Mitbenutzung des Rohbaukranes besteht kein Anspruch. Der AN hat seine Leistungen einschl. sämtlicher erforderlichen Hebe-, Transport- und Fördervorgänge grundsätzlich mit eigenen Mitteln zu kalkulieren. Eine tatsächliche mögliche Mitbenutzung des Rohbaukranes begründet weder einen Anspruch auf dessen Bereitstellung noch bei dessen Nichtverfügbarkeit einen Mehrvergütungsanspruch.

0.1.7

Überlassen Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser

Geschlechtergetrennte Toilettencontainer stehen bauseits unentgeltlich zur Verfügung. Hauptverteiler für Strom / Wasser werden im Nahbereich des Gebäudes bauseitig unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Kosten und Verbrauch werden entsprechend VOB/B § 4 Nr. 4 Punkt 3 geregelt.

Sollten keine eigenen Messstellen eingerichtet werden so betragen die Umlagen für Strom 0,4 % und Wasser 0,1 % der Bruttoabrechnungssumme.

0.1.8

Lage, Ausmaß der überlassenen Flächen und Räume

Für die Baustelleneinrichtung steht den ausführenden Gewerken ausschließlich die Fläche innerhalb des Bauzaunes zur Verfügung. Diese befindet sich im Nahbereich des Gebäudes und ist in ihrer Größe begrenzt.

Auf dem Grundstück befinden sich keine weiteren Bestandsgebäude; daher stehen keine zusätzlichen Lager- oder Aufenthaltsräume zur Verfügung.

Freiluft-Lagerflächen außerhalb der ausgewiesenen Bereiche sind nicht zulässig. Stellflächen für Container, die durch die einzelnen Gewerke bauseits bereitzustellen sind, sind im Baustelleneinrichtungsplan festgelegt. Ebenso sind dort Stellplätze für Baustellenfahrzeuge, Anlieferzonen sowie Lagerbereiche eindeutig ausgewiesen und einzuhalten.

Aus diesen Angaben ergibt sich die zu kalkulierenden Transport- und Arbeitswege außerhalb und innerhalb des Gebäudes.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

0.1.9

Bodenverhältnisse, Baugrund, Bodenuntersuchungen

Baugrunduntersuchungen sind durchgeführt worden, Soweit die Kenntnisse dem jeweiligen Leistungsverzeichnis erforderlich sind, ist das Bodengutachten beigelegt.

0.1.10

Hydrologische Werte Grundwasser und Gewässer

Hydrologische Untersuchungen sind im Rahmen des Bodengutachtens durchgeführt worden, Soweit die Kenntnisse dem jeweiligen Leistungsverzeichnis erforderlich sind ist das Bodengutachten beigelegt.

0.1.11

Umweltrechtliche Vorschriften

Entfällt.

0.1.12

Vorgaben für Entsorgung (Abwasser, Abfall)

Falls die jeweiligen Gewerke ihrer tagtäglichen Entsorgungspflicht (wie z.B. Restmüll, Bauschutt, Verpackungen etc.) nicht nachkommen, werden die Entsorgungskosten dem verursachenden Auftragnehmer belastet.

0.1.13

Schutzgebiete/Schutzzeiten

Soweit artenschutzrechtliche Auflagen bestehen, werden diese dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

0.1.14

Art/Umfang des Schutzes

Soweit im Außenbereich Schutzmaßnahmen erforderlich sind, betreffen diese insbesondere den Schutz vorhandener Vegetation, befestigter Flächen, Einfriedungen, angrenzender Gebäude sowie öffentlicher und privater Verkehrsflächen.

Die erforderlichen Schutzmaßnahmen werden im Rahmen der Rohbau-, Tiefbau- und Arbeiten an den Außenanlagen ausgeführt. Der Auftragnehmer hat vorhandene Schutzvorkehrungen zu beachten, zu erhalten und bei Bedarf zu ergänzen, sofern seine Arbeiten dies erfordern.

0.1.15

Sicherung öffentlicher Verkehr

Soweit die Leistungen des Auftragnehmers Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum haben, hat dieser die erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Die verkehrsrechtlichen Anordnungen der zuständigen Behörden sind einzuhalten; erforderliche Genehmigungen für die Nutzung öffentlicher Straßen oder privater Grundstücke sind vom Auftragnehmer rechtzeitig einzuholen.

Die vom Auftragnehmer genutzten Baustellenflächen, Zufahrtsstraßen und Arbeitsbereiche sind laufend in ordentlichem und sauberem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.

Aus den Leistungen des Auftragnehmers entstehende Abfälle, Schutt und Verpackungsmaterialien sind ordnungsgemäß in geeigneten Behältnissen zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen, um einen reibungslosen Bauablauf und die Sicherheit anderer Gewerke, Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Siehe auch 0.1.12.

0.1.16

Vorhandene Anlagen Abwasser/Versorgung

Die gesamte Haustechnischeversorgung (Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro) einschließlich der zugehörigen Hausanschlüsse und Leitungen wird neu hergestellt.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Aufgrund des abgebrochenen Bestandsgebäudes ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich im Untergrund Reste oder Teilabschnitte ehemaliger Leitungen befinden. Der Auftragnehmer hat daher vor Beginn der Erd- und Tiefbauarbeiten die Leitungsauskünfte der zuständigen Versorgungsträger einzuholen und mit den vom Auftraggeber bereitgestellten Bestandsunterlagen abzugleichen.

Bei Unklarheiten oder Abweichungen über den tatsächlichen Leitungsverlauf sind die betroffenen Bereiche vor Arbeitsbeginn durch geeignete Sondierungen oder Rücksprachen mit den Versorgungsträgern abzusichern, um Beschädigungen vorhandener oder nicht dokumentierter Leitungen zu vermeiden.

0.1.17

Hindernisse im Bereich Baustelle

Im östlichen Drittel des Baugrundstücks verlaufen zwei Hochdruck-Gasfernleitungen (DN 200 und DN 400) der Firma Thyssengas.

Sämtliche Arbeiten, die innerhalb eines Schutzabstandes von 10,00 m parallel zu den Leitungen oder in deren Schutzbereich ausgeführt werden, sind rechtzeitig vor Beginn der Ausführung mit der örtlichen Bauleitung sowie dem Leitungsbetreiber abzustimmen und anzumelden. Die Vorgaben und Sicherheitsbestimmungen des Leitungsbetreibers sind während der gesamten Bauausführung einzuhalten.

Der vorhandene Gebäudebestand einschließlich sämtlicher Gründungen wurde vollständig zurückgebaut. Die Freiflächen wurden im Wesentlichen unverändert belassen und sind teilweise mit Schotter befestigt bzw. mit Vegetation bewachsen.

Ein Auftreten unterirdischer Restfundamente, Leitungsabschnitte oder sonstiger Relikte kann nicht ausgeschlossen werden. Etwaige Hinweise sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Der Auftragnehmer hat bei Erdarbeiten auf derartige Hindernisse zu achten und Auffälligkeiten unverzüglich der Bauleitung zu melden.

0.1.18

Anforderungserfüllung Kampfmittel

Die durch die Bezirksregierung Arnsberg durchgeführte Luftbildauswertung hat ergeben, dass keine Kampfmittelbeseitigung erforderlich ist.

Bei den Bauarbeiten gilt der allgemeine Sicherheitshinweis der Bezirksregierung. Werden beim Aushub auffällig verfärbte Böden oder verdächtige Gegenstände festgestellt, sind die Arbeiten sofort einzustellen und unverzüglich die zuständige Ordnungsbehörde oder Polizei zu benachrichtigen, damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe informiert werden kann.

0.1.19

Maßnahmen gemäß Baustellenverordnung für Bauarbeiten jeder Art

Siehe 0.2.3

0.1.20

Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen der Eigentümer

Bei der Realisierung der Baumaßnahme ist das gültige GEG zu berücksichtigen. Die gesamte Bauphase wird von einem Energieeffizient-Experten auf die Einhaltung der erforderlichen Baustandards und technischen sowie formellen Anforderungen kontrolliert und mit der Bestätigung nach Durchführung, (Verwendungsnachweis) dokumentiert. Der Auftraggeber wird die Ausführung der einzelnen Gewerke mit Hilfe hydraulischer Prüfung, thermographischer Untersuchungen und Blower-Door-Messungen überprüfen. Dementsprechend ist bei der Ausführung auf eine lückenlose Luftdichtigkeit und Wärmedämmung zu achten. Fehlstellen sind als Mangel zu bewerten und unverzüglich auf Kosten des Auftragnehmers nachzubessern.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Für die Ausführung und Koordination der Baumaßnahme finden unabhängig von der allgemeinen Ingenieurbauleitung regelmäßig 1 x wöchentlich Ablaufbesprechungen mit allen Auftragnehmern statt. Alle Auftragnehmer sind verpflichtet mit einem weisungsbefugten Vertreter an diesen Besprechungen während der Anwesenheit auf der Baustelle und bei Abstimmungsgesprächen mit anderen beteiligten Firmen vor dem eigentlichen Baustellenstart des eigenen Gewerkes teilzunehmen. Die Gewerke bezogene Baubesprechung dauert durchschnittlich eine Stunde und kann je nach Komplexität der abzustimmenden Themen auch länger dauern.

Für die einzelnen Leistungsbereiche hat der AN auf der Baustelle einen verantwortlichen deutschsprachigen Fachbauleiter zu benennen. Der Name des Fachbauleiters ist dem AG schriftlich mit ausdrücklicher Erklärung mitzuteilen, dass dieser berechtigt ist, Anordnungen des AG, der bauleitenden Architekten bzw. Fachingenieure auszuführen und gemeinsame Aufmaße verbindlich gegenzuzeichnen.

Bei erkennbaren Behinderungen und Unstimmigkeiten im Arbeitsablauf durch andere Gewerke ist die Bauleitung so frühzeitig in Kenntnis zu setzen, dass Maßnahmen zur Behebung schnell getroffen werden können. Der AN ist verpflichtet auf Anforderung an Koordinierungsbesprechungen, Baubesprechungen und Besprechungen mit Behörden, Ämtern, Versorgungsunternehmen teilzunehmen bzw. solche Besprechungen im Rahmen seiner Leistungserstellung selbstverantwortlich zu führen und zu protokollieren. Die Objektüberwachung seitens des AG schränkt die Verantwortlichkeit des AN für die Ausführung seiner Leistungsbereiche und seine Koordinationspflicht nicht ein.

Der AN ist verpflichtet während der Arbeiten Eigenüberwachungen durchzuführen. Dies bezieht sich auch auf die rechtzeitige Kontrolle der bestehenden oder der von anderen Gewerken erstellten Untergründe oder Anschlusspunkte.

Sofern im LV zu einzelnen Positionen oder Leistungsbeschreibungen keine Angaben zu Fabrikat und Typ durch den Bieter/AN einzutragen sind, sind 2 Wochen nach Auftragserteilung entsprechende Produktdatenblätter zu dem von Bieter/AN angebotenen Fabrikat mit den in der Leitbeschreibung bzw. in den Langtexten der Positionen genannten Qualitäten bei der Bauleitung vorzulegen. Bei Fabrikaten, für die eine Bauaufsichtliche Zulassung oder ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis erforderlich ist, sind diese Unterlagen ebenso vorzulegen.

Besondere Leistungen nach Nr. 4 der jeweiligen DIN gem VOB/C werden mit entsprechenden Positionen im LV ausgewiesen.

Der Planaustausch erfolgt über die Büroplattform „Planfred“. Der Auftragnehmer ist verpflichtet an dieser Planübergabe teilzunehmen und sich kontinuierlich über den aktuellen Planstand zu informieren. Entsprechende Freigaben erfolgen mit der Beauftragung.

0.1.21

Schadstoffbelastungen Fachgutachten

Da auf dem Grundstück keine Bestandsgebäude mehr vorhanden sind, ergeben sich keine schadstoffrelevanten Bauteile. Es sind allerdings die Angaben und Empfehlungen des Bodengutachtens hinsichtlich eventuell vorhandener Bodenbelastungen sowie der daraus abgeleiteten Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen zu beachten.

0.1.22

Art/Zeit der Vorarbeiten

Dem AN werden 21 Kalendertage vor Beginn der Arbeiten die notwendigen, vom Bauherren freigegebenen Ausführungspläne übergeben sofern die Werkplanung nicht im jeweiligen Gewerk als Position erfasst ist.

Für Gewerke, bei denen eine Werkplanungserstellung durch den AN Vertragsbestandteil ist, wird folgende Terminabfolge zwischen AN und AG vereinbart:

Nach Abruf durch die Bauleitung sind innerhalb von 6 Werktagen nach Auftragserteilung bzw. nach

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Fertigstellung der betreffenden Bauteile/ Grundlagen durch den Vorunternehmer alle für die Durchführung der Leistungen notwendigen Aufmaße durchzuführen. Wenn nicht anders im Leistungsverzeichnis erwähnt, ist die Werkplanung 12 Werktagen nach diesem Aufmaß, die prüffähige Statik für alle Elemente sowie alle weiteren geforderten Nachweise (z.B. U-Wert) bei der Bauleitung zur Freigabe vorzulegen.

Ist eine Werkplanung durch den AN geschuldet, für die kein örtliches Aufmaß erforderlich ist, muss mit dieser Planung nach Auftragserteilung und Vorlage der Ausführungspläne, auch ohne gesonderte Anforderung durch die Bauleitung innerhalb von 6 Werktagen begonnen und diese innerhalb der definierten Frist von 20 Arbeitstagen einschl. Prüfumläufe Werktagen, gemäß Leistungsposition, abgeschlossen werden.

0.1.23

Arbeiten anderer Unternehmer

Während der Ausführung werden mehrere Gewerke parallel auf der Baustelle tätig sein. Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu organisieren und abzustimmen, dass der Bauablauf anderer Unternehmer nicht behindert wird.

Schnittstellen, Arbeitsabfolgen und gegenseitige Abhängigkeiten sind vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung und den betroffenen Gewerken abzustimmen.

Etwaige Behinderungen oder Überschneidungen sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen, damit eine gemeinsame Lösung abgestimmt werden kann.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

02. Angaben zur Ausführung

0.2.1

Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen

Die Ausführung der Bauleistungen erfolgt in zwei nahezu parallelen Bauabschnitten – Sozialtrakt und Fahrzeughalle – gemäß dem beigefügten Bauzeitplan.

Bei der Ausführung sind unterschiedliche Personaleinsätze und zeitliche Unterbrechungen zwischen den Bauphasen einzuplanen. Die Leistungen sind abschnittsweise und ggf. raumweise auszuführen. Je nach Baufortschritt kann es erforderlich sein, die Arbeiten auf unterschiedliche Teilbereiche zu verlagern.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Positionsmassen werden in Teilabschnitten und in Teilmassen über beide Bauphasen hinweg abgerufen.

Der Materialtransport sowie das Umsetzen von Geräten und Arbeitsmitteln in ggfls. unterschiedlichen Geschossen sind vom Auftragnehmer einzuplanen.

Arbeitsunterbrechungen aufgrund notwendiger Vorlauf- oder Folgearbeiten anderer Gewerke sind zu berücksichtigen.

Die Abstimmung der Ausführungsreihenfolge erfolgt in Koordination mit der Bauleitung und den beteiligten Unternehmen.

In dem beigefügten Bauzeitplan sind die geplanten Ausführungszeiten auf der Baustelle angegeben. Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten wobei die angegebenen Termine sich um bis zu 6 Wochen verschieben können.

Vom Auftragnehmer ist innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung ein gewerkeeigner Bauzeitplan einzureichen der in den Gesamtbauzeitplan eingearbeitet wird.

Die beschriebene abschnittweisen Ausführungen, Arbeitsunterbrechungen, Umsetzungen und Verschiebungen innerhalb dieses Rahmens stellen keine Änderung des Bauentwurfes und keine zusätzliche Leistung dar und sind mit den vereinbarten Einheitspreisen abgegolten.

Die Möglichkeit einer Verschiebung der ausführungszeiträume um insgesamt bis zu sechs Wochen ist bei Personal-, Geräte-, Transport- und Baustelleneinrichtungsdispositionen zu berücksichtigen. Zusätzliche Vorhaltezeiten bereits errichteter Grüste werden ausschließlich nach den hierfür vorgesehenen Vorhaltepositionen vergütet.

0.2.2

Besondere Erschwernisse

Bei der Ausführung sind die erhöhten Anforderungen an Toleranzen im Hochbau gemäß DIN 18202 zu berücksichtigen. Soweit in den Tabellen der DIN 18202 keine gesonderten Zeilen für erhöhte Anforderungen enthalten sind, gelten verschärfte Toleranzgrenzen, die maximal 50 % der jeweiligen Normalgrenzwerte betragen dürfen.

Die hieraus entstehenden höheren Anforderungen an Maßhaltigkeit und Ausführungsgenauigkeit sind bei der Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Werkplanung und Ausführung bei jedem Gewerk zu berücksichtigen.

0.2.3

Vorgaben aus SiGe-Plan

Bei der Ausführung der Arbeiten sind die Baustellenverordnung (BaustellV) sowie alle damit verbundenen Vorschriften zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz einzuhalten. Der vom Auftraggeber bestellte Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (SiGeKo) ist in die Planung und Ausführung einzubeziehen.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle für die Erstellung und Fortschreibung des Sicherheits- und Gesundheitsplans (SiGe-Plan) erforderlichen Angaben bereitzustellen und mit dem SiGeKo eng zusammenzuarbeiten. Hierzu zählen insbesondere:

Gefährdungsbeurteilungen,
Montage- und Demontageanweisungen,
Prüfbücher,
Ersthelferlisten,
Nachweise zur Erste-Hilfe-Ausstattung und persönlichen Schutzausrüstung (PSA),
ggf. Abbruch- oder Betriebsanweisungen,
Übertragung von Unternehmerpflichten gemäß § 5 BaustellV.

Die gemäß Baustellenverordnung und VOB/C erforderlichen Sicherheits- und Unfallverhütungsmaßnahmen sind als Nebenleistungen Bestandteil des jeweiligen Gewerkes. Die vom SiGeKo erstellte Baustellenordnung ist verbindlich einzuhalten; Verstöße können zum Ausschluss von der Baustelle führen.

Der Auftragnehmer hat für seinen Leistungsbereich einen verantwortlichen deutschsprachigen Fachbauleiter zu benennen. Der Name und die Anordnungsbefugnis sind der Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

Die Teilnahme an Sicherheits- und Koordinierungsbesprechungen durch den beauftragten SiGeKo, voraussichtlich alle 2 Wochen, ist verpflichtend. Soweit erforderlich, führt der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistung eigene Abstimmungstermine mit Fachbehörden oder Versorgungsunternehmen durch und dokumentiert diese.

0.2.4

Unfallverhütung/Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen

Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung seiner Arbeiten darauf zu achten, dass keine Gefährdungen für Beschäftigte anderer auf der Baustelle tätiger Unternehmen entstehen.

Sämtliche zusätzlichen Gefahrenquellen, die sich aus der Art, dem Ablauf oder der Beschaffenheit seiner Leistung ergeben, sind entsprechend den geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu sichern.

Schutzvorrichtungen, Absperrungen und Warnhinweise dürfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung entfernt werden.

0.2.5

Kontaminierten Bereiche

Etwasige Kontaminationen sind dem beiliegenden Bodengutachten zu entnehmen.

Sollten bei den Arbeiten dennoch auffällige Bodenverfärbungen, Gerüche oder belastete Materialien festgestellt werden, sind die Arbeiten in den betroffenen Bereichen sofort einzustellen und die Bauleitung umgehend zu informieren.

0.2.6

Baustelleneinrichtung/Entsorgungseinrichtungen

Siehe 4.1.1 und 4.1.2

0.2.7

Auf- /Abbau, Vorhalten Gerüste

Für das Bauvorhaben sind die Fassadengerüstarbeiten für den Sozialtrakt als eigenes Gewerk ausgeschrieben. Die Gerüste werden so errichtet, dass sie gleichzeitig als Arbeits- und Schutzgerüste für andere Gewerke – insbesondere für die Dachdeckerarbeiten – genutzt werden können.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Das Vorhalten, Umsetzen und Anpassen der Gerüste erfolgten gemäß den zeitlichen Erfordernissen der beteiligten Gewerke in Abstimmung mit der Bauleitung, gleitender Aufbau.

Erforderliche Innengerüste oder Arbeitsbühnen sind, soweit notwendig, in den jeweiligen Leistungspositionen der betroffenen Gewerke beschrieben.

0.2.8

Mitbenutzung fremder Einrichtungen und Geräte

Die Mitbenutzung von Einrichtungen und Geräten anderer Auftragnehmer ist nur nach vorheriger Abstimmung und schriftlicher Zustimmung der betroffenen Unternehmer zulässig. Der Umfang, Zeitraum und die Bedingungen der Mitbenutzung sind im Einzelfall einvernehmlich festzulegen.

Aus einer Nutzung ergeben sich keine Ansprüche auf dauerhafte Bereitstellung oder Kostenübernahme durch andere Auftragnehmer, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist. Der Auftragnehmer haftet für Beschädigungen oder unsachgemäße Nutzung fremder Einrichtungen oder Geräte, die durch ihn oder seine Mitarbeiter entstehen.

0.2.9

Zeitraum der Vorhaltung von Einrichtungen für andere Unternehmer

Soweit erforderlich, sind Vorhaltezeiten und Mitbenutzungen von Einrichtungen für andere Gewerke in den jeweiligen Leistungsverzeichnissen der betroffenen Gewerke ausgewiesen.

Eine Vorhaltung über den dort festgelegten Zeitraum hinaus erfolgt nur nach gesonderter Abstimmung mit der Bauleitung und ist gegebenenfalls besonders zu vergüten. Die Koordination der Nutzung und Übergabezeiten erfolgt durch die Bauleitung.

Vorhaltezeiten über die jeweilige Grundeinsatzzeit hinaus werden ausschließlich über die hierfür vorgesehenen Vorhaltepositionen des Leistungsverzeichnisses abgerechnet. Eine gesonderte Vergütung oder Nachtragsanspruch allein aufgrund einer Verlängerung der Vorhaltezeiten besteht nicht, soweit die betreffende Vorhaltung über eine hierfür vorgesehene LV-Position abrechenbar ist. Gesetzlich bzw. Vertragliche Ansprüche aufgrund vom AG zu vertretende Behinderungen bleiben unberührt.

0.2.10

Verwendung Recyclingstoffe

Sofern in den Leistungsverzeichnissen nicht explizit Recyclingbaustoffe vorgesehen sind, sind derartige Stoffe nicht zugelassen.

0.2.11

Anforderungen an Recyclingstoffe, nicht genormte Stoffe/Bauteile

Siehe 0.2.10

0.2.12

Umweltverträglichkeit Stoffe/Bauteile

Bei der Auswahl und Verarbeitung von Stoffen und Bauteilen sind die geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften zum Umwelt- und Gesundheitsschutz einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat auf eine umweltgerechte Ausführung und Entsorgung zu achten und ggf. Nachweise über die Umweltverträglichkeit der eingesetzten Materialien vorzulegen, sofern dies in den Leistungspositionen gefordert ist.

0.2.13

Eignungs- und Gütenachweise

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Ausführung eine Eigenüberwachung seiner Leistungen durchzuführen. Dies umfasst insbesondere die rechtzeitige Prüfung der bestehenden oder von anderen Gewerken erstellten Untergründe und Anschlusspunkte.

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Die Dokumentation hat mindestens folgende Unterlagen zu enthalten:

1. Produkt- und Materialnachweise

Benennung der verwendeten Produkte und Materialien einschließlich technischer Leitwerte (z. B. U-Wert), Produktdatenblätter und ggf. Herstellerlisten der eingebauten Materialien.

2. Übereinstimmungs- und Konformitätserklärungen

Nachweise der fachgerechten Verwendung und Montage, insbesondere für Brand-, Wärme-, Schall- und Feuchteschutz.

3. Fachunternehmererklärung

Bestätigung, dass die Leistungen

- a) nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden,
- b) den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entsprechen,
- c) den öffentlich-rechtlichen Vorschriften genügen,
- d) mit den Arbeiten anderer Unternehmer abgestimmt sind.

4. Prüfbücher und Nachweise für prüfpflichtige Produkte

z. B. für Toranlagen, Brandschutzabschlüsse, Feststellanlagen oder vergleichbare Einrichtungen.

5. Unternehmererklärung nach GEG § 96, soweit zutreffend.

6. Werkstatt- und Montagepläne

Maßstäbliche, farbige Ausführungs- und Werkstattpläne gemäß tatsächlichem Ausführungsstand. Änderungen sind vor Übergabe der Dokumentation einzuarbeiten.

Ergänzend können vom Auftraggeber oder der Bauleitung weitere Nachweise, Prüfprotokolle oder Gutachten verlangt werden sofern diese zur Bestätigung der Eignung und Güte einzelner Produkte oder Ausführungen erforderlich sind.

0.2.14

Verwendung von auf Baustelle gewonnener Stoffe oder andere Verwertung

Sofern eine Wiederverwendung oder Verwertung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen oder Materialien vorgesehen ist, sind dafür im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen enthalten.

0.2.15

Vom Auftraggeber zu entsorgende Böden, Stoffe, Bauteile

Erfolgt ausschließlich durch den Auftragnehmer nach den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

0.2.16

Vom Auftraggeber beigestellte Stoffe und Bauteile

Keine

0.2.17

Übernahme des Auftraggebers für Abladen, Lagern, Transport von Stoffen und Bauteilen

Der Auftraggeber übernimmt keine Leistungen dieser Art. Diese Tätigkeiten sind Bestandteil der Leistung des Auftragnehmers und mit den entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis abgegolten.

Der Auftragnehmer hat die Stoffe und Bauteile sachgerecht zu entladen, zu lagern und zu transportieren, sowie gegen Beschädigung, Verschmutzung und Witterungseinflüsse zu schützen. Eine Abstimmung der Anlieferungs- und Lagerflächen erfolgt in Koordination mit der Bauleitung.

0.2.18

Leistungen für andere Unternehmer

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Nicht vorgesehen

0.2.19

Einstellen /Inbetriebnahme von Anlagen mit anderen Beteiligten

Soweit erforderlich, hat der Auftragnehmer bei der Einstellung und Inbetriebnahme von Anlagen mit den beteiligten Gewerken zusammenzuarbeiten. Dies betrifft insbesondere elektrische Anschlüsse, Steuerungen, Schnittstellen oder Funktionseinheiten, die Bestandteil anderer Leistungen sind oder mit diesen zusammenwirken.

Die Terminabstimmung und technische Koordination erfolgen in Absprache mit der Bauleitung und den jeweils beteiligten Fachfirmen. Die Funktionsprüfung darf erst erfolgen, wenn alle notwendigen Vorleistungen anderer Gewerke ordnungsgemäß hergestellt und geprüft sind.

0.2.20

Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme

Der Auftragnehmer hat in diesem Fall grundsätzlich schriftlich eine Sicht- oder Teilabnahme zu beantragen.

0.2.21

Übertragung Wartung durch Wartungsvertrag

Sofern für einzelne Anlagen oder Bauteile Wartungsleistungen erforderlich sind, werden diese im Leistungsverzeichnis ausdrücklich aufgeführt. Eine darüberhinausgehende Wartungspflicht des Auftragnehmers besteht nicht, sofern kein gesonderter Wartungsvertrag mit dem Auftraggeber abgeschlossen wird.

0.2.22

Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf Grundlage der Zeichnungen, der Leistungsverzeichnisse sowie gegebenenfalls nach örtlichem Aufmaß.

Alle Rechnungen und Aufmaßunterlagen sind in digitaler Form (PDF-Datei) einschließlich aller Anlagen und Nachweise beim Bauherrn und Architekten einzureichen.

0.2.23

Umlagen

Sonstige Umlagen: Bauschildanteil 150,00 €/Stk., Bauwesenversicherung 0,3 % der Abrechnungssumme

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stahlbeton-Fertigteile

1. Für die Ausführung und Abrechnung der Stahlbeton-Fertigteilarbeiten gelten die Bedingungen der diesem Leistungsverzeichnis vorgeordneten besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen und die Ausführungen der DIN 18299, 18331 und 18335.

2. Dem Leistungsverzeichnis sind verkleinerte Positionspläne zur Erläuterung beigelegt. Das Leistungsverzeichnis ist im Kontext mit diesen Plänen zu lesen. Die Pläne dienen gleichzeitig als Kalkulationsgrundlagen.

3. Zur technischen Bearbeitung erhält der Auftragnehmer vom Auftraggeber eine Ausfertigung der geprüften statischen Berechnung und die Architektenpläne mit den Grundsatzdetails. Sollten bei der Ausführung der Fertigteile durch Vorschläge des Auftragnehmers zusätzliche Kosten für statische Berechnungen, Prüfgebühren, Umpfanungen entstehen, sind diese durch den Auftragnehmer selbst zu übernehmen. Dies gilt auch, sofern mit Abgabe des Angebotes Alternativvorschläge eingereicht werden.

4. Im Leistungsverzeichnis sind die statisch notwendigen Verbindungen in Verbindung mit den Positionsplänen angegeben. Erforderliche Einbauteile für den Transport und die Montage sämtlicher Stahlbeton-Fertigteile, sowie deren Verbindung untereinander, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies betrifft auch sämtliche Lager, Hartverfugungen, dauerelastische Verfugungen, Ausgleichs- bzw. Nivelliermassen, Ankerschienen, Abstandshalter, Richthilfen, Notaussteifungen etc.

5. Die sichtbar bleibenden Betonflächen sind schalungsglatt herzustellen. Die Einbringseite ist fein abzuziehen und zu glätten. Glätteransätze sind auf ein Minimum zu reduzieren. Kanten sind mit Dreikantleisten zu brechen. Die Betonoberflächen müssen eine gleich bleibende Betonzusammensetzung mit geschlossener Gefügedichte aufweisen. Sämtliche Betonbauteile erhalten bauseits keinen Anstrich.

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
01	Titel VORARBEITEN			
01.01	-Montage- und Verlegepläne Anfertigen von Montage-, Fertigungs-, Bewehrungs- und Elementplänen auf Grundlage der Architektenzeichnungen und der geprüften statischen Berechnung, einschl Einarbeitung der Korrekturen aus den Prüfumläufen.			
		1,000 psch		_____ €
01	Summe Titel VORARBEITEN			_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02 Titel HALLENKONSTRUKTION

02.01 -Stütze 40/40 Typ 1 Mitte mit Blockfu.2,20x1,40

Beton-Fertigteil-Stütze gem. Positionsplan 402-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, mit angeformten Blockfundament und Kopfgabel zur Aufnahme der nachfolgenden Dachbinder. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung $\geq$ SHK 2 mit $\geq$ SB 2,

Bauteilabmessungen Mittelstütze

-Stütze 0,40 x 0,40 m, Länge ab Fundament 6,25 m

-Fundament 2,20 x 1,40 x 0,50 m

-Kopfgabelausnehmung 0,20 x 0,85 m

Einbauteile

-6 Stk. HZA 29/20 Kurzstücke 200 mm, C-Riegel Befestigung

-2 Stk. HTU-AN 60/22/3 360 mm, Fassadenbefestigung

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetechnik und ca. 5 cm Ausgleichsmörtel auf bauseitiger Sauber-/Bettungsschicht,

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

16,000 Stk _____ € _____ €

02.02 -Stütze 40/40 Typ 2 Ecke mit Blockfu.2,20x2,20

Beton-Fertigteil-Stütze gem. Positionsplan 402-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, mit angeformten Blockfundament und Giebelbinderaufnahme zur Aufnahme der nachfolgenden Giebelbinder. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung $\geq$ SHK 2 mit $\geq$ SB 2,

Bauteilabmessungen Eckstütze

-Stütze 0,40 x 0,40 m, Länge ab Fundament 6,25 m

-Fundament 2,20 x 2,20 x 0,50 m

-Kopfausnehmung Giebelbinder 0,25 x 0,30 m

Einbauteile

-6 Stk. HZA 29/20 Kurzstücke 200 mm, C-Riegel Befestigung

-4 Stk. HTU-AN 60/22/3 360 mm, Fassadenbefestigung

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetechnik und ca. 5 cm Ausgleichsmörtel auf bauseitiger Sauber-/Bettungsschicht,

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

3,000 Stk _____ € _____ €

02.03

-Stütze 40/40 Typ 3 Giebel mit Blockfu.2,50x1,80

Beton-Fertigteil-Stütze gem. Positionsplan 402-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, mit angeformten Blockfundament und Giebelbinderaufnahme zur Aufnahme der nachfolgenden Giebelbinder. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen Giebelstütze

-Stütze 0,40 x 0,40 m, Länge ab Fundament 6,25 m

-Fundament 2,50 x 1,80 x 0,50 m

-Kopfausnehmung Giebelbinder 0,25 x 0,30 m

Einbauteile

-2 Stk. HZA 29/20 Kurzstücke 200 mm, C-Riegel Befestigung

-4 Stk. HTU-AN 60/22/3 360 mm, Fassadenbefestigung

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetechnik und ca. 5 cm Ausgleichsmörtel auf bauseitiger Sauber-/Bettungsschicht,

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

6,000 Stk _____ € _____ €

02.04

-Stütze 40/40 Typ 4 Giebel mit Blockfu.3,00x1,80

Beton-Fertigteil-Stütze gem. Positionsplan 402-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, mit angeformten Blockfundament und Giebelbinderaufnahme zur Aufnahme der nachfolgenden Giebelbinder. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen Giebelstütze

-Stütze 0,40 x 0,40 m, Länge ab Fundament 6,25 m

-Fundament 3,00 x 1,80 x 0,50 m

-Kopfausnehmung Giebelbinder 0,25 x 0,30 m

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 18 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Einbauteile

-2 Stk. HZA 29/20 Kurzstücke 200 mm, C-Riegel Befestigung

-4 Stk. HTU-AN 60/22/3 360 mm, Fassadenbefestigung

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebetechnik und ca. 5 cm Ausgleichsmörtel auf
bauseitiger Sauber-/Bettungsschicht,

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

02.05

-Stütze 40/40 Typ 5 Mittelstütze mit Blockfu.2,50x1,20

Beton-Fertigteil-Stütze gem. Positionsplan 402-050-POS-BFT im
Außenbereich als Stb-Fertigteil, mit angeformten Blockfundament
und Kopfgabel zur Aufnahme der nachfolgenden Dachbinder.
Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2
mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen Mittelstütze für zwei Bindern

-Stütze 0,40 x 0,40 m, Länge ab Fundament 6,25 m

-Fundament 2,50 x 1,20 x 0,50 m

-Kopfgabelausnehmung 0,20 x 0,85 m

Einbauteile

-4 Stk. HZA 29/20 Kurzstücke 200 mm, C-Riegel Befestigung

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebetechnik und ca. 5 cm Ausgleichsmörtel auf
bauseitiger Sauber-/Bettungsschicht,

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

02.06

-Dachbinder Typ 1 Mitte 40x85x13,00

Dachbinder im Innenbereich als Stb-Fertigteil, einschl.
Verankerung und Auflagerung auf den vorgenannten
Fertigteilstützen. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche
Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Bauteilabmessungen gemäß Positionsplan 402-050-POS-BFT,
liefern und montieren einschl. der erforderlichen Unterstützung
und Hebertechnik,

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparrungen 3 x DN 100 mm, 4 x DN 200 mm, 1 x
DN 300 mm

Gesamtlänge 13,00 m
beidseitig Kopfreduzierung 0,18 x 0,85 m
Abmessung 0,40 x 0,85 m
oben durchgehende HTU-AN 60/22/3 mm
Schiene für Trapezblechbefestigung.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045.

14,000 Stk _____ € _____ €

02.07

-Dachbinder Typ 2 Doppel 40x85x12,80

Dachbinder im Innenbereich als Stb-Fertigteil, einschl.
Verankerung und Auflagerung auf den vorgenannten
Fertigteilstützen. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche
Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen gemäß Positionsplan 402-050-POS-BFT,
liefern und montieren einschl. der erforderlichen Unterstützung
und Hebertechnik,

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparrungen 3 x DN 100 mm, 4 x DN 200 mm, 1 x
DN 300 mm

Gesamtlänge 12,80 m
beidseitig Kopfreduzierung 0,18 x 0,85 m
Abmessung 0,40 x 0,85 m
oben durchgehende HTU-AN 60/22/3 mm
Schiene für Trapezblechbefestigung.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045.

2,000 Stk _____ € _____ €

02.08

-Giebelbinder Typ 1 25x30x12,80

Giebelbinder im Innenbereich als Stb-Fertigteil, einschl.
Verankerung und Auflagerung auf den vorgenannten
Fertigteilstützen. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche
Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen gemäß Positionsplan 402-050-POS-BFT,

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 20 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

liefern und montieren einschl. der erforderlichen Unterstützung und Hebetchnik,

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen. 2 x Zwischenaufleger auf Giebelstützen.

Gesamtlänge 12,80 m
Abmessung 0,25 x 0,30 m
oben durchgehende HTU-AN 60/22/3 mm
Schiene für Trapezblechbefestigung.
seitlich durchgehende HTU-AN 60/22/3 mm
Schiene für Fassadenbefestigung

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045.

3,000 Stk _____ € _____ €

02.09

-Giebelwandplatte 15x385x390

Aussenwandplatte Giebelseite im Außenbereich als Stb-Fertigteilwand, Einbau und Auflagerung zwischen den Stützen. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen Außenwand Waschhalle
-Plattengröße Länge 3,85 m,Plattenhöhe 3,90 m,d= 15 cm
-Aufteilung in der Höhe mit 3 Platten nach Auftragnehmer
-seitliche Anschlüsse an die Giebelstützen
-Montage auf den nachfolgenden Sockelausbildungen

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

3,000 Stk _____ € _____ €

02.10

-Frostschürze 4,34 x 0,45 x 0,30

Frostschürze unter den Toren gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau zwischen den Stützen und Auflagerung auf den Blockfundamenten. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung keine Anforderung

Bauteilabmessungen
-Plattengröße Länge 4,34 m, Plattenhöhe 0,45 m,d= 30 cm

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebeteknik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

11,000 Stk _____ € _____ €

02.11

-Frostschürze 4,43 x 0,45 x 0,30

Frostschürze unter den Toren gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT
im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau zwischen den Stützen
und Auflagerung auf den Blockfundamenten. Bewehrung in
gesonderter Position, Oberfläche Schalung keine Anforderung

Bauteilabmessungen

-Plattengröße Länge 4,43 m, Plattenhöhe 0,45 m,d= 30 cm

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebeteknik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

02.12

-Frostschürze 4,61 x 0,45 x 0,30

Frostschürze unter den Toren gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT
im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau zwischen den Stützen
und Auflagerung auf den Blockfundamenten. Bewehrung in
gesonderter Position, Oberfläche Schalung keine Anforderung

Bauteilabmessungen

-Plattengröße Länge 4,61 m, Plattenhöhe 0,45 m,d= 30 cm

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebeteknik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

3,000 Stk

_____ € _____ €

02.13

-Frostschürze 4,68 x 0,45 x 0,30

Frostschürze unter den Toren gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau zwischen den Stützen und Auflagerung auf den Blockfundamenten. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung keine Anforderung

Bauteilabmessungen

-Plattengröße Länge 4,68 m, Plattenhöhe 0,45 m,d= 30 cm

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetechnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk

_____ € _____ €

02.14

-Frostschürze 5,77 x 0,45 x 0,30

Frostschürze unter den Toren gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau zwischen den Stützen und Auflagerung auf den Blockfundamenten. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung keine Anforderung

Bauteilabmessungen

-Plattengröße Länge 5,77 m, Plattenhöhe 0,45 m,d= 30 cm

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetechnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

2,000 Stk

_____ € _____ €

02

Summe Titel HALLENKONSTRUKTION

_____ €

Übertrag:

_____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

03 Titel SOCKELAUSBILDUNG

03.01 -Sockel 12-4,57

Sockelplatte 12 der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf vorgenanntem Blockfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung $\geq$ SHK 2 mit $\geq$ SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
- Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035
- Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
- Balken 35 x 45 cm
- Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
- Plattenlänge 4,57 m
- 2 x Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze
- 1 durchlaufende HTU-AN 60/22/3 mm für Fassade

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

2,000 Stk _____ € _____ €

03.02 -Sockel 13-4,20

Sockelplatte 13 der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf vorgenanntem Blockfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung $\geq$ SHK 2 mit $\geq$ SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
- Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035
- Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
- Balken 35 x 45 cm
- Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
- Plattenlänge 4,20 m
- 2 x Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze
- 1 durchlaufende HTU-AN 60/22/3 mm für Fassade

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

2,000 Stk _____ € _____ €

03.03

-Sockel 14-4,05

Sockelplatte 14 der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf vorgenanntem Blockfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
- Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035
- Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
- Balken 35 x 45 cm
- Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
- Plattenlänge 4,05 m
- 1 x Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze
- 1 durchlaufende HTU-AN 60/22/3 mm für Fassade

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03.04

-Sockel 15-4,25

Sockelplatte 15 der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf vorgenanntem Blockfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale innenliegender Dämmung und Tragschale

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
- Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035
- Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
- Balken 35 x 45 cm
- Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
- Plattenlänge 4,25 m
- 2 x Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze
- 1 durchlaufende HTU-AN 60/22/3 mm für Fassade

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03.05

-Sockel 16-4,21

Sockelplatte 16 der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf vorgenanntem Blockfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung $\geq$ SHK 2 mit $\geq$ SB 2,

- Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
- Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale innenliegender Dämmung und Tragschale
 - Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
 - Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035
 - Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
 - Balken 35 x 45 cm
 - Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
 - Plattenlänge 4,21 m
 - 2 x Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze
 - 1 durchlaufende HTU-AN 60/22/3 mm für Fassade

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

03.06

-Sockel 17-4,22

Sockelplatte 17 der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf vorgenanntem Blockfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung $\geq$ SHK 2 mit $\geq$ SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
- Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035
- Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
- Balken 35 x 45 cm
- Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
- Plattenlänge 4,22 m
- 2 x Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze
- 1 durchlaufende HTU-AN 60/22/3 mm für Fassade

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

2,000 Stk _____ € _____ €

03.07

-Sockel 18-4,53

Sockelplatte 18 der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf vorgenanntem Blockfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung $\geq$ SHK 2 mit $\geq$ SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
- Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035
- Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
- Balken 35 x 45 cm
- Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
- Plattenlänge 4,53 m
- 2 x Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze
- 1 durchlaufende HTU-AN 60/22/3 mm für Fassade

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03.08

-Sockel 01-Stütze-0,85

Sockelplatte 01 vor den Fertigteilstützen der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf Blockfundament der Stütze. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale, innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
-Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035 -Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
-Balken 35 x 45 cm
-Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
-Plattenlänge 0,85 m
-Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03.09

-Sockel 02-03-04-Stütze-0,75

Sockelplatte 02-03-04 vor den Fertigteilstützen der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf Blockfundament der Stütze. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale, innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

-Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035 -Tragschale d
= 15 cm, Höhe 100 cm
-Balken 35 x 45 cm
-Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
-Plattenlänge 0,75 m
-Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

12,000 Stk _____ € _____ €

03.10

-Sockel 05-Stütze-1,20

Sockelplatte 05 vor den Fertigteilstützen der Fahrzeughalle gem.
Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil,
Einbau und Auflagerung auf Blockfundament der Stütze.
Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2
mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale,
innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
-Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035 -Tragschale d
= 15 cm, Höhe 100 cm
-Balken 35 x 45 cm
-Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
-Plattenlänge 1,20 m
-Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03.11

-Sockel 06-Stütze-1,01

Sockelplatte 06 vor den Fertigteilstützen der Fahrzeughalle gem.

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil,
Einbau und Auflagerung auf Blockfundament der Stütze.
Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2
mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale,
innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
-Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035 -Tragschale d
= 15 cm, Höhe 100 cm
-Balken 35 x 45 cm
-Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
-Plattenlänge 1,01 m
-Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der
Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie
notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03.12

-Sockel 07-Stütze-1,70

Sockelplatte 07 vor den Fertigteilstützen der Fahrzeughalle gem.
Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil,
Einbau und Auflagerung auf Blockfundament der Stütze.
Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2
mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale,
innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
-Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035 -Tragschale d
= 15 cm, Höhe 100 cm
-Balken 35 x 45 cm
-Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
-Plattenlänge 1,70 m
-Ausklinkung Tragschale für Fertigteilstütze

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen
Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 30 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03.13

-Sockel 08-Stütze-1,37

Sockelplatte 07 vor den Fertigteilstützen der Fahrzeughalle gem. Positionsplan 403-050-POS-BFT im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf Blockfundament der Stütze. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen und Ausführung siehe „Typ 1“
-Ausführung als Sandwichelement mit Vorsatzschale, innenliegender Dämmung und Tragschale
-Vorsatzschale d= 8 cm, Höhe 80 cm
-Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG 035 -Tragschale d = 15 cm, Höhe 100 cm
-Balken 35 x 45 cm
-Umschriebener Querschnitt 35 x 145 cm
-Plattenlänge 1,37 m
-Ausklindung Tragschale für Fertigteilstütze

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetechnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen sowie notwendige Aussparrungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

1,000 Stk _____ € _____ €

03

Summe Titel SOCKELAUSBILDUNG

_____ €

Übertrag: _____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

04 Titel KLINKERSOCKEL

04.01 -Sockel 15-125, Aluwelle

Sockelausbildung unter der Alluwellenfassade im Außenbereich als Stb-Fertigteil, Einbau und Auflagerung auf auf bauseitiges Ortbeton-Streifenfundament. Bewehrung in gesonderter Position, Oberfläche Schalung >=SHK 2 mit >=SB 2,

Bauteilabmessungen Sockel

- Ausführung als Sandwichelement mit Dämmung
- Vorsatzschale d= 15 cm, Höhe 125 cm
- 14 cm Dämmung druckfest extrudiertes Polystrol WLG035
- Umschriebener Querschnitt 29 x 125 cm
- Plattenlänge nach Wahl des Bieters
- Befestigung oben mit HKZ-Lasche, thermisch getrennt
- Befestigung auf Fundament mit Laschendornen

Versetzung und Montage einschl. der erforderlichen Unterstützung, Hebetchnik.

Mit einzukalkulieren sind sämtlich Verbindung und Auflager der Fertigteile untereinander oder zu Ortbeton-Bauteilen, die Versiegelung von Fugen sowie notwendige Aussparungen einschl. Verguß.

Betongüte C 30/37 (LP) nach DIN 1045 frost- und tausalzbeständig

90,000 lfdm _____ € _____ €

04.02 -Sockel 15-125, Aluwelle, Aussenecke

Zulage zur vorgenannten Sockelausbildung für die Ausführung von 90 Grad Aussenecken.

10,000 Stck _____ € _____ €

04.03 -Sockel 15-125, Aluwelle, Innenecke

Zulage zur vorgenannten Sockelausbildung für die Ausführung von 90 Grad Innenecken.

9,000 Stck _____ € _____ €

04.04 -Sockel 15-125, Aluwelle, Laibung

Zulage zur vorgenannten Sockelausbildung für die Rückführung der Vorsatzschale in Dämmungstärke in Laibungen und Öffnungen.

12,000 Stck _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 32 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

04 Summe Titel KLINKERSOCKEL _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 33 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

05 Titel BAUSTAHL

05.01 -Baustahl

Betonstahl für die Stahlbetonbauteile als Stabstahl BSt 500S (IVs)
nach DIN 488, Durchmesser 6 - 28 mm.

30,000 to _____ € _____ €

05.02 -HTU-AN-30/22/3 zusätzlich

HTU-AN 60/22/3 mm Schiene in unterschiedlichen Längen als
zusätzliches Einbauteil in den Fertigteilen.

40,000 ldfm _____ € _____ €

05.03 -HZA 29/30 zusätzlich

HZA 29/20 Kurzstücke 200 mm als zusätzliches Einbauteil in den
Fertigteilen für C-Riegel Befestigung.

20,000 Stk _____ € _____ €

05.04 -Stahlstütze Technik Dach

Stahlstützen aus ST 37-2/S 235 JR für späteren, bauseitigen
Stahlrahmen für technische Aggregate auf der Dachfläche, auf
den Fertigteil-Bindern bestehend aus :

Fußplatte 200 x 200 x 15 mm mit Anker im Binder
Stahlstütze Rundrohr 101,6 x 5,0 mm, Länge 600 mm
Kopfplatte 200/200/15 mm mit 2 Gewindebolzen 12 mm

Fußplatten in die Binder OK bündig eingelassen, Ausführung
entzündert und mit Rostschutzanstrich.

4,000 Stk _____ € _____ €

05.05 -Stahlplatten Krananlage

Ankerplatten 240 x 240 x 15 mm mit Anker im Binder für spätere,
bauseitige Krananlage, aus S 355 JR, seitlich in den Bindern
flächenbündig eingebaut. Ausführung entzündert und mit
Rostschutzanstrich.

8,000 Stk _____ € _____ €

05	Summe Titel BAUSTAHL		_____ €
-----------	-----------------------------	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: FEUANR01 FWGH Anröchte
LV: 3003 FERTIGTEILE
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 10.09.2026
Seite: - 34 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

06	Titel STUNDENLOHN			
----	--------------------------	--	--	--

06.01	-Facharbeiter Stunden			
-------	------------------------------	--	--	--

Stunden eines Facharbeiters für unvorhergesehene Arbeiten,
Tariflohn zzgl. eines Zuschlages für Gemeinkosten und Gewinn.
Ausführung nur auf Anweisung und Freigabe durch die
Bauleitung.

	16,000 Std	_____ €	_____ €
--	------------	---------	---------

06.02	-Bauhelfer Stunden			
-------	---------------------------	--	--	--

Stunden eines Bauhelfers für unvorhergesehene Arbeiten,
Tariflohn zzgl. eines Zuschlages für Gemeinkosten und Gewinn.
Ausführung nur auf Anweisung und Freigabe durch die
Bauleitung.

	16,000 Std	_____ €	_____ €
--	------------	---------	---------

06	Summe Titel STUNDENLOHN		_____ €
----	--------------------------------	--	---------

	Summe 3003 FERTIGTEILE		_____ €
--	-------------------------------	--	---------

Übertrag: _____ €

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
01	VORARBEITEN	_____ €
02	HALLENKONSTRUKTION	_____ €
03	SOCKELAUSBILDUNG	_____ €
04	KLINKERSOCKEL	_____ €
05	BAUSTAHL	_____ €
06	STUNDENLOHN	_____ €
	Summe 3003 FERTIGTEILE	_____ €
	3003 FERTIGTEILE	
	LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €