

Auftrag: 2026-18-08
Stahl B500A

Summe kg je ø

Summe :	4988.483 kg	B500A
---------	-------------	-------

Projekt: Realschule Am Schlehenweg - Neubau eines Holzmodulgebäudes
Schlehenweg 24
33609 Bielefeld



Plan Nr: B-01
BewPlan:

Bauteil:

Abschn.:

Bauherr: Immobilienservicebetrieb Stadt Bielefeld
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Auftrag: 2026-18-08
Stahl B500A

Pos.	Anz.	ø	Länge [m]	Gesamt-länge [m]	db /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 262 / EC2	Bemerkungen
1	64	20	14.00	896.00		14,00	
2	32	20	6.50	208.00		6,50	
3	56	12	12.00	672.00		12,00	
4	28	12	7.80	218.40		7,80	
5	298	10	2.30	685.40	4		
6	298	10	2.60	774.80	4		
7	298	10	3.10	923.80	4	