

Auftrag: 2026-18-08
Stahl B500A

Summe : 2072.189 kg B500A

Projekt: Realschule Am Schlehenweg - Neubau eines Holzmodulgebäudes
Schlehenweg 24
33609 Bielefeld

Plan Nr: B-02

BewPlan:










Bauteil:

Abschn.:

Bauherr: Immobilienservicebetrieb Stadt Bielefeld
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Auftrag: 2026-18-08

Stahl B500A

Pos.	Anz.	ø	Länge [m]	Gesamt-länge [m]	dbf /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 262 / EC2	Bemerkungen
1	8	20	6.35	50.80			
2	6	12	6.35	38.10			
3	33	10	3.10	102.30	4		
4	10	20	8.35	83.50			
5	6	12	8.35	50.10			
6	43	10	3.50	150.50	4		
7	22	8	2.55	56.10	4		
8	10	20	13.95	139.50			
9	6	12	12.00	72.00			
10	6	12	3.10	18.60			
11	127	10	3.70	469.90	4		

Projekt: Realschule Am Schlehenweg - Neubau eines Holzmodulgebäudes
Schlehenweg 24
33609 Bielefeld






Plan Nr.: B-02
BewPlan:

Bauteil:

Abschn.:

Bauherr: Immobilienservicebetrieb Stadt Bielefeld
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Auftrag: 2026-18-08
Stahl B500A

Pos.	Anz.	ø	Länge [m]	Gesamt- länge [m]	db /ds	Außenmaße und Innenradien in cm+m Abbiegungen nach SIA 262 / EC2	Bemerkungen
12	65	8	2.65	172.25	4		
13	10	20	10.95	109.50			
14	6	12	10.95	65.70			
15	48	16	2.50	120.00	4		
16	36	12	2.25	81.00			
17	78	10	2.30	179.40	4	