

San.Stelle	Schacht	Straße	Kanalart	Tiefe	Form	Länge	Breite	Höhe Unterteil	Steigeisen	Stat.	Pos.	Schachtbereich	Kürzel	Bezeichnung	Sanierungsmaßnahme
2	Ms 259A	Unter der Burg	KM	2,16	rund	1,00	1,00		4	0,00	6	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne am Ablauf sanieren
5	Ms 263	Unter der Burg	KM	1,64	rund	1,00	1,00		1	0,00	4 6	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne und der Berme am Zulauf sanieren
5	Ms 263	Unter der Burg	KM	1,64	rund	1,00	1,00		1	0,00	4 6	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
5	Ms 263	Unter der Burg	KM	1,64	rund	1,00	1,00		1	0,00	4 6	Gerinne	DAP	Hohlraum sichtbar	
5	Ms 263	Unter der Burg	KM	1,64	rund	1,00	1,00		1	0,00	11	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne am Ablauf sanieren
5	Ms 263	Unter der Burg	KM	1,64	rund	1,00	1,00		1	0,00	11	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
7	Ms 264	Unter der Burg	KM	2,26	rund	1,00	1,00		3	0,00	12	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne am Ablauf sanieren
7	Ms 264	Unter der Burg	KM	2,26	rund	1,00	1,00		3	0,00	12	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
10	Ms 266A	Unter der Burg	KM	1,76	rund	1,00	1,00		1	0,00	11 12	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne und der Berme am Ablauf sanieren
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne am Zulauf sanieren
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schachtsohle beschichten
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Ausbruch im Gerinne am Ablauf sanieren
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,70	12 12	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,80	7	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,80	11	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
14	Ms 129	Unter der Burg	KM	2,90	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,90			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne am Zulauf sanieren
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	6	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schachtsohle beschichten
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12 1	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne und der Berme am Ablauf sanieren
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12 1	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,00	12 1	Gerinne	DAP	Hohlraum sichtbar	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	0,40		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	1,80	10	Schachtaufbau	DAQ Z	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 0 Stück), anderer Schaden (Anmerkung aufzeichnen)	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,40	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), korrodiertes Steigeisen	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,90	7	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,90	11	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
17	Ms 131	Unter der Burg	KM	2,97	rund	1,00	1,00	0,400	7	2,97			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,00		Gerinne	DDD	Wasserspiegel	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Ggf. Ausbrüche sanieren
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schachtsohle beschichten
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,00	12	Gerinne	DAH E	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	0,30		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	1,90	10	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), korrodiertes Steigeisen	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	2,80	7	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	2,80	11	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
19	Ms 132	Unter der Burg	KM	2,89	rund	1,00	1,00	0,300	7	2,89			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	0,00		Gerinne	DDD	Wasserspiegel	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Ggf. Ausbrüche sanieren
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schachtsohle beschichten
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	0,40		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	2,00	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), korrodiertes Steigeisen	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	2,90	7	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	2,90	11	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
21	Ms 133	Unter der Burg	KM	2,98	rund	1,00	1,00	0,400	6	2,98			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Ggf. Ausbrüche sanieren
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schachtsohle beschichten
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	1,40	3	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 1 Stück), korrodiertes Steigeisen	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	3,20	7 12	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	3,30	7	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	3,30	12	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
23	Ms 134	Unter der Burg	KM	3,38	rund	1,00	1,00	0,400	8	3,38			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	

San.Stelle	Schacht	Straße	Kanalart	Tiefe	Form	Länge	Breite	Höhe Unterteil	Steigeisen	Stat.	Pos.	Schachtbereich	Kürzel	Bezeichnung	Sanierungsmaßnahme
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 200), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00	6	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne und der Berme am Zulauf sanieren
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00	6	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00	6	Gerinne	DAP	Hohlraum sichtbar	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 200), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	0,60		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	1,00	8	Schachtaufbau	DAQ B	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 1 Stück), fehlendes Steigeisen	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	1,30	12	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	1,40	7	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	1,40	12	Ausgleichsring	DCM C	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft	
31	Ms 82	Am Kirchberg	KS	1,50	rund	1,00	1,00	0,550	0	1,50			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
37	Ms 136	Diemelseestraße	KM	3,48	rund	1,00	1,00			0,00	7	Gerinne	DDF C	Infiltration, Fließen	Infiltration mittels Vorabdichtung und Bohrlochinjektion sanieren
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,00		Gerinne	DDD	Wasserspiegel	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,60	12	Schachtaufbau	DBF C A	Infiltration, Fließen-kontinuierliches Fließen, durch Wand oder Inspektionsöffnung	Infiltrationen im ganzen Schacht mittels Vorabdichtung und Bohrlochinjektion sanieren
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,60	11	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	0,60		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	2,60	4	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 4 Stück), korrodiertes Steigeisen	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	4,20	8	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	4,20	12	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
45	Ms 71	Warburger Straße	KM	4,27	rund	1,00	1,00	0,600	13	4,27			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,00		Gerinne	DDD	Wasserspiegel	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,00	7	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,00	7	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,00	7	Gerinne	DBF C A	Infiltration, Fließen-kontinuierliches Fließen, durch Wand oder Inspektionsöffnung	Infiltrationen im ganzen Schacht mittels Vorabdichtung und Bohrlochinjektion sanieren
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	0,50	12	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	1,10	4	Schachtaufbau	DAF F E	Oberflächenschaden, Bewehrung sichtbar, Schadensursache nicht feststellbar	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	4,70	2	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
46	Ms 70	Warburger Straße	KM	4,83	rund	1,00	1,00	0,500	15	4,83			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	4	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00		Gerinne	DDD	Wasserspiegel	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	4	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	12	Gerinne	DAH E	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,50	12	Schachtaufbau	DBF A A	Infiltration, Schwitzen-kein sichtbarer Tropfen, durch Wand oder Inspektionsöffnung	Infiltrationen im ganzen Schacht mittels Vorabdichtung und Bohrlochinjektion sanieren
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,50	12	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,90	12	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,90	12	Schachtaufbau	DBF B A	Infiltration, Tropfen-kein kontinuierliches Fließen, durch Wand oder Inspektionsöffnung	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	1,90	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 5 Stück), korrodiertes Steigeisen	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	5,30	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	5,30	12	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
48	Ms 67	Warburger Straße	KM	5,40	rund	1,00	1,00	0,500	17	5,40			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,00		Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,40	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,40	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,80		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,80	7	Schachtaufbau	DBE G	Andere Hindernisse (maximale Abmessung 150 mm), fremde Leitung /Kabel durchqueren Bauwerk	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,90	3	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 150
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	0,90	3	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	1,20	5	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 100), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 100
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	1,20	5	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	1,20	5	Schachtaufbau	DAH B	Schadhafter Anschluss, Spalt zwischen Ende und Wand	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	1,70	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 1 Stück), korrodiertes Steigeisen	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	2,10	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	2,10	9	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	2,10	8	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
55	Ms 181	Lange Reihe	KR	2,18	rund	1,00	1,00	0,800	2	2,18			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	

San.Stelle	Schacht	Straße	Kanalart	Tiefe	Form	Länge	Breite	Höhe Unterteil	Steigeisen	Stat.	Pos.	Schachtbereich	Kürzel	Bezeichnung	Sanierungsmaßnahme
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,10	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,10	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,40	5	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 100
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,40	5	Schachtaufbau	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,40	5	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 100), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,70	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,70	12	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
59	Ms 175	Lange Reihe	KR	1,79	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,79			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	7	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	7	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,40		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,60	7	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 125
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,60	7	Schachtaufbau	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,60	7	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 125), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,70	4	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,70	4	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 150
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,70	4	Schachtaufbau	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,70	4	Schachtaufbau	DAH B	Schadhafter Anschluss, Spalt zwischen Ende und Wand	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,20	9	Schachtaufbau	DAQ B	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), fehlendes Steigeisen	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,60	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,60	10	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
63	Ms 172	Lange Reihe	KR	1,71	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,71			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	1 Steigeisen entfernen und 3 neue Steigbügel einbauen
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Ausbruch im Gerinne am Zulauf sanieren
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	0,50	1 6	Schachtaufbau	DBF A A	Infiltration, Schwitzen-kein sichtbarer Tropfen, durch Wand oder Inspektionsöffnung	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	1,50	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	1,50	11	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
65	Ms 169	Lange Reihe	KR	1,60	ohne	1,00	0,00	0,400	1	1,60			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 250
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	12	Gerinne	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	Rohreinbindung sanieren Ablauf DN 250
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	1,10	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), korrodiertes Steigeisen	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	1,70	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	1,70	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
66	Ms 170	Lange Reihe	KS	1,82	rund	1,00	1,00	0,500	2	1,82			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	0,3 m Auflageringe 2 Steigeisen entfernen und 3 neue Steigbügel einbauen
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,20	4	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 125
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,20	4	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 125), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,20	4	Schachtaufbau	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,20	4	Schachtaufbau	DAP	Hohlraum sichtbar	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,40	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,40	11	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
68	Ms 167	Lange Reihe	KR	1,47	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,47			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
69	Ms 168	Lange Reihe	KS	1,67	rund	1,00	1,00			0,00	6	Gerinne	DDF C	Infiltration, Fließen	Infiltrationen mittels Vorabdichtung und Bohrlochinjektion sanieren
69	Ms 168	Lange Reihe	KS	1,67	rund	1,00	1,00			0,00	6 12	Gerinne	DAF J E	Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an Oberfläche, Schadensursache nicht feststellbar	Schachtsohle beschichten
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	7	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 250
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	7	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	0,00	12	Gerinne	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	Rohreinbindung sanieren Ablauf DN 250
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,30	9 2	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,40	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,40	9	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
71	Ms 166	Lange Reihe	KS	1,55	rund	1,00	1,00	0,500	1	1,55			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	

San.Stelle	Schacht	Straße	Kanalart	Tiefe	Form	Länge	Breite	Höhe Unterteil	Steigeisen	Stat.	Pos.	Schachtbereich	Kürzel	Bezeichnung	Sanierungsmaßnahme
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	Schachtsohle herstellen DN 250
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,00	5	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,00	5	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,00	12 12	Gerinne	DAF J E	Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an Oberfläche, Schadensursache nicht feststellbar	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,00	12 12	Gerinne	DAC B	Bruch/Einsturz (Länge 300 mm), Fehlen von Teilen	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,60		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	0,90	7	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 1 Stück), korrodiertes Steigeisen	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	1,40	12	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	1,40	12	Ausgleichsring	DCM C	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft	
79	Ms 290	An der Längere	KM	1,50	rund	1,00	1,00	0,600	2	1,50			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
80	Ms 289	An der Längere	KM	1,65	rund	1,00	1,00			0,00	12 12	Gerinne	DAF J E	Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an Oberfläche, Schadensursache nicht feststellbar	Schachtsohle herstellen DN 250
80	Ms 289	An der Längere	KM	1,65	rund	1,00	1,00			0,00	12 12	Gerinne	DAC B	Bruch/Einsturz (Länge 300 mm), Fehlen von Teilen	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,30	3	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 150
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,30	3	Schachtaufbau	DAG	Einragender Anschluss (Länge in 250 mm)	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,30	3	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,60		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	Schachtunterteil und -sohle beschichten
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,80	5	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 150
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,80	5	Schachtaufbau	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	0,80	5	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	1,30	7 12	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	0,4 m Auflageringe
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	1,60	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	1,60	10	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
83	Ms 1	An der Längere	KM	1,72	rund	1,00	1,00	0,700	3	1,72			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Schacht durchlinern und mit Harz an Berme und Schacht anbinden
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	0,60		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	1,60	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	1,60	6	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
85	Ms 2	An der Längere	KM	1,67	rund	1,00	1,00	0,600	3	1,67			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	0,00	5	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schacht durchlinern und mit Harz an Berme und Schacht anbinden
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	0,00	5	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Schachtunterteil und -sohle beschichten
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	0,60		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	1,20	9 12	Auflageringe	DDB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	1,50	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	1,50	9	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
87	Ms 340	An der Längere	KM	1,62	rund	1,00	1,00	0,550	3	1,62			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	0,00	4	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	0,00	4	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	0,30		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	Schachtunterteil und -sohle beschichten
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	0,70	6	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 1 Stück), korrodiertes Steigeisen	
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	1,00	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	1,00	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
89	Ms 3	An der Längere	KM	1,14	rund	1,00	1,00	0,400	2	1,13			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	2 Steigeisen entfernen und 2 neue Steigbügel einbauen
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Schacht durchlinern und mit Harz an Berme und Schacht anbinden
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,40		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	Schachtunterteil und -sohle beschichten
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	1,20	1	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	1,20	9	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
91	Ms 4	An der Längere	KM	1,27	rund	1,00	1,00	0,400	3	1,27			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	Schachtunterteil und -sohle beschichten
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Schacht durchlinern und mit Harz an Berme und Schacht anbinden
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,10	4	Auftritt	DCA A A	Anschluss, Anschluss im Auftritt	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,10	4	Auftritt	DCG A A	Anschlussleitung (DN 200), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	

San.Stelle	Schacht	Straße	Kanalart	Tiefe	Form	Länge	Breite	Höhe Unterteil	Steigeisen	Stat.	Pos.	Schachtbereich	Kürzel	Bezeichnung	Sanierungsmaßnahme
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	Fuge zwischen Konus und Mauerwerk sanieren
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,90	9 12	Konus	DAC B	Bruch/Einsturz (Länge 300 mm), Fehlen von Teilen	Größeren Ausbruch am Konus sanieren
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,00	9 12	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,10	1	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,10	9	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
93	Ms 5	An der Längere	KM	1,20	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,20			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	3	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	3	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	3	Gerinne	DAH E	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft	Ablagerungen aus dem Schacht entfernen (h)
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	Schachtunterteil und -sohle beschichten
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,60	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 1 Stück), korrodiertes Steigeisen	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,40	1	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,40	9	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
95	Ms 6	An der Längere	KM	1,46	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,46			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	3 Steigeisen entfernen und 3 neue Steigbügel einbauen
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 300
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schacht durchlinern und mit Harz an Berme und Schacht anbinden
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,20	5	Berme	DAC B	Bruch/Einsturz (Länge 150 mm), Fehlen von Teilen	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,20	5	Berme	DAO	Boden sichtbar	Ausbruch am Übergang Berme/Mauerwerk sanieren
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,20	5	Berme	DAP	Hohlraum sichtbar	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,50	3	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	Schlauchliner DN 250 mit Harz anbinden
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	0,50	3	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	1,00		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	Schachtunterteil und -sohle beschichten
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	1,50	9	Schachtaufbau	DAQ Z	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 0 Stück), anderer Schaden (Anmerkung aufzeichnen)	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	1,60	1	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	1,60	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
97	Ms 7	An der Längere	KM	1,75	rund	1,00	1,00	1,000	4	1,75			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	4 Steigeisen entfernen und 4 neue Steigbügel einbauen
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	0,70	6	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	0,70	6	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	1,10		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	1,80	1	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	1,80	6	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
99	Ms 8	An der Längere	KM	1,86	rund	1,00	1,00	1,100	5	1,86			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00		Gerinne	DDD	Wasserspiegel	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00	8	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00	8	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00	10	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,00	10	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,10	1 6	Auftritt	DAF J E	Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an Oberfläche, Schadensursache nicht feststellbar	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,10	4	Auftritt	DCA A B	Anschluss, Anschluss im Auftritt	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	0,10	4	Auftritt	DCG A A	Anschlussleitung (DN 200), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	1,00	8	Schachtaufbau	DCA C	Anschluss, außenliegender Untersturz	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	1,00	8	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	1,00	10	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	1,00	10	Schachtaufbau	DCA C	Anschluss, außenliegender Untersturz	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	1,70		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	2,40	9	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	2,40	1	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	2,40	7 12	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
101	Ms 9	An der Längere	KM	2,50	rund	1,00	1,00	1,700	7	2,50			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	0,90	6	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	0,90	6	Schachtaufbau	DCA C	Anschluss, außenliegender Untersturz	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	1,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	

San.Stelle	Schacht	Straße	Kanalart	Tiefe	Form	Länge	Breite	Höhe Unterteil	Steigeisen	Stat.	Pos.	Schachtbereich	Kürzel	Bezeichnung	Sanierungsmaßnahme	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	2,20	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 4 Stück), korrodiertes Steigeisen		
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	2,90	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung		
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	2,90	11	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	0,45 m Auflageringe	
103	Ms 27	Asternweg	KM	3,00	rund	1,00	1,00	1,500	7	3,00			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schacht durchlinern und mit Harz an Berme und Schacht anbinden	
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,10	9	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), korrodiertes Steigeisen		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,80	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung		
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,80	11	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	0,45 m Auflageringe	
105	Ms 28	Asternweg	KM	1,91	rund	1,00	1,00	0,500	3	1,91			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	3 Steigeisen entfernen und 3 neue Steigbügel einbauen	
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang		
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schacht durchlinern und mit Harz an Berme und Schacht anbinden	
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne		
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne		
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	0,30		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung		
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	1,10	8	Schachtaufbau	DAQ C	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), korrodiertes Steigeisen		
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	1,80	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung		
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	1,80	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	0,3 m Auflageringe	
107	Ms 29	Asternweg	KM	1,88	rund	1,00	1,00	0,400	4	1,88			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	4 Steigeisen entfernen und 4 neue Steigbügel einbauen	
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang		
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden	
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden	
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung		
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	0,40		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung		
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	1,80	12	Ausgleichsring	DCM C	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft	0,4 m Auflageringe	
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	1,80	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung		
109	Ms 30	Asternweg	KM	1,95	rund	1,00	1,00	0,400	3	1,95			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 300 mit Harz anbinden	
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,20	9	Auftritt	DCA A B	Anschluss, Anschluss im Auftritt		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,20	9	Auftritt	DCG A A	Anschlussleitung (DN 200), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	0,70		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	1,20	4	Schachtaufbau	DAQ B	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 2 Stück), fehlendes Steigeisen		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	1,50	10	4	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	0,35 m Auflageringe
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	1,70	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	1,70	10	Ausgleichsring	DCM C	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft		
111	Ms 31	Asternweg	KM	1,81	rund	1,00	1,00	0,700	0	1,81			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schlauchliner DN 250 mit Harz anbinden	
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,10	3	Auftritt	DCA A B	Anschluss, Anschluss im Auftritt		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,10	3	Auftritt	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,80	6	Schachtaufbau	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,80	6	Schachtaufbau	DAH C	Schadhafter Anschluss, am Umfang teilweise Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden)		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	0,80	6	Schachtaufbau	DCA Z	Anschluss, anderer Anschluss (Anmerkung aufzeichnen)		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	1,70	5	Schachtaufbau	DAQ B	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 1 Stück), fehlendes Steigeisen		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	1,90	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	1,90	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung		
116	Ms 19	Am Sticklenberg	KM	1,99	rund	1,00	1,00	0,500	4	1,99			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende		
119	Ms 10	Am Sonnenhang	KM	1,69	rund	1,00	1,00	0,600	4	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang		
119	Ms 10	Am Sonnenhang	KM	1,69	rund	1,00	1,00	0,600	4	0,00	8	1	Sohle	DAF J E	Oberflächenschaden, Korrosionserscheinungen an Oberfläche, Schadensursache nicht feststellbar	Schachtsohle herstellen DN 300
119	Ms 10	Am Sonnenhang	KM	1,69	rund	1,00	1,00	0,600	4	0,00	12		Sohle	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
119	Ms 10	Am Sonnenhang	KM	1,69	rund	1,00	1,00									

San.Stelle	Schacht	Straße	Kanalart	Tiefe	Form	Länge	Breite	Höhe Unterteil	Steigeisen	Stat.	Pos.	Schachtbereich	Kürzel	Bezeichnung	Sanierungsmaßnahme
119	Ms 10	Am Sonnenhang	KM	1,69	rund	1,00	1,00	0,600	4	1,60	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
119	Ms 10	Am Sonnenhang	KM	1,69	rund	1,00	1,00	0,600	4	1,60	12	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
119	Ms 10	Am Sonnenhang	KM	1,69	rund	1,00	1,00	0,600	4	1,69			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	4 Steigeisen entfernen und 4 neue Steigbügel einbauen
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	Schachtsohle herstellen DN 200
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	8	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 150
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	8	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	3	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	3	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 150), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	Rohreinbindung sanieren Zulauf DN 150
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 200), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	Schachtunterteil beschichten
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	1,30	5	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	1,30	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
121	Ms 11	An der Längere	KM	1,37	rund	1,00	1,00	0,500	2	1,37			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	Schlauchliner DN 250 mit Harz anbinden
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,50	1 6	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	1,00	3	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	2,30	12	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	2,30	12	Ausgleichsring	DCM B	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend	
124	Ms 42	In der Schechtmecke	KM	2,36	rund	1,00	1,00	0,450	5	2,36			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	5	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	Schlauchliner DN 250 mit Harz anbinden
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	5	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 250), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	0,40		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	1,50	8	Schachtaufbau	DAQ Z	Schadhafte Steighilfe (schadhafte Steigeisen 0 Stück), anderer Schaden (Anmerkung aufzeichnen)	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	2,20	12	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	2,20	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
126	Ms 44	In der Schechtmecke	KM	2,29	rund	1,00	1,00	0,450	5	2,29			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	
128	Ms 48	In der Schechtmecke	KM	1,99	rund	1,00	1,00			0,00	6	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	Ausbruch im Gerinne am Zulauf sanieren
128	Ms 48	In der Schechtmecke	KM	1,99	rund	1,00	1,00			0,00	6	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
128	Ms 48	In der Schechtmecke	KM	1,99	rund	1,00	1,00			0,00	12	Gerinne	DAF I E	Oberflächenschaden, fehlende Wand, Schadensursache nicht feststellbar	
128	Ms 48	In der Schechtmecke	KM	1,99	rund	1,00	1,00			0,00	12	Gerinne	DAP	Hohlraum sichtbar	Ausbruch im Gerinne am Ablauf sanieren
128	Ms 48	In der Schechtmecke	KM	1,99	rund	1,00	1,00			0,00	12	Gerinne	DAO	Boden sichtbar	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00		Gerinne	DDD	Wasserspiegel	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	6	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	12	Gerinne	DCA B	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	6	Gerinne	DCG A A	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert in Schacht oder Inspektionsöffnung	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00	12	Gerinne	DCG A B	Anschlussleitung (DN 300), kreisförmig, Anschluss entwässert aus Schacht oder Inspektionsöffnung	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,00			DDB A	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,50		Schachtaufbau	CED BS	Werkstoffänderung	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	0,50	12 12	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	1,00	10 3	Schachtaufbau	DBF B A	Infiltration, Tropfen-kein kontinuierliches Fließen, durch Wand oder Inspektionsöffnung	Infiltrationen im ganzen Schacht mittels Vorabdichtung und Bohrlochinjektion sanieren
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	3,30	4	Schachtaufbau	DAC B	Bruch/Einsturz (Länge 150 mm), Fehlen von Teilen	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	3,30	4	Schachtaufbau	DBB A	Anhaftende Stoffe (Stärke 1 mm), Inkrustation	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	5,00	12 12	Auflageringe	DAB B C	Rissbildung (Rissbreite 1 mm), Riss (Risslinie erkennbar), komplex (Gruppe von Rissen)	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	5,10	12	Ausgleichsring	DCM A	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	5,10	12	Schachtaufbau	DDB	Allgemeine Anmerkung	
140	Ms 68	Warburger Straße	KM	5,25	rund	1,00	1,00	0,500	17	5,25			DDB B	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende	