

Datenerfassungsblatt für Motoren und Verbraucher					Status: Ausführungsplanung							Auftraggeber: Stadt Gütersloh															Anlage: 1																						
Bauwerk: Schmutzwasser-Pumpwerk												Projekt: SW-PW Gütersloh Gewerbegebiet Flugplatz															Blatt:																						
																											Datum: 08.07.2026																						
							Bearb.:																																										
Kennzeichnung					Leistungsdaten					Antriebtyp					Antriebszusatz					Vorortsteuerstelle					Anzeigen					Messungen					Sonstiges														
Id. Nr.	Benennung	Anlagenkennzeichen (AKZ)			Leistung [kW]	Nennstrom [A]	Spannung [V]	Leistungsfaktor cos φ	Drehzahl [min-1]	Gleichzeitigkeitsfaktor	Direktantrieb	Sanftanlauf	Stern-Dreieck-Anlauf	Frequenzumrichter	2 Drehzahlen	Wendeantrieb	Leistungs-/Stromabgang	Motorvollschutz	Endlagenschalter	Drehmomentschalter	Trockenlaufschutz	Dichtigkeitsüberwachung	Bus-Schnittstelle / Bedienpanel	Not-Aus / Not-Halt	Auswahl: Ort / Fern	Reparaturschlater: 0 / 1	Start / Stop	Drehzahl	Drehrichtung	Bus-Schnittstelle / Bedienpanel	Auf / Zu	Ein/Aus	Einschaltbereit	Störung	kWh	Strom	Betriebsstunden	Drehzahl	Stellung	Notstromberechtigt	Stromanzeige Schrank	Stromanzeige Rechner	Steuerstelle Schrank	Steuerstelle PLS	Not-Aus / Not-Halt Schrank	Bemerkung			
1.	Schmutzwasserpumpe 1	P1			37,00	65,9	400	0,81	1		x							x			x	x		x	x		x				x	x		x	x		x	x		x	x								
2.	Schmutzwasserpumpe 2	P2			37,00	65,9	400	0,81	1		x							x			x	x		x	x		x				x	x		x	x		x	x		x	x								
3.	Entwässerungspumpe	P3			1,73	10,0	230	0,75	1	x								x						x	x		x				x	x		x	x		x	x		x	x								
4.	CEE-Steckdose 16A				11,09	16,0	400	1		0,5							x																																
5.	Schukosteckdose				3,68	16,0	230	1		0,5							x																																
6.	Beleuchtung Pumpwerk				0,12	0,5	230	1		0							x																																
7.	Außenbeleuchtung				0,46	2,0	230	1		1							x																																
8.	Reserve				3,68	16,0	230	1		0																																							
	Gleichzeitige Leistung Niederspannungsverteilung Pumpwerk Gütersloh			Summe	83,57	159,9																																											
Bemerkungen:																																																	