Prüfung von Gesteinskörnungen

Bestimmung des Glühverlustes gem. DIN EN 17685-1:2023-04

Roxeler Baustoffprüfstelle
Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH
Otto-Hahn-Straße 7 48161 Münster
Telefon (0 25 34) 62 00-0 Telefax (0 25 34) 62 00-32
www.roxeler.de e-mail: mail@roxeler.de

Materialherkunft:	Auf dem Düsen, Sassenberg	Projekt-Nr.:	030084-26
Art der Prüfung:	Glühverlust gemäß DIN 18128	Teilauftrag:	
Prüfgut:	Boden	Anlage:	
Entnommen von:	Hom	am:	28.05.2026
Durchgeführt von:	Tht	am:	26.10.2026

Tigel Nr.	Probenbezeichnung	Masse des leeren Tigels	Masse des Tigels mit der Probe		Glüh-rückstand	Glühverlust
		mc	getrocknet (m1)	geglüht (m2)	w_R	W_{LOI}
		[g]	[g]	[g]	[%]	[%]
1	**UP 1 P 2 0,500 - 1,250 m u. GOK**	16,7700	33,7869	32,5721	92,9	7,1
2		15,8815	34,9563	33,5392	92,6	7,4
3		14,9755	32,3773	31,1300	92,8	7,2
		Mittelwert			**92,8**	**7,2**
4	**UP 3 P 2 0,500 - 1,100 m u. GOK**	16,9634	36,4501	35,8333	96,8	3,2
5		15,0652	35,9105	35,2524	96,8	3,2
6		16,3155	36,5843	35,9366	96,8	3,2
		Mittelwert			**96,8**	**3,2**
7	**UP 4 P 2 0,600 - 0,750 m u. GOK**	15,2100	35,5232	34,6530	95,7	4,3
8		17,9751	36,6704	35,8682	95,7	4,3
9		17,8819	36,9037	36,0733	95,6	4,4
		Mittelwert			**95,7**	**4,3**
10						
11						
12						
		Mittelwert				
13						
14						
15						
		Mittelwert				
16						
17						
18						
		Mittelwert				

Bemerkungen:

erstellt am	18.01.2023	geprüft am	18.01.2023	Blatt	1 von 1
erstellt durch	Theine	geprüft durch	Hennerkes	Revision	1
Bestimmung des Glühverlustes gem. DIN EN 17685-1:2023-04					