S15205_Erweiterung Feuerwache Emsdetten

Bauzeitenplan Stand 28.04.2026

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Nachfolger	gewerke
1	**Bauzeit**	Mon 03.01.22	Don 17.06.27	1362 Tage	?		
2	**Vorbereitende Arbeiten Tiefbau**	**Mon 15.07.24**	**Fre 06.09.24**	**40 Tage**			
3	Baufeldvorbereitung	Mon 15.07.24	Fre 26.07.24	2 W		4AE	
4	ggf Bodenaustausch	Mon 15.07.24	Fre 26.07.24	2 W	3AE	5	
5	Kanal und sonstige Leitungen	Mon 29.07.24	Fre 23.08.24	4 W	4		
6	**Vorbereitende Arbeiten Hochbau**	**Mon 02.09.24**					
7	TGA - Verlegung RW-Leitung FH Bestand	Mon 02.09.24	Fre 13.09.24	2 W		8	
8	Grundleitungsanschluss RW FH Bestand	Mon 16.09.24	Fre 20.09.24	1 W	7		
9	Metallbauarbeiten Bestand	Mon 07.10.24	Fre 01.11.24	4 W		10EA-13 Tage	
10	Dachdeckerarbeiten Bestand	Mit 16.10.24	Die 05.11.24	3 W	9EA-13 Tage	11	
11	TGA - Anschluss an Sammelleitung FH	Mit 06.11.24	Mit 06.11.24	0,2 W	7;10		
12	**Ausführung Hochbau**	**Mon 03.01.22**					
13	**Gerüstarbeiten**	Mon 16.06.25	Fre 15.01.27	388 Tage			**Gerüst**
14	Aufbau Gerüst EG	Mon 16.06.25	Mon 23.06.25	5 Tage			
15	Aufbau Gerüst 1. OG	Mon 06.10.25	Don 09.10.25	4 Tage	47;71		
16	Aufbau Gerüst 1. OG über Dachterasse EG	Don 09.10.25	Fre 10.10.25	2 Tage	48AA+3 Tage		
17	Dem. Gerüst 1. OG über Dachterasse EG	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26	1 Tag	49EA+17 Tage	61	
18	2. Aufbau Gerüst 1. OG über Dachterasse EG	Don 09.04.26	Don 09.04.26	1 Tag	61		
19	Aufbau Gerüst 2. OG	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	5 Tage	49		
20	Dem. Gerüst 2. OG über Dachterasse 1.OG	Fre 24.04.26	Fre 24.04.26	1 Tag	51	62	
21	2. Aufbau Gerüst 2. OG über Dachterasse 1.OG	Don 30.04.26	Don 30.04.26	1 Tag	62		
22	Demontage Gerüst	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27	5 Tage	92AA+14 Tage	134;88	
23	**Blitzschutzarbeiten**	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage			
24	Blitzschutz und Erdungsanlage 1. Lage unter Sauberkeitsschicht	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage	36AA;35AA		Blitzschutz
25	Blitzschutz und Erdungsanlage 2. Lage in der Sohle und Streifenfundamenten	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage	36AA;35AA		Blitzschutz
26	**Rohbauarbeiten**	**Mon 16.12.24**	**Don 01.10.26**	**430 Tage**			
27	**Vorbereitung und Abbruch**	Mon 16.12.24	Mit 05.02.25	27,5 Tage			
28	Baustelleneinrichtung	Mon 16.12.24	Fre 20.12.24	5 Tage			
29	Sicherungsmaßnahmen, Baustraße	Mon 16.12.24	Die 17.12.24	2 Tage			
30	Abbruch Treppe, Vordach	Mon 16.12.24	Fre 20.12.24	5 Tage		32	
31	**Gründung**	Mon 13.01.25	Die 06.05.25	75 Tage			
32	Bodenaustausch und grob Planum	Mon 06.01.25	Fre 17.01.25	2 W	30	34;33	
33	Zeitfenster Grundsteinlegung	Fre 17.01.25	Fre 17.01.25	0 Tage	32	34	
34	Aushub, Magerbeton und Sauberkeitsschicht	Mon 20.01.25	Fre 14.02.25	20 Tage	32;33	35EA+15 Tage	
35	Streifenfundamente	Mon 10.03.25	Fre 04.04.25	20 Tage	34EA+15 Tage	37EA-10 Tage;24A/	
36	Arbeitsraumverfüllung	Mon 24.03.25	Fre 11.04.25	15 Tage	35EA-10 Tage	24AA;25AA	
37	Grundleitungen	Mon 24.03.25	Don 17.04.25	19 Tage	35EA-10 Tage	38	
38	Abnahme Grundleitungen	Die 22.04.25	Die 22.04.25	1 Tag	37	39	
39	Feinlanum und Dämmung	Mit 23.04.25	Die 06.05.25	5 Tage	38	40EA-1 Tag	
40	Betonsohle - Bewehrungsarbeiten	Die 06.05.25	Fre 16.05.25	9 Tage	39EA-1 Tag	41;43	
41	Betonkernaktierung auf oberer Bewehrung	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	5 Tage	40	42	Heizungsbau
42	Betonsohle betonieren	Die 27.05.25	Die 27.05.25	2 Tage	41	46EA+3 Tage	
43	Einzelfundamente	Mon 19.05.25	Fre 06.06.25	14 Tage	40		
44	Sockelabdichtung	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	5 Tage	46		
45	**Wände und Decken Rohbau**	Die 03.06.25	Don 01.10.26	327 Tage			
46	EG: Wände schalen, bewehren, betonieren	Die 03.06.25	Fre 18.07.25	32 Tage	42EA+3 Tage	47;44	
47	Decke über EG: Schalen, bewehren, betonieren	Mon 21.07.25	Don 02.10.25	50 Tage	46	48;61;15	
48	1. OG:Wände schalen, bewehren, betonieren	Mon 06.10.25	Mon 03.11.25	21 Tage	47	49EA-4 Tage;16AA+3 Tage	
49	Decke über 1.OG: Schalen, bewehren, betonieren	Mit 28.01.26	Fre 06.03.26	28 Tage	48EA-4 Tage	50;19;61;17EA+17 Tage	
50	2. OG: Wände schalen, bewehren, betonieren	Mon 09.03.26	Die 31.03.26	17 Tage	49	51;76	
51	2. OG: Decke schalen, bewehren, betonieren	Mit 01.04.26	Don 23.04.26	15 Tage	50	52;20;113EA+47 Tage	
52	Attika	Fre 24.04.26	Fre 08.05.26	10 Tage	51	63EA+2 Tage;57;53	
53	Verblendmauerwerk EG	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26	15 Tage	81AA+10 Tage;;	54	
54	Verblendmauerwerk 1.OG	Mon 29.06.26	Fre 07.08.26	30 Tage	81;53;82	55	
55	Verblendmauerwerk 2.OG	Mon 10.08.26	Don 03.09.26	19 Tage	81;54;82	65;56;89	
56	Verfugung	Fre 04.09.26	Don 01.10.26	20 Tage	55	65;89	
57	Umbau Bestand Fahrzeughalle	Mon 11.05.26	Mit 03.06.26	16 Tage	52;73	58	Rohbau
58	Umbau Bestand 1.OG	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26	15 Tage	57		Rohbau
59	**Dackdeckerarbeiten**	Don 02.04.26	Don 10.12.26	175 Tage			**Dachdecker**
60	Sohle abschweißen	Mon 15.06.26	Don 18.06.26	4 Tage	81EA-8 Tage;82	93;64	
61	Dampfsperre Decke über EG	Don 02.04.26	Mit 08.04.26	3 Tage	47;49;17	18	
62	Dampfsperre Decke über 1.OG	Mon 27.04.26	Mit 29.04.26	3 Tage	20	21	
63	Dampfsperre Decke über 2.OG	Mit 13.05.26	Mon 18.05.26	3 Tage	52EA+2 Tage	64	
64	Dachdämmung Dachabdichtung über 2. OG	Fre 19.06.26	Don 16.07.26	20 Tage	63;60	67AA+9 Tage	
65	Dachdämmung und Dachabdichtung über 1. OG	Fre 02.10.26	Don 29.10.26	20 Tage	55;56	66	
66	Dachdämmung und abschweißen über EG	Fre 30.10.26	Don 19.11.26	15 Tage	65	69;68EA-10 Tage	
67	Dachaufbauten TGA anarbeiten	Don 02.07.26	Die 14.07.26	9 Tage	64AA+9 Tage		
68	Fallrohre montieren	Fre 06.11.26	Don 03.12.26	20 Tage	66EA-10 Tage		
69	Attikaabdichtung und Attikaabdeckung	Fre 20.11.26	Don 10.12.26	15 Tage	66	92	
70	**Metallbauarbeiten vorbereitende Arbeiten**	Mon 30.06.25	Fre 08.05.26	209 Tage			
71	Stahlträger Gerüst einbauen	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	10 Tage		15	
72	Fenster im Bestand demontieren	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	10 Tage		73	
73	4 Stahlstützen einkürzen D/2 und D/8-9	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	9 Tage	72	57	
74	**Metallbauarbeiten Fenster und Türen**	Mon 05.01.26	Fre 18.09.26	179 Tage			**Metallbau F + T**
75	Technische Klärung	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	10 Tage		77;79	Metallbau Alu
76	Aufmaß	Mit 01.04.26	Don 02.04.26	2 Tage	50	77EA-5 Tage;80	Metallbau Alu
77	Werkplanung	Fre 27.03.26	Mon 20.04.26	15 Tage	76EA-5 Tage;75	78	Metallbau Alu
78	Prüfung Werkplanung	Die 21.04.26	Mon 27.04.26	5 Tage	77	80EA+5 Tage	Metallbau Alu
79	Materialbestellung	Mon 19.01.26	Fre 20.02.26	25 Tage	75	80	Metallbau Alu
80	Fertigung	Mit 06.05.26	Fre 12.06.26	25 Tage	79;76;78EA+5 T	81AA+10 Tage;82A	Metallbau Alu
81	Fenster, Außentüren Alu	Don 21.05.26	Mit 24.06.26	23 Tage	80AA+10 Tage	53AA+10 Tage;60E	Metallbau Alu
82	Pfosten-Riegel-Fassade Treppenhaus	Don 21.05.26	Don 18.06.26	19 Tage	80AA+10 Tage	53AA+10 Tage;60E	Metallbau Alu
83	Stahlblechtüren T30, T90 etc.	Don 25.06.26	Mit 15.07.26	15 Tage	80;81	98;100;99	Metallbau Alu
84	Inventürelemente Alu	Mon 17.08.26	Fre 18.09.26	25 Tage	106EA-10 Tage	103EA-5 Tage	Metallbau Alu
85	**Toranlage Werkstatt**	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26	5 Tage	100EA-5 Tage	111EA+5 Tage	Toranlage
86	**Stahlbau- und Schlosserarbeiten**	Mon 31.08.26	Fre 19.02.27	117 Tage			**Stahlbau**
87	Treppengeländer Treppenhaus	Mon 31.08.26	Fre 18.09.26	15 Tage	100	102	
88	Stahlbau, Außentreppe	Mon 18.01.27	Fre 19.02.27	24 Tage	22		
89	**Fassadenbau**	Mon 05.10.26	Fre 13.11.26	30 Tage	81;55;56		Fassadenbau
90	**Technische Gebäudeausrüstung**	Mon 11.05.26	Die 09.03.27	206 Tage			**TGA**
91	Blitzschutz-Ableitungen in Kerndämmung	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	1 W	52	53	
92	Blitzschutzarbeiten Dach	Fre 11.12.26	Die 09.03.27	11 W	69	22AA+14 Tage	
93	Vorinstallation SAN RLT ELT HEI	Mon 22.06.26	Fre 18.12.26	26 W	81EA-3 Tage;60	98AA+20 Tage;100	
94	Installation Fußbodenheizung	Mon 28.09.26	Fre 06.11.26	6 W	102AA+5 Tage		
95	Endmontage TGA inkl. PV-Anlage	Mit 06.01.27	Mit 03.03.27	8 W	118EA-10 Tage;		
96	**Ausbau**	Mon 06.07.26	Mit 26.05.27	221 Tage			
97	**Innenputzarbeiten**	Mon 20.07.26	Fre 28.08.26	30 Tage			
98	Innenputz 2.OG	Mon 20.07.26	Die 28.07.26	7 Tage	81;93AA+20 Tage	102;106EA+3 Tage;	
99	Innenputz 1.OG	Mit 29.07.26	Fre 14.08.26	13 Tage	81;93AA+23 Tage	103;108;100;107	
100	Innenputz EG	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26	10 Tage	81;93AA+23 Tage	111AA+13 Tage;104	
101	**Estricharbeiten**	Mon 21.09.26	Fre 20.11.26	45 Tage			
102	Estricharbeiten 2.OG	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	15 Tage	98;106EA+10 Tage	123EA+40 Tage;10	
103	Estricharbeiten 1.OG	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26	20 Tage	102EA-5 Tage;1	104EA-5 Tage;110E	
104	Estricharbeiten EG	Fre 26.10.26	Fre 20.11.26	20 Tage	103EA-5 Tage;1	120EA+20 Tage;12	
105	**Trockenbauarbeiten**	Mon 03.08.26	Die 12.01.27	110 Tage			
106	GK-Wände und Vorwandmontage 2.OG	Mon 03.08.26	Fre 28.08.26	20 Tage	98EA+3 Tage	102EA+10 Tage;10	
107	GK-Wände und Vorwandmontage 1.OG	Mon 17.08.26	Don 24.09.26	29 Tage	106AA+10 Tage	103;108EA-15 Tage	
108	GK-Wände und Vorwandmontage EG	Mon 07.09.26	Fre 23.10.26	35 Tage	98;107EA-15 Ta	109EA-15 Tage;104	
109	Abhangdecken 2.OG	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	20 Tage	108EA-15 Tage;	128;129;110;125EA	
110	Abhangdecken 1.OG	Mon 30.11.26	Die 12.01.27	25 Tage	109;107;103EA+	128;129;130EA+20	
111	**Rüttelklinker**	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26	1 W	85EA+5 Tage;10		
112	**Aufzug**	Mon 06.07.26	Fre 18.12.26	120 Tage			
113	Werkplanung Aufzug	Mon 06.07.26	Fre 31.07.26	4 W	51EA+47 Tage	114	
114	Prüfung Werkplanung	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26	2 W	113	115	
115	Bestellung und Werksproduktion	Mon 17.08.26	Fre 20.11.26	14 W	114		
116	Montage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26	4 W	104EA+1 Tag		
117	**Fliesenarbeiten**	Mon 09.11.26	Mit 10.02.27	60 Tage			
118	Fliesenarbeiten 2.OG	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	10 Tage	102EA+20 Tage	95EA-10 Tage;123E	
119	Fliesenarbeiten 1.OG	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26	20 Tage	103EA+15 Tage	95EA-10 Tage	
120	Fliesenarbeiten EG	Mon 21.12.26	Die 26.01.27	20 Tage	104EA+20 Tage	95EA-15 Tage;130	
121	Fliesenarbeiten Treppenhaus	Mit 13.01.27	Mit 10.02.27	20 Tage	102;104EA+30 T		
122	**Bodenbelagsarbeiten**	Mon 23.11.26	Mon 08.03.27	68 Tage			
123	Bodenbelagsarbeiten 2.OG	Mon 21.12.26	Die 12.01.27	10 Tage	102EA+40 Tage	124	
124	Bodenbelagsarbeiten 1.OG	Mit 13.01.27	Mit 10.02.27	20 Tage	103EA+35 Tage	128EA+10 Tage	
125	**Malerarbeiten**	**Mon 23.11.26**	**Mon 08.03.27**	**68 Tage**	109EA-5 Tage	128;129EA+5 Tage;	
126	**Tischlerarbeiten**	Mon 23.11.26	Mon 12.04.27	91 Tage			
127	UK Mobiltrennwand in Abhangdecke	Mon 23.11.26	Fre 11.12.26	15 Tage	103EA+15 Tage	131	
128	Montage Mobiltrennwände	Die 09.03.27	Don 08.04.27	21 Tage	109;125;110;12	131	
129	Innentüren	Die 16.03.27	Mon 12.04.27	18 Tage	109;125EA+5 Ta	131	
130	**WC-Trennwände**	Die 09.03.27	Mon 22.03.27	10 Tage	125;110EA+20	131	
131	**Schliessanlage**	Die 13.04.27	Mon 19.04.27	1 W	128;127;129;13	132	
132	**Bauschluss reinigung**	Die 20.04.27	Mon 26.04.27	1 W	131	133	
133	Einbaumöbel, Küche etc. bauseits	Die 27.04.27	Mit 26.05.27	4 W	132		
134	**Außenanlagen**	Mon 18.01.27	Don 10.06.27	98 Tage	22	136EA+4 Tage	
135	Mangelbeseitigung und Abnahmen	Die 09.03.27	Mon 14.06.27	13 W	125	136EA+3 Tage	
136	**Übergabe und Inbetriebnahme**	**Don 17.06.27**	**Don 17.06.27**	**0 W**	135EA+3 Tage;		

LP 1-7: Planer | LP 8: Ausführung | LP 4: Genehmigungsphase | LP 8: Ausführung | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | LP 8 TGA GEWERK

\\storage-server\s\52h\S15205_Erweiterung_des_Schwarz-Weiß-Bereichs_Feuerwache_Stadt_Emsdetten\06_Projekt\03_Termine\02_Bauzeitenplan\260428_S15205_Bauzeitenplan.mpp