Projekt: Sanierung und Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Schule und Errichtung einer Zweifeldsporthalle, Stadt Emsdetten
Projektnr.: 22021

Rahmenterminplan

bauwerkwettringen

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgesch	Vorgän
1					0%	
2	**Leistungsphase 8**	**747 Tage**	**Mon 01.09.25**	**Mit 23.08.28**	**20%**	
3	Baubeginn	0 Tage	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25	0%	
4	**002 Baustelleneinrichtung**	580 Tage	Mon 01.09.25	Fre 07.04.28	55%	
5	**003 Abbruch- und Erdarbeiten (Gebäude)**	40 Tage	Mon 08.09.25	Fre 12.12.25	100%	
6	**004 Rohbauarbeiten (Kellersanierung)**	20 Tage	Mon 29.09.25	Fre 24.10.25	100%	
7	**006 Abbrucharbeiten (Freianlagen)**	30 Tage	Mon 13.10.25	Fre 21.11.25	100%	
8	**007 Rohbauarbeiten**	271 Tage	Mon 05.01.26	Mon 01.02.27	78%	
9	Bauteil 3 - Sporthalle	200 Tage	Mon 05.01.26	Fre 09.10.26	90%	
10	Bauteil 1 - Rohbau Schule	245 Tage	Mon 05.01.26	Fre 11.12.26	72%	
11	Bauteil 2 - Aula	220 Tage	Mon 05.01.26	Fre 06.11.26	90%	
12	Rohbau Fassade	50 Tage	Die 10.11.26	Mon 01.02.27	0%	
13	**005 Blitzschutz und Erdung**	415 Tage	Mon 29.09.25	Fre 28.05.27	41%	
14	Erdungsarbeiten	25 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.04.26	90%	
15	Blitzschutzarbeiten	30 Tage	Mon 12.10.26	Fre 28.05.27	0%	
16	**008 Gerüstarbeiten**	250 Tage	Mon 04.05.26	Fre 30.04.27	50%	
17	**010 Zimmerer- und Holzbauarbeiten**	245 Tage	Mon 08.06.26	Fre 28.05.27	53%	
18	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26	95%	
19	Zimmerer- und Holzbauarbeiten Bauteil 2 - Aula	10 Tage	Mon 19.10.26	Fre 30.10.26	95%	11EA+
20	Zimmerer- und Holzbauarbeiten Bauteil 3 - Sporthalle	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26	0%	19
21	Fassadenarbeiten	30 Tage	Mon 19.04.27	Fre 28.05.27	0%	31
22	**011 Dachdeckerarbeiten**	180 Tage	Mon 10.08.26	Fre 30.04.27	**0%**	
23	Bauteil 2 Aula	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	0%	19
24	Bauteil 2 Restbereich	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27	0%	19
25	Bauteil 3 Sporthalle	20 Tage	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	0%	23;20;
26	Bauteil 1 Schule	40 Tage	Mon 07.12.26	Fre 12.02.27	0%	25
27	Bodenplatte abkleben	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	0%	26
28	Gründach	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27	0%	26
29	Attika Sporthalle nach Montage Fenster	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	0%	34
30	**023 PV-Anlagen**	20 Tage	Mon 15.03.27	Fre 09.04.27	0%	
31	**012 Fensterarbeiten**	90 Tage	Mon 21.09.26	Fre 05.02.27	0%	
32	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 21.09.26	Fre 18.12.26	0%	
33	Fensteraufmaß	5 Tage	Mon 02.11.26	Fre 06.11.26	0%	
34	Fensterarbeiten	60 Tage	Mon 02.11.26	Fre 05.02.27	0%	
35	**013 Malerarbeiten (Technikflächen)**	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26	0%	
36	**009 Elektroarbeiten**	485 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.03.28	0%	
37	Elektro Rohinstallation	150 Tage	Mon 13.04.26	Fre 02.04.27	0%	
38	Elektro Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	0%	
39	Elektro Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	0%	
40	**019 Heizungsarbeiten**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	0%	
41	Heizung Rohinstallation	150 Tage	Mon 16.11.26	Fre 03.09.27	0%	
42	Heizung Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	0%	
43	Heizung Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	0%	
44	**020 Sanitärarbeiten**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	0%	
45	Sanitär Rohinstallation	90 Tage	Mon 16.11.26	Fre 02.04.27	0%	
46	Sanitär Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	0%	
47	Sanitär Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	0%	
48	**021 Lüftungsarbeiten**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	0%	
49	Lüftung Rohinstallation	90 Tage	Mon 16.11.26	Fre 02.04.27	0%	
50	Lüftung Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	0%	
51	Lüftung Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	0%	
52	**022 Gebäudeautomation**	330 Tage	Mon 16.11.26	Fre 17.03.28	0%	
53	Gebäudeautomation Rohinstallation	90 Tage	Mon 16.11.26	Fre 02.04.27	0%	
54	Gebäudeautomation Deckeninstallation	60 Tage	Mon 06.09.27	Fre 26.11.27	0%	
55	Gebäudeautomation Feininstallation	70 Tage	Mon 29.11.27	Fre 17.03.28	0%	
56	**016 Trockenbauarbeiten**	260 Tage	Mon 16.11.26	Fre 26.11.27	0%	
57	**014 Innentüren**	340 Tage	Mon 12.10.26	Fre 25.02.28	0%	
58	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 12.10.26	Fre 22.01.27	0%	
59	Stahlblechtüren + Zargen	30 Tage	Mon 25.01.27	Fre 21.01.28	0%	
60	Holztürblätter	25 Tage	Mon 24.01.28	Fre 25.02.28	0%	
61	**015 Schlosserarbeiten**	70 Tage	Mon 26.10.26	Fre 12.02.27	0%	
62	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 26.10.26	Fre 05.02.27	0%	
63	Schlosserarbeiten	50 Tage	Mon 23.11.26	Fre 12.02.27	0%	
64	**017 Metallbauarbeiten**	85 Tage	Mon 23.11.26	Fre 02.04.27	0%	
65	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 23.11.26	Fre 05.03.27	0%	
66	Metallbauarbeiten	20 Tage	Mon 08.03.27	Fre 02.04.27	0%	
67	**029 Innenputzarbeiten**	50 Tage	Mon 05.04.27	Fre 11.06.27	0%	
68	**030 Estricharbeiten**	60 Tage	Mon 31.05.27	Fre 20.08.27	0%	
69	**028 Förderanlagen**	150 Tage	Mon 15.02.27	Fre 10.09.27	0%	
70	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	130 Tage	Mon 15.02.27	Fre 13.08.27	0%	
71	Förderanlagen	20 Tage	Mon 16.08.27	Fre 10.09.27	0%	
72	**031 Fliesenarbeiten**	40 Tage	Mon 02.08.27	Fre 24.09.27	0%	
73	**033 Zwischen- und Grundreinigung**	155 Tage	Mon 13.09.27	Fre 28.04.28	0%	
74	Zwischenreinigung	10 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27	0%	
75	Grundreinigung	20 Tage	Mon 03.04.28	Fre 28.04.28	0%	
76	**034 Malerarbeiten**	60 Tage	Mon 13.09.27	Fre 03.12.27	0%	
77	**036 Bodenbelagsarbeiten**	45 Tage	Mon 08.11.27	Fre 21.01.28	0%	
78	**018 Tore/Türen im Sporthallenbereich**	260 Tage	Mon 16.11.26	Fre 26.11.27	0%	
79	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	240 Tage	Mon 16.11.26	Fre 29.10.27	0%	
80	Tore/Türen im Sporthallenbereich	20 Tage	Mon 01.11.27	Fre 26.11.27	0%	
81	**026 Sportboden**	220 Tage	Mon 15.03.27	Fre 28.01.28	0%	
82	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.11.27	0%	
83	Sportboden	35 Tage	Mon 29.11.27	Fre 28.01.28	0%	
84	**027 Prallschutzverkleidung**	205 Tage	Mon 03.05.27	Fre 25.02.28	0%	
85	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 03.05.27	Fre 28.01.28	0%	
86	Prallschutzverkleidung	20 Tage	Mon 31.01.28	Fre 25.02.28	0%	
87	**024 Hallentrennvorhang**	295 Tage	Mon 18.01.27	Fre 17.03.28	0%	
88	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 18.01.27	Fre 01.10.27	0%	
89	Hallentrennvorhang Rohinstallation	20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27	0%	
90	Hallentrennvorhang	20 Tage	Mon 21.02.28	Fre 17.03.28	0%	
91	**025 Sportgeräte (festeingebaut)**	305 Tage	Mon 18.01.27	Fre 31.03.28	0%	
92	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	185 Tage	Mon 18.01.27	Fre 01.10.27	0%	
93	Sportgeräte Rohinstallation	20 Tage	Mon 04.10.27	Fre 29.10.27	0%	
94	Sportgeräte (festeingebaut)	20 Tage	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28	0%	
95	**035 Tischlerarbeiten**	125 Tage	Mon 27.09.27	Fre 31.03.28	0%	
96	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 27.09.27	Fre 07.01.28	0%	
97	Tischlerarbeiten	60 Tage	Mon 10.01.28	Fre 31.03.28	0%	
98	Küchentechnik	20 Tage	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28	0%	
99	**037 Schließanlage**	85 Tage	Mon 22.11.27	Fre 31.03.28	0%	
100	Werkplanung / Arbeitsvorbereitung	65 Tage	Mon 22.11.27	Fre 03.03.28	0%	
101	Schließanlage	20 Tage	Mon 06.03.28	Fre 31.03.28	0%	
102	**032 Galabauarbeiten (Freianlagen)**	170 Tage	Mon 26.07.27	Fre 31.03.28	0%	
103	Abnahmen, Nacharbeiten	20 Tage	Mon 03.04.28	Fre 28.04.28	0%	
104	Baufertigstellung	0 Tage	Fre 28.04.28	Fre 28.04.28	0%	
105					0%	
106	Einrichtung Nutzer	45 Tage	Mon 01.05.28	Fre 30.06.28	0%	
107	Erster Schultag (2028/2029)	0 Tage	Mit 23.08.28	Mit 23.08.28	0%	

