S15205_Erweiterung Feuerwache Emsdetten

Bauzeitenplan Stand 10.06.2026

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
1	**Bauzeit**	Mon 03.01.22	Mit 21.07.27	1386 Tage	?	
2	**Vorbereitende Arbeiten Tiefbau**	**Mon 15.07.24**	**Fre 06.09.24**	**40 Tage**		
3	Baufeldvorbereitung	Mon 15.07.24	Fre 26.07.24	2 W		4AE
4	ggf Bodenaustausch	Mon 15.07.24	Fre 26.07.24	2 W	3AE	5
5	Kanal und sonstige Leitungen	Mon 29.07.24	Fre 23.08.24	4 W	4	
6	**Vorbereitende Arbeiten Hochbau**	**Mon 02.09.24**				
7	TGA - Verlegung RW-Leitung FH Bestand	Mon 02.09.24	Fre 13.09.24	2 W		8
8	Grundleitungsanschluss RW FH Bestand	Mon 16.09.24	Fre 20.09.24	1 W	7	
9	Metallbauarbeiten Bestand	Mon 07.10.24	Fre 01.11.24	4 W		10EA-13 Tage
10	Dachdeckerarbeiten Bestand	Mit 16.10.24	Die 05.11.24	3 W	9EA-13 Tage	11
11	TGA - Anschluss an Sammelleitung FH	Mit 06.11.24	Mit 06.11.24	0,2 W	?	10
12	**Ausführung Hochbau**	**Mon 03.01.22**				
13	**Gerüstarbeiten**	Mon 16.06.25	Fre 08.01.27	383 Tage		
14	Aufbau Gerüst EG	Mon 16.06.25	Mon 23.06.25	5 Tage		
15	Aufbau Gerüst 1. OG	Mon 06.10.25	Don 09.10.25	4 Tage	43;68	
16	Aufbau Gerüst 1. OG über Dachterasse EG	Don 09.10.25	Fre 10.10.25	2 Tage	44AA+3 Tage	
17	Aufbau Gerüst 2. OG	Mon 09.03.26	Fre 13.03.26	5 Tage	45	
18	Demontage Gerüst	Mon 04.01.27	Fre 08.01.27	5 Tage	89AA+18 Tage	131;85
19	**Blitzschutzarbeiten**	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage		
20	Blitzschutz und Erdungsanlage 1. Lage unter Sauberkeitsschicht	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage	32AA;31AA	
21	Blitzschutz und Erdungsanlage 2. Lage in der Sohle und Streifenfundamenten	Mon 24.03.25	Die 27.05.25	40 Tage	32AA;31AA	
22	**Rohbauarbeiten**	**Mon 16.12.24**	**Fre 23.10.26**	**446 Tage**		
23	**Vorbereitung und Abbruch**	Mon 16.12.24	Mit 05.02.25	27,5 Tage		
24	Baustelleneinrichtung	Mon 16.12.24	Fre 20.12.24	5 Tage		
25	Sicherungsmaßnahmen, Baustraße	Mon 16.12.24	Die 17.12.24	2 Tage		
26	Abbruch Treppe, Vordach	Mon 16.12.24	Fre 20.12.24	5 Tage		28
27	**Gründung**	Mon 13.01.25	Die 06.05.25	75 Tage		
28	Bodenaustausch und grob Planum	Mon 06.01.25	Fre 17.01.25	2 W	26	30;29
29	Zeitfenster Grundsteinlegung	Fre 17.01.25	Fre 17.01.25	0 Tage	28	30
30	Aushub, Magerbeton und Sauberkeitsschicht	Mon 20.01.25	Fre 14.02.25	20 Tage	28;29	31EA+15 Tage
31	Streifenfundamente	Mon 10.03.25	Fre 04.04.25	20 Tage	30EA+15 Tage	33EA-10 Tage;20A
32	Arbeitsraumverfüllung	Mon 24.03.25	Fre 11.04.25	15 Tage	31EA-10 Tage	20AA;21AA
33	Grundleitungen	Mon 24.03.25	Don 17.04.25	19 Tage	31EA-10 Tage	34
34	Abnahme Grundleitungen	Die 22.04.25	Die 22.04.25	1 Tag	33	35
35	Feinlanum und Dämmung	Mit 23.04.25	Die 06.05.25	5 Tage	34	36EA-1 Tag
36	Betonsohle - Bewehrungsarbeiten	Die 06.05.25	Fre 16.05.25	9 Tage	35EA-1 Tag	37;39
37	Betonkernaktierung auf oberer Bewehrung	Mon 19.05.25	Fre 23.05.25	5 Tage	36	38
38	Betonsohle betonieren	Mon 26.05.25	Die 27.05.25	2 Tage	37	42EA+3 Tage
39	Einzelfundamente	Mon 19.05.25	Fre 06.06.25	14 Tage	36	
40	Sockelabdichtung	Mon 21.07.25	Fre 25.07.25	5 Tage	42	
41	**Wände und Decken Rohbau**	Die 03.06.25	Fre 23.10.26	343 Tage		
42	EG: Wände schalen, bewehren, betonieren	Die 03.06.25	Fre 18.07.25	32 Tage	38EA+3 Tage	43;40
43	Decke über EG: Schalen, bewehren, betonieren	Mon 21.07.25	Don 02.10.25	50 Tage	42	44;57;15
44	1. OG:Wände schalen, bewehren, betonieren	Mon 06.10.25	Mon 03.11.25	21 Tage	43	45EA-4 Tage;16AA+3 Tage
45	Decke über 1.OG: Schalen, bewehren, betonieren	Mit 28.01.26	Fre 06.03.26	28 Tage	44EA-4 Tage	46;17;57
46	2. OG: Wände schalen, bewehren, betonieren	Mon 09.03.26	Die 31.03.26	17 Tage	45	47;73
47	2. OG: Decke schalen, bewehren, betonieren	Mit 01.04.26	Don 23.04.26	15 Tage	46	48
48	Attika	Fre 24.04.26	Fre 08.05.26	10 Tage	47	59EA+2 Tage;53;45
49	Verblendmauerwerk EG	Die 30.06.26	Mon 20.07.26	15 Tage	78AA+10 Tage;	50
50	Verblendmauerwerk 1.OG	Die 21.07.26	Mon 31.08.26	30 Tage	78;49;79	51
51	Verblendmauerwerk 2.OG	Die 01.09.26	Fre 25.09.26	19 Tage	78;50;79	52;86
52	Verfugung	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26	20 Tage	51	86;66
53	Umbau Bestand Fahrzeughalle	Mon 11.05.26	Mit 03.06.26	16 Tage	48;70	54
54	Umbau Bestand 1.OG	Mon 08.06.26	Fre 26.06.26	15 Tage	53	
55	**Dackdeckerarbeiten**	Mon 08.06.26	Fre 27.11.26	125 Tage		
56	Sohle abschweißen	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26	5 Tage	78EA-5 Tage;79	90
57	Dampfsperre Decke über EG	Mon 15.06.26	Mit 17.06.26	3 Tage	43;45	58
58	Dampfsperre Decke über 1.OG	Don 18.06.26	Die 23.06.26	4 Tage	57	59
59	Dampfsperre Decke über 2.OG	Mit 24.06.26	Fre 26.06.26	3 Tage	48EA+2 Tage;58	
60	Freigabe Gefälleplanung	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26	5 Tage		61EA+30 Tage
61	Dachdämmung Dachabdichtung über 2. OG	Mon 27.07.26	Fre 21.08.26	20 Tage	60EA+30 Tage	64AA+9 Tage;62EA
62	Dachdämmung und Dachabdichtung über 1. OG	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26	20 Tage	61EA+10 Tage	63EA+10 Tage
63	Dachdämmung und Dachabdichtung über EG	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26	15 Tage	62EA+10 Tage	66;65EA-10 Tage
64	Dachaufbauten TGA anarbeiten	Fre 07.08.26	Mit 19.08.26	9 Tage	61AA+9 Tage	
65	Fallrohre montieren	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	20 Tage	63EA-10 Tage	
66	Attikaabdichtung und Attikaabdeckung	Mon 09.11.26	Fre 27.11.26	15 Tage	63;52	89
67	**Metallbauarbeiten vorbereitende Arbeiten**	Mon 30.06.25	Fre 08.05.26	209 Tage		
68	Stahlträger Gerüst einbauen	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25	10 Tage		15
69	Fenster im Bestand demontieren	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26	10 Tage		70
70	4 Stahlstützen einkürzen D/2 und D/8-9	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26	9 Tage	69	53
71	**Metallbauarbeiten Fenster und Türen**	Mon 05.01.26	Fre 09.10.26	194 Tage		
72	Technische Klärung	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	10 Tage		74;76
73	Aufmaß	Mit 01.04.26	Don 02.04.26	2 Tage	46	74EA-5 Tage;77
74	Werkplanung	Fre 27.03.26	Mon 20.04.26	15 Tage	73EA-5 Tage;72	75
75	Prüfung Werkplanung	Die 21.04.26	Mon 27.04.26	5 Tage	74	77EA+5 Tage
76	Materialbestellung	Mon 19.01.26	Fre 20.02.26	25 Tage	72	77
77	Fertigung	Mit 06.05.26	Fre 12.06.26	25 Tage	76;73;75EA+5 T	78AA+26 Tage;79A
78	Fenster, Außentüren Alu	Die 16.06.26	Fre 10.07.26	19 Tage	77AA+26 Tage	49AA+10 Tage;56E
79	Pfosten-Riegel-Fassade Treppenhaus	Don 21.05.26	Don 18.06.26	19 Tage	77AA+10 Tage	49AA+10 Tage;56E
80	Stahlblechtüren T30, T90 etc.	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26	15 Tage	77;78	95;97;96
81	Innentürelemente Alu	Mon 07.09.26	Fre 09.10.26	25 Tage	103EA-10 Tage	100EA-5 Tage
82	**Toranlage Werkstatt**	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26	5 Tage	97EA-5 Tage	108EA+5 Tage
83	**Stahlbau- und Schlosserarbeiten**	Mon 21.09.26	Fre 12.02.27	97 Tage		
84	Treppengeländer Treppenhaus	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26	15 Tage	97	99
85	Stahlbau, Außentreppe	Mon 11.01.27	Fre 12.02.27	24 Tage	18	
86	**Fassadenbau**	Mon 26.10.26	Fre 04.12.26	30 Tage	78;51;52	
87	**Technische Gebäudeausrüstung**	Mon 11.05.26	Mit 31.03.27	220 Tage		
88	Blitzschutz-Ableitungen in Kerndämmung	Mon 11.05.26	Mon 18.05.26	1 W	48	49
89	Blitzschutzarbeiten Dach	Mon 30.11.26	Mit 24.02.27	11 W	66	18AA+18 Tage
90	Vorinstallation SAN RLT ELT HEI	Mon 13.07.26	Die 19.01.27	26 W	78;56	95AA+20 Tage;97A
91	Installation Fußbodenheizung	Mon 19.10.26	Fre 27.11.26	6 W	99AA+5 Tage	
92	Endmontage TGA inkl. PV-Anlage	Mon 01.02.27	Mit 31.03.27	8 W	115EA-10 Tage;	
93	**Ausbau**	Mon 10.08.26	Mit 07.07.27	225 Tage		
94	**Innenputzarbeiten**	Mon 10.08.26	Fre 18.09.26	30 Tage		
95	Innenputz 2.OG	Mon 10.08.26	Die 18.08.26	7 Tage	78;90AA+20 Ta	99;103EA+3 Tage;1
96	Innenputz 1.OG	Mit 19.08.26	Fre 04.09.26	13 Tage	78;90AA+23 Ta	100;105;97;104
97	Innenputz EG	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26	10 Tage	78;90AA+23 Ta	108AA+13 Tage;10
98	**Estricharbeiten**	Mon 12.10.26	Fre 11.12.26	45 Tage		
99	Estricharbeiten 2.OG	Mon 12.10.26	Fre 30.10.26	15 Tage	95;103EA+10 Ta	120EA+45 Tage;10
100	Estricharbeiten 1.OG	Mon 26.10.26	Fre 20.11.26	20 Tage	99EA-5 Tage;10	101EA-5 Tage;107E
101	Estricharbeiten EG	Mon 16.11.26	Fre 11.12.26	20 Tage	100EA-5 Tage;1	117EA+23 Tage;11
102	**Trockenbauarbeiten**	Mon 24.08.26	Die 09.02.27	114 Tage		
103	GK-Wände und Vorwandmontage 2.OG	Mon 24.08.26	Fre 18.09.26	20 Tage	95EA+3 Tage	99EA+10 Tage;104,
104	GK-Wände und Vorwandmontage 1.OG	Mon 07.09.26	Don 15.10.26	29 Tage	103AA+10 Tage	100;105EA-15 Tage
105	GK-Wände und Vorwandmontage EG	Mon 28.09.26	Fre 13.11.26	35 Tage	95;104EA-15 Ta	106EA-15 Tage;101
106	Abhangdecken 2.OG	Mon 30.11.26	Mon 04.01.27	19 Tage	105EA-15 Tage;	107;122EA-5 Tage
107	Abhangdecken 1.OG	Die 05.01.27	Die 09.02.27	25 Tage	106;104;100EA+	125;127EA+20 Tage
108	**Rüttelklinker**	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26	1 W	82EA+5 Tage;97	
109	**Aufzug**	Mon 17.08.26	Mit 10.02.27	120 Tage		
110	Werkplanung Aufzug	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26	4 W		111
111	Prüfung Werkplanung	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26	2 W	110	112
112	Bestellung und Werksproduktion	Mon 28.09.26	Die 12.01.27	14 W	111	113
113	Montage	Mit 13.01.27	Mit 10.02.27	4 W	101EA+15 Tage	118
114	**Fliesenarbeiten**	Mon 14.12.26	Mit 10.03.27	55 Tage		
115	Fliesenarbeiten 2.OG	Mon 14.12.26	Die 05.01.27	10 Tage	99EA+30 Tage	92EA-10 Tage;120E
116	Fliesenarbeiten 1.OG	Mon 04.01.27	Fre 29.01.27	20 Tage	100EA+23 Tage	92EA-10 Tage;121E
117	Fliesenarbeiten EG	Mon 25.01.27	Mon 22.02.27	20 Tage	101EA+23 Tage	92EA-15 Tage;127
118	Fliesenarbeiten Treppenhaus	Don 11.02.27	Mit 10.03.27	20 Tage	99;101EA+30 Ta	
119	**Bodenbelagsarbeiten**	Fre 18.12.26	Fre 09.04.27	71 Tage		
120	Bodenbelagsarbeiten 2.OG	Mit 27.01.27	Fre 12.02.27	12 Tage	99EA+45 Tage;	121
121	Bodenbelagsarbeiten 1.OG	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27	20 Tage	100EA+40 Tage	125EA+10 Tage
122	**Malerarbeiten**	**Fre 18.12.26**	**Fre 09.04.27**	**71 Tage**	106EA-5 Tage	125;126EA+10 Tage
123	**Tischlerarbeiten**	Mon 14.12.26	Fre 21.05.27	103 Tage		
124	UK Mobiltrennwand in Abhangdecke	Mon 14.12.26	Die 12.01.27	15 Tage	100EA+15 Tage	128
125	Montage Mobiltrennwände	Mon 12.04.27	Don 13.05.27	23 Tage	122;107;121EA+	128
126	Innentüren	Mon 26.04.27	Fre 21.05.27	18 Tage	122EA+10 Tage	128
127	**WC-Trennwände**	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27	10 Tage	122;107EA+20	128
128	**Schliessanlage**	Mon 24.05.27	Die 01.06.27	6 Tage	125;124;126;12	129
129	**Bauschlussreinigung**	Mit 02.06.27	Mit 09.06.27	6 Tage	128	130
130	Einbaumöbel, Küche etc. bauseits	Don 10.06.27	Mit 07.07.27	4 W	129	
131	**Außenanlagen**	Mon 11.01.27	Fre 18.06.27	109 Tage	18	133EA+4 Tage
132	Mangelbeseitigung und Abnahmen	Mon 12.04.27	Fre 16.07.27	67 Tage	122	133EA+3 Tage
133	**Übergabe und Inbetriebnahme**	**Mit 21.07.27**	**Mit 21.07.27**	**0 W**	132EA+3 Tage;	



LP 1-7: Planer | LP 8: Ausführung | LP 4: Genehmigungsphase | LP 8: Ausführung | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | LP 8 TGA GEWERK

\\storage-server\s\52h\S15205_Erweiterung_des_Schwarz-Weiß-Bereichs_Feuerwache_Stadt_Emsdetten\06_Projekt\03_Termine\02_Bauzeitenplan\260610_S15205_Bauzeitenplan.mpp