Nr.		Vorgangsn	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1			**LP1-5-Planung**	**422 Tage?**	**Fre 13.09.24**	**Mon 27.04.26**
2			**LP6-7-Vergabe**	**335 Tage**	**Mon 27.10.25**	**Don 04.02.27**
3			**LP 5-8 Bauausführung**	**537 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Mon 27.03.28**
4			**Bauvorbereitung**	**135 Tage**	**Mon 09.03.26**	**Fre 11.09.26**
5			Baubeginn Rückbau	1 Tag	Mon 09.03.26	Mon 09.03.26
6			Rückbau	14 Wochen	Die 10.03.26	Mon 15.06.26
7			Ausbau Kunstglasfenster	2 Wochen	Die 28.07.26	Mon 10.08.26
8			Aufbau Baustelleneinrichtung	3 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 11.09.26
9			**Bauarbeiten Rohbau + Hülle**	**202 Tage**	**Fre 25.09.26**	**Fre 02.07.27**
10			Baubeginn Hochbau (Rohbauarbeiten)	1 Tag	Fre 25.09.26	Fre 25.09.26
11			Rohbau: Erdarbeiten und Gründung	12 Wochen	Die 29.09.26	Fre 18.12.26
12			TGA Blitzschutz (Fundamenterder)	2 Wochen	Mit 28.10.26	Mon 09.11.26
13			Rohbau: Mauerwerksarbeiten Bestand	12 Wochen	Mon 23.11.26	Fre 12.02.27
14			Arbeitsvorbereitung + Vorfertigung Holzbau	14 Wochen	Die 13.10.26	Fre 15.01.27
15			Holzbau: Tragwerk (Stützen, Holzbalkendecke, Holzsparrendach) 2,7 Monate	12 Wochen	Mon 21.12.26	Fre 12.03.27
16			Holzbau: Abbruch Bestanddach	4 Wochen	Mon 15.02.27	Fre 12.03.27
17			Holzbau: Bestandswände + Fassadenbekleidung	12 Wochen	Mon 15.02.27	Fre 07.05.27
18			Dachdeckung	12 Wochen	Mon 15.02.27	Fre 07.05.27
19			Fenster und Außentüren Vorfertigung	12 Wochen	Mon 21.12.26	Mon 15.03.27
20			Fenster und Außentüren	12 Wochen	Mon 15.03.27	Fre 04.06.27
21			Metallbauarbeiten Außentreppe Vorfertigung	8 Wochen	Mon 12.04.27	Mon 07.06.27
22			Metallbauarbeiten Außentreppen	4 Wochen	Mon 07.06.27	Fre 02.07.27
23			Sonnenschutz	4 Wochen	Mon 07.06.27	Fre 02.07.27
24			Blower Door Test	1 Woche	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27
25			**Bauarbeiten Ausbau**	**220 Tage**	**Mon 10.05.27**	**Fre 10.03.28**
26			Aufzug	6 Wochen	Mon 10.05.27	Fre 18.06.27
27			Trockenbau OG Unterkonstruktion + TGA Installation	6 Wochen	Mon 10.05.27	Fre 18.06.27
28			Trockenbau EG Unterkonstruktion + TGA Installation	6 Wochen	Mon 07.06.27	Fre 16.07.27
29			Putzarbeiten Bestand	10 Wochen	Mon 21.06.27	Fre 27.08.27
30			Trockenbau Wandbeplankung OG	4 Wochen	Mon 21.06.27	Fre 16.07.27
31			Trockenbau Wandbeplankung EG	4 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27
32			Estrich EG/OG	4 Wochen	Mon 19.07.27	Fre 13.08.27
33			Estrich EG/OG Trocknung 2*28T (pro Etage 2W versetzt)	6 Wochen	Mon 02.08.27	Fre 10.09.27
34			Fliesen	6 Wochen	Mon 13.09.27	Fre 22.10.27
35			Metallbauarbeiten innen Vorfertigung	6 Wochen	Mon 05.07.27	Mon 16.08.27
36			Metallbauarbeiten innen	2 Wochen	Mon 16.08.27	Fre 27.08.27
37			Malerarbeiten EG/OG	8 Wochen	Mon 16.08.27	Fre 08.10.27
38			Akustikdecken EG/OG	8 Wochen	Mon 13.09.27	Fre 05.11.27
39			Tischler Türen Vorbestellung	12 Wochen	Mon 19.07.27	Mon 11.10.27
40			Tischler Türen	8 Wochen	Mon 11.10.27	Fre 03.12.27
41			Bodenbelagsarbeiten Vorbestellung	12 Wochen	Mon 16.08.27	Mon 08.11.27
42			Bodenbelagarbeiten EG/OG	8 Wochen	Mon 08.11.27	Fre 31.12.27
43			Tischler Innenausstattung + Möbel	8 Wochen	Mon 03.01.28	Fre 25.02.28
44			Schließanlage	2 Wochen	Mon 14.02.28	Fre 25.02.28
45			Baureinigung	2 Wochen	Mon 28.02.28	Fre 10.03.28
46			Abnahmen und Restarbeiten Gebäude	8 Wochen	Mon 31.01.28	Fre 24.03.28
47			Aussenanlagen	7 Monate	Mon 16.08.27	Fre 25.02.28
48			Nutzungsaufnahme (Schuljahr 2028/2029)	1 Tag	Mon 27.03.28	Mon 27.03.28
49			**Umzug aus Ersatzquartier**	**50 Tage**	**Mon 17.01.28**	**Mon 27.03.28**

