TBR Technische Betriebe Rheine
Entsorgung • Entwässerung • Grün • Straßen

Sanierung Schlammentwässerung
TB Rheine
Bauablaufplan

HI Nord
Planungsgesellschaft mbH
Beratende Ingenieure

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	Auftragserteilung Vorbereitende Arbeiten (A1+A2)	Mon 11.01.27	Mon 11.01.27	1 Tag
2	Auftragserteilung TA Schlammsilo (A3)	Die 16.02.27	Die 16.02.27	1 Tag
3	Auftragserteilung TA Zentrifuge (A4)	Die 30.03.27	Die 30.03.27	1 Tag
4	Auftragserteilung Bautechnik (A5)	Mit 31.03.27	Mit 31.03.27	1 Tag
5	Auftragserteilung Straßenbau/ Fzg.-Waage (A6)	Mon 17.04.28	Mon 17.04.28	1 Tag
6	**Bauausführung Vorbereitende Arbeiten (A1+A2)**	**Mon 18.01.27**	**Die 23.03.27**	**47 Tage**
7	**Vorbereitende Arbeiten - Standort Provisorium (A1)**	**Mon 18.01.27**	**Die 23.03.27**	**47 Tage**
8	Baustellenstartgespräch	Mon 18.01.27	Mon 18.01.27	1 Tag
9	Baustelleneinrichtung	Mon 25.01.27	Die 26.01.27	2 Tage
10	Herstellung Kabeleerrohrtrasse	Mit 27.01.27	Die 09.02.27	10 Tage
11	Herstellung Rohrleitungsanschlüsse	Mit 27.01.27	Die 09.03.27	30 Tage
12	Herstellung Oberflächen	Mit 10.03.27	Die 23.03.27	10 Tage
13	**Vorbereitende Arbeiten - E-Technik Anschluss Provisorium (A2)**	**Mon 18.01.27**	**Die 16.02.27**	**22 Tage**
14	Baustellenstartgespräch	Mon 18.01.27	Mon 18.01.27	1 Tag
15	Montage und Anschluss E-Technik	Mit 10.02.27	Die 16.02.27	5 Tage
16	Fertigstellung Vorbereitende Arbeiten	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	1 Tag
17	**Bauausführung Bautechnik (A5)**	**Mon 12.04.27**	**Fre 30.06.28**	**320 Tage**
18	Baustellenstartgespräch	Mon 12.04.27	Mon 12.04.27	1 Tag
19	Baustelleneinrichtung	Mon 31.05.27	Fre 04.06.27	5 Tage
20	**Abbrucharbeiten**	**Mon 07.06.27**	**Fre 13.08.27**	**50 Tage**
21	Abbruch Containerhalle	Mon 07.06.27	Fre 02.07.27	20 Tage
22	Rückbau Maschinen- und Elektrotechnik	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27	10 Tage
23	Rückbau Dach Entwässerungshalle	Mon 19.07.27	Fre 30.07.27	10 Tage
24	Abbruch Sohle Entwässerungshalle (Bestand)	Mon 02.08.27	Fre 13.08.27	10 Tage
25	**Neubau Gebäude Schlammentwässerung**	**Mon 16.08.27**	**Fre 21.01.28**	**115 Tage**
26	Erdarbeiten + Rohrleitungsarbeiten	Mon 16.08.27	Fre 03.09.27	15 Tage
27	Sohle und Fundamente	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	15 Tage
28	Maurerarbeiten EG	Mon 27.09.27	Fre 22.10.27	20 Tage
29	Deckenbetonage	Mon 25.10.27	Fre 19.11.27	20 Tage
30	Mauerarbeiten EG	Mon 22.11.27	Fre 17.12.27	20 Tage
31	Weihnachten	Mon 20.12.27	Fre 07.01.28	15 Tage
32	Dacharbeiten	Mon 10.01.28	Fre 21.01.28	10 Tage
33	**Umbau und Erweiterung Bestansgebäude**	**Mon 06.09.27**	**Fre 28.01.28**	**105 Tage**
34	Sohle im Gebäude	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	15 Tage
35	Sohle und Fundamente	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	15 Tage
36	Maurerarbeiten EG	Mon 27.09.27	Fre 22.10.27	20 Tage
37	Deckenbetonage	Mon 25.10.27	Fre 19.11.27	20 Tage
38	Dacharbeiten (Bestand + Erweiterung)	Mon 10.01.28	Fre 28.01.28	15 Tage
39	**Ausbau Gebäude Schlammentwässerung**	**Mon 31.01.28**	**Fre 05.05.28**	**70 Tage**
40	Fenster und Außentüren	Mon 31.01.28	Fre 11.02.28	10 Tage
41	Einbau Treppe	Mon 31.01.28	Fre 11.02.28	10 Tage
42	Estricharbeiten	Mon 14.02.28	Fre 10.03.28	20 Tage
43	Fliesenarbeiten	Mon 13.03.28	Fre 07.04.28	20 Tage
44	Restarbeiten	Mon 10.04.28	Fre 21.04.28	10 Tage
45	Endreinigung	Mon 24.04.28	Fre 05.05.28	10 Tage
46	**Fundamente Schlammsilo**	**Mon 15.05.28**	**Fre 30.06.28**	**35 Tage**
47	Erdarbeiten	Mon 15.05.28	Fre 26.05.28	10 Tage
48	Sohle und Fundamente	Mon 29.05.28	Fre 30.06.28	25 Tage
49	**Fertigstellung Bautechnik**	**Mon 03.07.28**	**Mon 03.07.28**	**1 Tag**
50	**Bauausführung TA Schlammsilo (A3)**	**Mon 01.03.27**	**Don 22.03.29**	**539 Tage**
51	**Vorbereitungen**	**Mon 01.03.27**	**Mon 03.05.27**	**46 Tage**
52	Baustellenstartgespräch	Mon 01.03.27	Mon 01.03.27	1 Tag
53	Werkplanung Schlammsilo Provisorium Prüfung und Freigabe	Die 02.03.27	Mon 22.03.27	15 Tage
54	Werkplanung Schlammsilo Prüfung und Freigabe	Die 23.03.27	Mon 03.05.27	30 Tage
55	**Provisorium**	**Don 15.04.27**	**Don 22.03.29**	**506 Tage**
56	Aufstellung Provisorische Schlammlagerung	Don 15.04.27	Mit 12.05.27	20 Tage
57	Inbetriebnahme und Probebetrieb	Don 13.05.27	Mit 02.06.27	15 Tage
58	Betrieb Provisorium	Don 03.06.27	Mit 14.03.29	465 Tage
59	Rückbau Provisorium	Don 15.03.29	Don 22.03.29	6 Tage
60	**Schlammsilo**	**Die 11.07.28**	**Mit 27.09.28**	**57 Tage**
61	Baustelleneinrichtung	Die 11.07.28	Mon 17.07.28	5 Tage
62	Aufstellung Schlammsilo	Die 18.07.28	Mon 14.08.28	20 Tage
63	Stahlbau + Podest	Die 15.08.28	Mon 28.08.28	10 Tage
64	Montage Förderer	Die 29.08.28	Mon 11.09.28	10 Tage
65	Sonstiges	Die 12.09.28	Mon 25.09.28	10 Tage
66	Trockenlauftest	Die 26.09.28	Mit 27.09.28	2 Tage
67	**Bauausführung TA Zentrifuge (A4)**	**Mit 31.03.27**	**Don 22.03.29**	**517 Tage**
68	**Vorbereitungen**	**Mit 31.03.27**	**Mit 27.10.27**	**151 Tage**
69	Baustellenstartgespräch	Mit 31.03.27	Mit 31.03.27	1 Tag
70	Werkplanung Provisorium Prüfung und Freigabe	Don 01.04.27	Mit 14.04.27	10 Tage
71	Werkplanung TA Prüfung und Freigabe	Don 15.04.27	Mit 09.06.27	40 Tage
72	Lieferzeit Zentrifugen	Don 10.06.27	Mit 27.10.27	100 Tage
73	**Provisorium**	**Don 29.04.27**	**Don 22.03.29**	**496 Tage**
74	Aufstellung Provisorische Schlammentwässerung	Don 29.04.27	Mit 12.05.27	10 Tage
75	Inbetriebnahme und Probebetrieb	Don 13.05.27	Mit 02.06.27	15 Tage
76	Betrieb Provisorium	Don 03.06.27	Mit 14.03.29	465 Tage
77	Rückbau Provisorium	Don 15.03.29	Don 22.03.29	6 Tage
78	**Zentrifugen inkl. Rohrleitungen**	**Die 11.07.28**	**Mon 27.11.28**	**100 Tage**
79	Baustelleneinrichtung	Die 11.07.28	Mon 17.07.28	5 Tage
80	Montage Dünnschlammpumpen und Rohrleitung	Die 18.07.28	Mon 14.08.28	20 Tage
81	Montage Schlammentwässerung	Die 15.08.28	Mon 28.08.28	10 Tage
82	Montage Polymeranlage unr Rohrleitungen	Die 18.07.28	Mon 14.08.28	20 Tage
83	Montage Gebäudeausrüstung	Die 29.08.28	Mon 25.09.28	20 Tage
84	Installation der Schaltanlage	Die 26.09.28	Mon 09.10.28	10 Tage
85	Verkabelung und Anschlussarbeiten	Die 10.10.28	Mon 20.11.28	30 Tage
86	Trockenlauftest	Die 21.11.28	Mon 27.11.28	5 Tage
87	**Inbetriebnahme und Probebetrieb**	Die 28.11.28	Mon 18.12.28	15 Tage
88	**Fertigstellung Technische Ausrüstung**	**Die 19.12.28**	**Die 19.12.28**	**1 Tag**
89	**Straßenbau/ Fzg.-Waage (A6)**	**Die 02.05.28**	**Mit 28.03.29**	**237 Tage**
90	**Fahrzeug-Waage**	**Die 02.05.28**	**Mit 15.11.28**	**142 Tage**
91	Werkplanung	Die 02.05.28	Mon 29.05.28	20 Tage
92	Erdarbeiten	Don 26.10.28	Mit 01.11.28	5 Tage
93	Montage Fahrzeug-Waage	Don 02.11.28	Mit 08.11.28	5 Tage
94	Inbetriebnahme Fahrzeug-Waage	Don 09.11.28	Mit 15.11.28	5 Tage
95	**Straßenbau Westlich**	**Die 02.05.28**	**Mit 17.01.29**	**187 Tage**
96	Baustellenstartgespräch	Die 02.05.28	Mon 08.05.28	5 Tage
97	Baustelleneinrichtung	Don 28.09.28	Mit 04.10.28	5 Tage
98	Erdarbeiten	Don 05.10.28	Mit 25.10.28	15 Tage
99	Pflasterarbeiten	Don 26.10.28	Mit 15.11.28	15 Tage
100	Aspahltarbeiten	Don 23.11.28	Mit 20.12.28	20 Tage
101	Weihnachten	Don 21.12.28	Mit 10.01.29	15 Tage
102	Restarbeiten	Don 11.01.29	Mit 17.01.29	5 Tage
103	**Straßenbau Östlich**	**Don 08.02.29**	**Mit 28.03.29**	**35 Tage**
104	Erdarbeiten	Don 08.02.29	Mit 28.02.29	15 Tage
105	Pflasterarbeiten	Don 01.03.29	Mit 21.03.29	15 Tage
106	Restarbeiten	Don 22.03.29	Mit 28.03.29	5 Tage
107	**Abschluss Baumaßnahme**	Don 29.03.29	Don 29.03.29	1 Tag

