Neubau von 12 ö.g. Mietwohnungen
KiGa-1BA-10B_MFH ÖG_WIE 406

Wohn+Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

TERMINPLAN

Stand 10.02.2026

VA

Los	VORGANG	Jahr	2025	2026	2027
		Monat	DEZEMBER	JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER	JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
		Woche	48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
	Bauzeit 18 Monate				
	Wasserabsengung beantragen				
	Baustromanschluss beantragen				
	Antrag Kampfmittelprüfung				
	Glasfaseranschluss beantragen				
	Hausanschluss beantragen				
	neue Bodenanalysen bestellen				
	Baubeginanzeige Bauordn./untere Wasserb./Amt für Grünflächen				
	Anzeige Rohbaufertigstellung				
	Bauunternehmer		LV erstellen	Laufzeit P P VA	
	Klinker				Klinkerffuge
	Fenster KS			LV Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß ohne Klinker im 2.OG / WDVS-Fenster vorab Werkplanung	Montage
	WDVS-Arbeiten			LV Erstellen Laufzeit P VA	
	Dachabdichtung / Klempner			LV Erstellen Laufzeit P VA	Fenster/Türen abdichten Dachrandprofil / Gründach
	PV-Anlage				
	GERÜSTE ABBAUEN				
	Hausanschluss erstellen				
	Aluelemente Hauseingang			LV Erstellen Laufzeit P P VA Konstruktion Vordach Konsole Vordach	Montage TH-Tür Montage Vordach Briefkastenanlage
	Ausführung				
	Schlosser			LV Erstellen Laufzeit P P VA Aufmaß TH	Abstimmung Werkplanung Montage TH inkl. Edelstahlhandlauf
	Ausführung				
	Heizung / Sanitär			LV Erstellen Laufzeit P P VA Beistellung Lüfter	Rohinst. Wohnungen sonstige Installation Heizungsanlage Feininstallation
	Ausführung				
	Elektro			LV Erstellen Laufzeit P P VA Kabelverlegung in Decken	Rohinst. Wohnungen sonstige Installation Feininstallation
	Ausführung				
	Durchbrüche schließen				
	Trockenbauarbeiten - GK			LV Erstellen Laufzeit P V	Bodenschienen Trockenbau schließen
	Ausführung				
	Zargen / Innentüren			LV Erstellen Laufzeit P VA Werkplanung	Zargen / Stahltüren Innentüren
	Ausführung				
	Dichtheitsprüfung				
	Vorgestellte Balkone		LV Erstellen Laufzeit P P VA	Werkplanung	Wandauflager Montage Balkone
	Innenputz			LV Erstellen Laufzeit P V	
	Telekom				
	Vodafone				
	Estrich - Dämmung auslegen			LV Erstellen Laufzeit P V	
	Fussbodenheizung				
	Estrich verlegen Wohnungen				
	Estrich verlegen TH/Keller				
	Estrich aufheizen				
	Fliesenarbeiten Bäder				LV Erstellen Laufzeit P V
	Betonwerkstein				LV Erstellen Laufzeit P Aufmaß Fensterbänke Verlegung
	Malerarbeiten			LV Erstellen Laufzeit P P VA	Kellerräume Wohnungen Treppenhaus
	Oberboden Vinyl				LV Erstellen Laufzeit P V
	Kellertrennwände				LV Erstellen Laufzeit P V
	BlowerDoor Test				LV Erstellen Laufzeit P V
	Schliessanlage				LV Erstellen Laufzeit P V
	Wasser-/Wärmemengenzähler				5 Monate vor Einzug beantragen
	Rauchwarnmelder				LV Erstellen Laufzeit P V
	Feuerlöscher				LV Erstellen Laufzeit P V
	Reinigung				LV Erstellen Laufzeit P V
	Aussenanlagen				LV Erstellen Laufzeit P P VA
	Unterflurcontainer				Abstimmung Montage
	Abnahmen HBW				
	Übergaben				