BZP
Hauptplan
Wohn- und Stadtbau

27.08.2026 — Manuel Maier

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
1	**Bauzeitenplan**	**17.08.2026**	**300t**	**08.10.2027**
2	**Rohbauarbeiten Tiefgarage (ca. 2.250 m²)**	**17.08.2026**	**110t**	**15.01.2027**
3	Gründung - Bodenplatte	17.08.2026	40t	09.10.2026
4	Untergeschosswände-Tiefgarage	21.09.2026	70t	25.12.2026
5	Decke-Tiefgarage	09.11.2026	50t	15.01.2027
6	Kellerlichtschächte	07.12.2026	5t	11.12.2026
7	Entwässerungsarbeiten Arbeitsraum	14.12.2026	10t	25.12.2026
8	Anfüllarbeiten Arbeitsraum	28.12.2026	10t	08.01.2027
9	**Rohbauarbeiten Gebäude C (ca. 260 m²)**	**04.01.2027**	**55t**	**19.03.2027**
10	Erdgeschoss-Wände	04.01.2027	10t	15.01.2027
11	Erdgeschoss-Decke	18.01.2027	5t	22.01.2027
12	1. OG - Wände	25.01.2027	10t	05.02.2027
13	1. OG - Decke	08.02.2027	5t	12.02.2027
14	2. OG - Wände	15.02.2027	10t	26.02.2027
15	2. OG - Decke	01.03.2027	5t	05.03.2027
16	Verblendmauerwerk	22.02.2027	20t	19.03.2027
17	**Rohbauarbeiten Gebäude A (ca. 260 m² Geschossfläche)**	**01.03.2027**	**55t**	**14.05.2027**
18	Erdgeschoss-Wände	01.03.2027	10t	12.03.2027
19	Erdgeschoss-Decke	15.03.2027	5t	19.03.2027
20	1. OG - Wände	22.03.2027	10t	02.04.2027
21	1. OG - Decke	05.04.2027	5t	09.04.2027
22	2. OG - Wände	12.04.2027	10t	23.04.2027
23	2. OG - Decke inkl. Attika	26.04.2027	5t	30.04.2027
24	Verblendmauerwerk	19.04.2027	20t	14.05.2027
25	**Rohbauarbeiten Gebäude B (ca. 435 m²)**	**26.04.2027**	**60t**	**16.07.2027**
26	Erdgeschoss-Wände	26.04.2027	15t	14.05.2027
27	Erdgeschoss-Decke	10.05.2027	10t	21.05.2027
28	1. OG - Wände	17.05.2027	15t	04.06.2027
29	1. OG - Decke	31.05.2027	10t	11.06.2027
30	2. OG - Wände	07.06.2027	15t	25.06.2027
31	2. OG - Decke inkl. Attika	21.06.2027	10t	02.07.2027
32	Verblendmauerwerk	14.06.2027	25t	16.07.2027
33	**Rohbauarbeiten Gebäude D (ca. 250 m²)**	**28.06.2027**	**55t**	**10.09.2027**
34	Erdgeschoss-Wände	28.06.2027	10t	09.07.2027
35	Erdgeschoss-Decke	12.07.2027	5t	16.07.2027
36	1. OG - Wände	19.07.2027	10t	30.07.2027
37	1. OG - Decke	02.08.2027	5t	06.08.2027
38	2. OG - Wände	09.08.2027	10t	20.08.2027
39	2. OG - Decke inkl. Attika	23.08.2027	5t	27.08.2027
40	Verblendmauerwerk	16.08.2027	20t	10.09.2027
41	**Dachdecker**	**25.01.2027**	**185t**	**08.10.2027**
42	Abdichtung Decke Tiefgarage	08.02.2027	30t	30.04.2027
43	Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT C	25.01.2027	7t	02.02.2027
44	Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT A	05.04.2027	8t	14.04.2027
45	Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT B	01.06.2027	7t	09.06.2027
46	Abdichtung TRH KG & bodentiefe Fenster; BT D	12.07.2027	8t	21.07.2027
47	Notabdichtung Dachfläche C	08.03.2027	5t	12.03.2027
48	Notabdichtung Dachfläche A	03.05.2027	5t	07.05.2027
49	Notabdichtung Dachfläche B	05.07.2027	5t	09.07.2027
50	Notabdichtung Dachfläche D	30.08.2027	5t	03.09.2027
51	Gefälledämmung und Abdichtung C	15.03.2027	15t	02.04.2027
52	Gefälledämmung und Abdichtung A	10.05.2027	15t	28.05.2027
53	Gefälledämmung und Abdichtung B	12.07.2027	15t	30.07.2027
54	Gefälledämmung und Abdichtung D	06.09.2027	15t	24.09.2027
55	Attika und Gründach Gebäude C	05.04.2027	10t	16.04.2027
56	Attika und Gründach Gebäude A	31.05.2027	10t	11.06.2027
57	Attika und Gründach Gebäude B	02.08.2027	10t	13.08.2027
58	Attika und Gründach Gebäude D	27.09.2027	10t	08.10.2027



Farbcodes
Dunkelgrün