Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer	Ressourcennamen
1	Baubeginn	Mon 28.09.26	Mon 20.03.28	360 Tage	
2	Neubau	Mon 28.09.26	Mon 20.03.28	360 Tage	
3	Rohbau: Erdarbeiten	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26	15 Tage	
4	Rohbau: Fundamente	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26	15 Tage	
5	Rohbau: Montage Stb.-Stützen etc.	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26	10 Tage	
6	Rohbau: Erstellung Bodenplatte (inkl. Aushärtung und Verlegen der Bodenh	Mon 23.11.26	Fre 15.01.27	30 Tage	
7	Dachdecker: Abkleben der Bodenplatte	Mon 18.01.27	Fre 22.01.27	5 Tage	
8	Rohbau: trg. Wände, Decken, Aufzugschacht	Mon 18.01.27	Fre 26.02.27	30 Tage	
9	Dachdecker: Balken/Trapezblech	Mon 01.03.27	Die 30.03.27	20 Tage	
10	Rohbau: Innenwände	Mon 15.03.27	Die 06.04.27	15 Tage	
11	Dachdecker: Attika, Dämmung, Anarbeiten	Mit 31.03.27	Die 20.04.27	15 Tage	
12	Rohbau: Anlegen von Durchbrüchen und Kernbohrungen	Mit 07.04.27	Die 13.04.27	5 Tage	
13	Fassade: Montage Fassade Gesamt	Mit 14.04.27	Mit 12.05.27	20 Tage	
14	TGA: Grobinstallation Deckenbereiche	Mit 14.04.27	Mit 12.05.27	20 Tage	
15	Dachdecker: Restarbeiten	Mit 21.04.27	Die 27.04.27	5 Tage	
16	PRK: Montage Außentüren+Fenster	Mit 05.05.27	Fre 28.05.27	15 Tage	
17	Trockenbau: Stellung Wände-einseitig	Mit 05.05.27	Don 20.05.27	10 Tage	
18	TGA: Grobinstallation Wandbereiche	Mit 05.05.27	Fre 28.05.27	15 Tage	
19	TGA: Installation Technik Decke Halle	Don 13.05.27	Fre 04.06.27	15 Tage	
20	Malerarbeiten: Putzarbeiten Wandflächen	Fre 21.05.27	Fre 04.06.27	10 Tage	
21	TGA: Isolierungen etc.	Mon 31.05.27	Fre 04.06.27	5 Tage	
22	TGA: Schließen von Durchdringungen (Brand,- Schallschutz)	Mon 07.06.27	Fre 11.06.27	5 Tage	
23	Trockenbau: Schließen GK-Wände	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	10 Tage	
24	TGA: Montage PV-Anlage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	10 Tage	
25	Schlosserarbeiten: Geländer Treppenhaus/Innenbereich	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	10 Tage	
26	Trockenbau: UK+schließen der Decke	Mon 14.06.27	Fre 02.07.27	15 Tage	
27	Schlosser: Montage Edelstahlwannen	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	5 Tage	
28	Estricharbeiten: Verlegen der Dämmung (EG-2.OG)	Mon 05.07.27	Fre 09.07.27	5 Tage	
29	Trockenbau: Decken Hallenbereiche	Mon 05.07.27	Fre 16.07.27	10 Tage	
30	Estrich 2.OG	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	5 Tage	
31	TGA: 1.OG Verlegen Fußbodenheizung	Mon 12.07.27	Fre 16.07.27	5 Tage	
32	Estrich 1.OG	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27	5 Tage	
33	TGA: EG Verlegen Fußbodenheizung	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27	5 Tage	
34	Maler: Decke Hallenbereiche	Mon 19.07.27	Fre 23.07.27	5 Tage	
35	Estrich EG	Mon 26.07.27	Fre 30.07.27	5 Tage	
36	Malerarbeiten: Streichen der Technikräume u. Aufzugsunterfahrt	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	10 Tage	
37	TGA: Feininstallation Decke Halle	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	10 Tage	
38	Mobile Trennwände: Montagearbeiten	Mon 26.07.27	Fre 06.08.27	10 Tage	
39	TGA: Montage Aufzug	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27	10 Tage	
40	TGA: Einbringen/Montage Lüftungsgerät 2.OG	Mon 09.08.27	Fre 13.08.27	5 Tage	
41	Malerarbeiten: Wandbereiche Halle	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27	10 Tage	
42	Türen: Montage Zargen	Mon 09.08.27	Fre 20.08.27	10 Tage	
43	Dachdecker: Schließen der prov. Öffnung für Transport	Mon 16.08.27	Fre 20.08.27	5 Tage	
44	Estrich: Anarbeiten an Aufzug, Geländer etc.	Mon 23.08.27	Fre 27.08.27	5 Tage	
45	Malerarbeiten: Voranstrich und Zwischenanstrich	Mon 23.08.27	Fre 10.09.27	15 Tage	
46	GaLa: Erstellung Kanalbau/Rigolen	Mon 30.08.27	Fre 24.09.27	20 Tage	
47	Fliesenarbeiten: Wandbereiche	Mon 06.09.27	Fre 24.09.27	15 Tage	
48	Fliesenarbeiten: Bodenbereiche	Mon 27.09.27	Fre 15.10.27	15 Tage	
49	GaLa. Erstellung Pflasterflächen etc.	Mon 27.09.27	Fre 29.10.27	25 Tage	
50	Schlosserarbeiten: Geländer Außenbereich + Gitterroste	Mon 04.10.27	Fre 15.10.27	10 Tage	
51	Bodenbelagsarbeiten: Spachteln und Schleifen	Mon 11.10.27	Fre 15.10.27	5 Tage	
52	Bodenbelagsarbeiten: (PVC/Kautschuk)	Mon 18.10.27	Mon 08.11.27	15 Tage	
53	GaLa: Hallenfläche Sand	Die 02.11.27	Mon 08.11.27	5 Tage	
54	Bodenbelagsarbeiten: Verschweißen + Versiegeln + Abdecken	Die 09.11.27	Mon 15.11.27	5 Tage	
55	Türen: Montage Brandschutztüren	Die 16.11.27	Mon 22.11.27	5 Tage	
56	Maler: Schlussanstrich	Die 16.11.27	Mon 06.12.27	15 Tage	
57	TGA: Feininstallation Wandbereiche an Fliesen	Die 16.11.27	Mon 29.11.27	10 Tage	
58	TGA: Feininstallation Decken+Wände	Die 30.11.27	Mon 03.01.28	15 Tage	
59	Mobile Trennwände: Feininstallation	Die 30.11.27	Mon 06.12.27	5 Tage	
60	Tischler: Ablagen, Sitzflächen und Garderoben	Die 30.11.27	Fre 17.12.27	14 Tage	
61	Malerarbeiten: lackieren Geländer, Zargen etc.	Die 07.12.27	Fre 17.12.27	9 Tage	
62	Türen: WC-Trennwände	Die 07.12.27	Mon 13.12.27	5 Tage	
63	Türen: Türblätter einsetzen	Mon 03.01.28	Fre 07.01.28	5 Tage	
64	Maler: Versiegeln Wandflächen und Anschlüssen	Mon 03.01.28	Fre 07.01.28	5 Tage	
65	Baureinigung	Mon 10.01.28	Fre 21.01.28	10 Tage	
66	Rohbau: Abbau/Entfernen Containeranlagen	Mon 17.01.28	Fre 21.01.28	5 Tage	
67	Fliesenarbeiten: Versiegeln Einbauteile	Mon 24.01.28	Fre 28.01.28	5 Tage	
68	TGA: Elektro Inbetriebnahme	Mon 24.01.28	Fre 28.01.28	5 Tage	
69	GaLa: Nacharbeiten	Mon 24.01.28	Fre 28.01.28	5 Tage	
70	VOB-Abnahmen	Mon 31.01.28	Fre 04.02.28	5 Tage	
71	SV-Abnahmen	Mon 24.01.28	Fre 04.02.28	10 Tage	
72	Bestückung IT-UV	Mon 07.02.28	Fre 11.02.28	5 Tage	
73	Mängelbeseitigung	Mon 07.02.28	Fre 10.03.28	25 Tage	
74	Einregulierung/Inbetriebnahme techn. Anlagen	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28	10 Tage	
75	Schließanlage	Mon 14.02.28	Mit 16.02.28	3 Tage	
76	Nachreinigung	Mon 13.03.28	Fre 17.03.28	5 Tage	
77	Übergabe an Nutzer	Mon 20.03.28	Mon 20.03.28	1 Tag	
78					
79					

