Nr.		Vorgangsı	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1			Spätester Baubeginn 08.03.2027		Mon 08.03.27	
2			Spezialtiefbau	210 Tage	Mon 08.03.2	Fre 24.12.27
3			BE Einrichten	2 Tage	Mon 08.03.2	Die 09.03.27
4			Restabbruch Kellerwände	5 Tage	Mon 08.03.2	Fre 12.03.27
5			Bohrebene herstellen	10 Tage	Mit 10.03.27	Die 23.03.27
6			Munitionsbergungsbohrungen	10 Tage	Mon 15.03.2	Fre 26.03.27
7			Herstellen Bohrschablone	10 Tage	Mit 24.03.27	Die 06.04.27
8			Herstellen VDW	6 Tage	Fre 02.04.27	Fre 09.04.27
9			Herstellen Bohrpfähle	20 Tage	Mon 12.04.2	Fre 07.05.27
10			Aushub bis Ebene 1	20 Tage	Mon 10.05.2	Fre 04.06.27
11			Ankerlage 1	10 Tage	Mit 02.06.27	Die 15.06.27
12			Aushub bis Ebene 2	30 Tage	Fre 11.06.27	Don 22.07.27
13			Bodenaustausch	10 Tage	Die 20.07.27	Mon 02.08.2
14			Wasserhaltung installieren	15 Tage	Fre 09.07.27	Don 29.07.27
15			Reinigen Bohrpfahlwand und Spritzbeton	15 Tage	Fre 09.07.27	Don 29.07.27
16			Betrieb Wasserhaltung	101 Tage	Fre 30.07.27	Fre 17.12.27
17			Träger Kappen/Rückbau Trägerbohlverbau	30 Tage	Fre 05.11.27	Don 16.12.27
18			Rückbau Wasserhaltung & BE Räumen	5 Tage	Mon 20.12.27	Fre 24.12.27
19			Archäologie 1	5 Tage	Mon 10.05.2	Fre 14.05.27
20			Archäologie 2	5 Tage	Mit 16.06.27	Die 22.06.27
21			Prüfungstag	1 Tag	Die 13.04.27	Die 13.04.27
22			Prüfungstag	1 Tag	Die 27.04.27	Die 27.04.27
23			Prüfungstag	1 Tag	Fre 30.04.27	Fre 30.04.27
24			Prüfungstag	1 Tag	Mit 05.05.27	Mit 05.05.27
25			Prüfungstag	1 Tag	Don 20.05.27	Don 20.05.27
26			Prüfungstag	1 Tag	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27
27			Prüfungstag	1 Tag	Mit 23.06.27	Mit 23.06.27



NUR FÜR AUSSCHREIBUNG

Projekt: Projekt1
Datum: Don 19.11.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag			
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit			
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt			
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein				