Grobterminplan HOAI Phase 2-8

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Projektbeginn	0 t	25.04.2024	25.04.2024
2	**Projektvorbereitung**	**403 t?**	**25.04.2024**	**11.12.2025**
344	**Grundlagenermittlung**	**20 t**	**25.04.2024**	**27.05.2024**
348	**Vorplanung**	**116 t?**	**24.06.2024**	**04.12.2024**
381	**Entwurfsplanung**	**130 t**	**11.12.2024**	**02.07.2025**
415	**Genehmigungsplanung**	**154 t**	**21.05.2025**	**09.01.2026**
433	**Ausführungsplanung**	**2592 t?**	**28.07.2026**	**05.04.2027**
621	**Ausschreibung und Vergabe**	**3614 t?**	**29.07.2026**	**18.06.2031**
1096	**Objektüberwachung**	**1851 t?**	**08.12.2025**	**15.07.2033**
1097	**Vorlaufzeiten (W+M, Produktion, Materialbeschaffung)**	**151 t?**	**26.01.2026**	**01.09.2026**
1287	**Ausführung**	**1312 t?**	**02.02.2026**	**19.06.2031**
1376	**Ferienzeiten NRW**	**826 t**	**30.03.2026**	**14.08.2029**
1377	Osterferien 2026	8 t	30.03.2026	10.04.2026
1378	Sommerferien 2026	32 t	20.07.2026	01.09.2026
1379	Sommerferien 2027	32 t	19.07.2027	31.08.2027
1380	Sommererien 2028	32 t	10.07.2028	22.08.2028
1381	Sommerferien 2029	32 t	02.07.2029	14.08.2029
1382	**Vorarbeiten**	**88 t**	**08.12.2025**	**24.04.2026**
1383	Baumfällung	10 t	08.12.2025	19.12.2025
1384	Kanalbau Bernsmeyerstiege	40 t	02.02.2026	27.03.2026
1385	Außentreppe Bauteil B (Durchführung vom Amt 23)	10 t	30.03.2026	14.04.2026
1386	Abbruch- und Rückbauarbeiten Hausmeisterwohnung und Schulgarten	20 t	26.03.2026	24.04.2026
1387	**Neubau**	**566 t**	**27.04.2026**	**15.08.2028**
1388	Erd- und Verbauarbeiten	65 t	27.04.2026	30.07.2026
1389	Rohbauarbeiten	160 t	31.07.2026	25.03.2027
1390	Gerüstaufbau	10 t	23.10.2026	05.11.2026
1391	Verblendarbeiten	40 t	29.01.2027	25.03.2027
1392	Dachstuhl und Holzrahmenbauwände 4. OG	30 t	30.03.2027	11.05.2027
1393	Dachabdichtung	15 t	12.05.2027	03.06.2027
1394	Gründach + PV	10 t	04.06.2027	17.06.2027
1395	Fenster und Pfosten-Riegel-Fassade	30 t	30.03.2027	11.05.2027
1396	Gebäude wetterfest	0 t	03.06.2027	03.06.2027
1397	Abbau Gerüst	10 t	18.06.2027	01.07.2027
1398	Trockenbauarbeiten - Wände 1-seitig	20 t	04.06.2027	01.07.2027
1399	Grobinstallation TGA	60 t	18.06.2027	09.09.2027
1400	Innenputzarbeiten - Umfang noch nicht ganz klar - nur TRH?	5 t	04.06.2027	10.06.2027
1401	Trockenbauarbeiten - Wände schließen	25 t	10.09.2027	14.10.2027
1402	Innentüren - Türzargen	10 t	15.10.2027	28.10.2027
1403	Estricharbeiten	25 t	22.10.2027	26.11.2027
1404	Rohrrahmentüren	10 t	29.11.2027	10.12.2027
1405	Fliesenarbeiten	20 t	03.01.2028	28.01.2028
1406	Trockenbauarbeiten - Abhangdecken	20 t	31.01.2028	25.02.2028
1407	Schlosserarbeiten	10 t	31.01.2028	11.02.2028
1408	Malerarbeiten	40 t	14.02.2028	07.04.2028
1409	Feininstallation TGA	30 t	13.03.2028	25.04.2028
1410	Bodenbelagsarbeiten	25 t	13.03.2028	18.04.2028
1411	Innentüren - Türblätter	10 t	19.04.2028	03.05.2028
1412	Schließanlage	3 t	04.05.2028	08.05.2028
1413	Tischlerarbeiten	15 t	19.04.2028	10.05.2028
1414	Beschilderung	3 t	09.05.2028	11.05.2028
1415	Bauendreinigung	10 t	12.05.2028	26.05.2028
1416	Außenanlagen	100 t	16.07.2027	03.12.2027
1417	VOB Abnahmen	10 t	29.05.2028	12.06.2028
1418	Mängelbeseitigung	20 t	13.06.2028	11.07.2028
1419	Behördliche Abnahmen	5 t	12.07.2028	18.07.2028
1420	Übergabe	0 t	18.07.2028	18.07.2028
1421	Umzug - Freizug Bauteil A	20 t	19.07.2028	15.08.2028
1422	**Umbau Bauteil A**	**238 t**	**16.08.2028**	**08.08.2029**
1423	Medienfreischaltung	3 t	16.08.2028	18.08.2028
1424	Rückbau- und Abbrucharbeiten innen	10 t	21.08.2028	01.09.2028
1425	Rückbau- und Abbrucharbeiten Dach	10 t	04.09.2028	15.09.2028
1426	Aufbau Gerüst	5 t	21.08.2028	25.08.2028
1427	Rohbauarbeiten	15 t	11.09.2028	29.09.2028
1428	Aufstockung (Dachstuhl + Holzrahmenbau)	25 t	02.10.2028	07.11.2028
1429	Verblendarbeiten + Stahlbetonfertigteile	20 t	08.11.2028	05.12.2028
1430	Dachabdichtung	15 t	22.11.2028	12.12.2028
1431	Fenster	10 t	06.12.2028	19.12.2028
1432	Gebäude wetterfest	0 t	19.12.2028	19.12.2028
1433	Abbau Gerüst	3 t	17.01.2029	19.01.2029
1434	Trockenbauarbeiten - Wände 1-seitig	15 t	20.12.2028	23.01.2029
1435	Grobinstallation TGA	20 t	24.01.2029	20.02.2029
1436	Innenputzarbeiten - Umfang noch nicht ganz klar	10 t	31.01.2029	13.02.2029
1437	Trockenbauarbeiten - Wände schließen	10 t	21.02.2029	06.03.2029
1438	Innentüren inkl. Rohrrahmentüren - Zargen	5 t	07.03.2029	13.03.2029
1439	Estricharbeiten	10 t	14.03.2029	27.03.2029
1440	Betonwerksteinarbeiten	10 t	07.05.2029	22.05.2029
1441	Trockenbauarbeiten - Abhangdecken	15 t	21.03.2029	12.04.2029
1442	Schlosserarbeiten	5 t	23.05.2029	29.05.2029
1443	Feininstallation TGA	30 t	13.04.2029	29.05.2029
1444	Malerarbeiten	20 t	13.04.2029	14.05.2029
1445	Bodenbelagsarbeiten	10 t	07.05.2029	22.05.2029
1446	Innentüren inkl. Rohrrahmentüren - Türblätter	5 t	23.05.2029	29.05.2029
1447	Schließanlage	2 t	30.05.2029	01.06.2029
1448	Tischlerarbeiten	10 t	23.05.2029	06.06.2029
1449	Beschilderung	2 t	30.05.2029	01.06.2029
1450	Bauendreinigung	10 t	07.06.2029	20.06.2029
1451	Außenanlagen	20 t	22.01.2029	16.02.2029
1452	VOB Abnahmen	10 t	21.06.2029	04.07.2029
1453	Mängelbeseitigung	20 t	05.07.2029	01.08.2029
1454	Behördliche Abnahmen	5 t	02.08.2029	08.08.2029
1455	Übergabe	0 t	08.08.2029	08.08.2029
1456	**Ausführung (grob)**	**1818 t**	**05.02.2026**	**15.07.2033**
1470	**Bauordnungsrechtliche Abnahmen**	**40 t**	**20.06.2031**	**14.08.2031**
1476	**VOB-Abnahme- und Inbetriebnahmeprozesse**	**80 t**	**19.06.2031**	**10.10.2031**
2147	Pufferzeit für Unvorhergesehenes	40 t	13.10.2031	05.12.2031
2148	Prognose Projektübergabe an den AG	0 t	05.12.2031	05.12.2031
2149	**Grobablauf ab Genehmigungsplanung**	**989 t**	**21.05.2025**	**11.06.2029**



Projekt: 2015.07.23_Mustervorlage St
Datum: Mon 03.11.25

Vorgang	Sammelvorgang	Rollup-Meilenstein	Projekt-Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Nur Dauer	Nur Anfang	Externer Meilenstein
Unterbrechung	Rollup-Vorgang	Rollup in Arbeit	ExterVorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelrollup	Nur Ende	In Arbeit
Meilenstein	Rollup-Unterbrechung	Externe Vorgänge	In Arbeit	Manueller Vorgang	Manueller Sammelvorgang	Externe Vorgänge	Unterbrechung