BV. Hilgenbergschule Stadtlohn

Bauzeitenplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Hilgenbergschule**	**513 Tage?**	**Mon 31.03.25**	**Mon 12.04.27**
2	**Baustelleneinrichtung**	**287 Tage?**	**Mon 31.03.25**	**Fre 29.05.26**
3	Baustelleneinrichtung, Baustraße, Kontainer, Strom ect.	29 Tage	Mon 31.03.25	Fre 09.05.25
4	Aufbau Kran	1 Tag	Mon 05.05.25	Mon 05.05.25
5	Demontage Kran	1 Tag?	Don 06.08.26	Don 06.08.26
6				
7	**Erdarbeiten**	**291 Tage?**	**Die 01.04.25**	**Fre 05.06.26**
8	Gründungsarbeiten	19 Tage	Die 01.04.25	Fre 25.04.25
9	Entwässerungsarbeiten	19 Tage	Mon 28.04.25	Fre 23.05.25
10	Verfüllung zwischen den Fundamenten Planum Bodenplatte	22 Tage	Mit 14.05.25	Mit 18.06.25
11	Einbau des Fettabscheiders	5 Tage	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25
12	Restleistung Regenentwässerung	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
13	Erdarbeiten Hausanschlüsse -Travo-Wärmepumpe	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
14				
15	**Rohbau**	**279 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Fre 31.07.26**
16	**Fundamente**	**130 Tage**	**Mon 23.06.25**	**Fre 19.12.25**
33	WITTERUNGSBEDINGTER AUSFALL	20 Tage	Mit 07.01.26	Die 03.02.26
34	**Verblendung - WITTERUNGSABHÄNGIG**	**15 Tage**	**Mon 02.02.26**	**Fre 20.02.26**
37	**Verblendmauerwerk inkl. Verfugung**	**76 Tage**	**Mit 25.02.26**	**Die 09.06.26**
43	**Restarbeiten Verblendung**	**5 Tage**	**Mon 27.07.26**	**Fre 31.07.26**
46	Restarbeiten Sockelabdichtung	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
47	Restarbeiten Regenentwässerung	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
48				
49	**Gerüstbau**	**274 Tage?**	**Mon 01.09.25**	**Fre 02.10.26**
50	Montage Gerüst für Decke über EG	1 Tag?	Mon 01.09.25	Mon 01.09.25
51	Montage Gerüst für Decke über OG	1 Tag?	Mon 29.09.25	Mon 29.09.25
52	Montage Gerüst auf den Dachterassen	2 Tage	Die 16.12.25	Mit 17.12.25
53	Demontage Gerüst auf den Dachterassen und obere Lage	2 Tage	Mon 29.06.26	Die 30.06.26
54	Demontage Gerüst in Achse 7/F-E bis Achse E/7-9	2 Tage	Fre 07.08.26	Mon 10.08.26
55	Demontage Gerüst	1 Tag?	Mon 07.09.26	Mon 07.09.26
56	Raumgerüst TRH und Lufträume	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
57				
58	**Dachdecker und Abdichtung**	**134 Tage**	**Mit 28.01.26**	**Fre 31.07.26**
59	Abdichtung Bodenplatte	5 Tage	Mit 28.01.26	Die 03.02.26
60	Kompaktdach inkl. Lichtkuppeln	70 Tage	Mit 04.02.26	Die 12.05.26
61	Aufbringen des Gründaches	10 Tage	Mon 18.05.26	Don 28.05.26
62	Dachterassen Notabdichtung	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26
63	Fertigstellung der Dachterassen	15 Tage	Mon 13.07.26	Fre 31.07.26
64	Klemtnerarbeiten und Atikaabdeckungen	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
65				
66	**Fenster - Fassade**	**259 Tage**	**Mon 27.10.25**	**Fre 06.11.26**
67	Technische Planung	40 Tage	Mon 27.10.25	Fre 19.12.25
68	Freigabe der Planung	5 Tage	Mit 07.01.26	Die 13.01.26
69	Statische Freigabe	2 Tage	Mit 14.01.26	Don 15.01.26
70	Produktion	80 Tage	Fre 16.01.26	Don 07.05.26
71	**Vormontage für Verblendarbeiten**	**16 Tage**	**Mit 18.02.26**	**Mit 11.03.26**
72	Nord West	5 Tage	Mit 18.02.26	Die 24.02.26
73	Süd West	5 Tage	Mit 25.02.26	Die 03.03.26
74	Süd West	3 Tage	Mit 04.03.26	Fre 06.03.26
75	Nord Ost	3 Tage	Mon 09.03.26	Mit 11.03.26
76	Kontrollaufmaß Fenster	3 Tage	Mon 27.04.26	Mit 29.04.26
77	Montage Fenster OG	15 Tage	Mit 08.07.26	Die 28.07.26
78	Montage Sonnenschutz OG	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
79	IST Montage Sonnenschutz OG	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
80	Montage Fenster EG und Metallfassade	24 Tage	Mit 29.07.26	Mon 31.08.26
81	IST Montage Fenster EG und Metallfassade	40 Tage	Mon 17.08.26	Fre 09.10.26
82	Montage Sonnenschutz EG	11 Tage	Mon 12.10.26	Mon 26.10.26
83	Restarbeiten	9 Tage	Die 27.10.26	Fre 06.11.26
84				
85	**Fassade**	**10 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Fre 23.10.26**
86	Montage der hinterlüfteten Fassade	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
87				
88	**TGA**	**290 Tage**	**Mit 04.02.26**	**Mon 15.03.27**
89	Rohinstalation ELT	40 Tage	Mon 22.06.26	Fre 14.08.26
90	Vormontage der Kabeltrassen	15 Tage	Mon 18.05.26	Don 04.06.26
91	Vorlieferung Einbauteile TGA für Dach	1 Tag	Mit 04.02.26	Mit 04.02.26
92	Montage der Lüftungsanlagen	90 Tage	Mon 23.03.26	Don 23.07.26
93	Aufbau der Zentrallüftung R0.19 und Lütung R0.38	10 Tage	Die 02.06.26	Mon 15.06.26
94	Rohinstalation HLS	90 Tage	Mon 23.03.26	Don 23.07.26
95	Vormontage zur Dachentwässerung	10 Tage	Mon 23.03.26	Fre 03.04.26
96	Vormontagen Inst.Wände in Verbindung mit TB	5 Tage	Die 05.05.26	Mon 11.05.26
97	Montage der PV Anlage	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
98	Verlegung der FBH OG	15 Tage	Mon 19.10.26	Fre 06.11.26
99	Verlegung der FHB EG	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
100	Estrichtrocknung OG	30 Tage	Die 24.11.26	Mon 04.01.27
101	Estrichtrocknung EG	30 Tage	Fre 18.12.26	Don 28.01.27
102	Feininstalation ELT	30 Tage	Die 02.02.27	Mon 15.03.27
103	Montage der UP Einsätze Geschossübergreifend	14 Tage	Mon 28.09.26	Don 15.10.26
104	Feininstalation HLS	30 Tage	Die 02.02.27	Mon 15.03.27
105				
106	**Innenputz**	**40 Tage**	**Mon 17.08.26**	**Fre 09.10.26**
107	Decken im Außenbereich	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26
108	Inneputz OG	20 Tage	Mon 17.08.26	Fre 11.09.26
109	Innenputz EG	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
110				
111	**Estrich**	**190 Tage**	**Sam 23.05.26**	**Don 11.02.27**
112	Estrich Technikzentrale R.18	1 Tag	Sam 23.05.26	Sam 23.05.26
113	Estrich Technikzentrale R0.18 für ELT	2 Tage	Don 16.07.26	Fre 17.07.26
114	Auslegen der Dämmung OG	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
115	Estrich OG 1600qm / 150qm-Tag	11 Tage	Mon 09.11.26	Mon 23.11.26
116	Auslegen der Dämmung EG	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
117	Estrich EG 1300qm / 150qm-Tag	9 Tage	Mon 07.12.26	Don 17.12.26
118	**Sichtestrich 550qm**	**40 Tage**	**Fre 18.12.26**	**Don 11.02.27**
119	Einbau Unterestrich	4 Tage	Fre 18.12.26	Mit 23.12.26
120	Einbau Deckestrich	5 Tage	Don 24.12.26	Mit 30.12.26
121	Estrich Schleifen und versiegeln - Abdecken	10 Tage	Fre 29.01.27	Don 11.02.27
122	**Aufzug**	**10 Tage**	**Mon 14.09.26**	**Fre 25.09.26**
123	Montage Aufzug	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
124				
125	**Trockenbau**	**216 Tage**	**Die 05.05.26**	**Mon 01.03.27**
126	Vormontage UK Inst.Wände	5 Tage	Die 05.05.26	Mon 11.05.26
127	Trockenbau Instalationswände Wände schließen	10 Tage	Mon 03.08.26	Mon 17.08.26
128	Trockenbau UK Decken OG	20 Tage	Mon 14.09.26	Fre 09.10.26
129	Trockenbau UK Decken EG	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26
130	Trockenbau Decken	20 Tage	Die 02.02.27	Mon 01.03.27
131				
132	**Decke in der Mensa**	10 Tage	Die 02.02.27	Mon 15.02.27
133				
134	**Fliesen**	**69 Tage**	**Die 08.12.26**	**Fre 12.03.27**
135	Wandfliesen OG	15 Tage	Die 08.12.26	Mon 28.12.26
136	Bodenfliesen OG	20 Tage	Die 12.01.27	Mon 08.02.27
137	Wandfliesen EG	15 Tage	Fre 08.01.27	Don 28.01.27
138	Bodenfliesen EG	20 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.02.27
139				
140	Montage der Küche	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
141				
142	**Tischlerarbeiten**	**104 Tage**	**Mon 26.10.26**	**Don 18.03.27**
143	Innentüren	15 Tage	Die 16.02.27	Mon 08.03.27
144	Brandschutztüren	5 Tage	Fre 29.01.27	Don 04.02.27
145	WC - Trennwände	5 Tage	Fre 26.02.27	Don 04.03.27
146	Vormontage Mobile Trennwand in UK Decke und Boden	2 Tage	Mon 26.10.26	Die 27.10.26
147	Mobile Trennwand	5 Tage	Fre 12.03.27	Don 18.03.27
148	Tischlerarbeiten und Einbaumöbel	20 Tage	Die 16.02.27	Mon 15.03.27
149				
150	**Bodenbeläge**	**23 Tage**	**Die 02.02.27**	**Don 04.03.27**
151	Bodenbeläge OG	10 Tage	Die 02.02.27	Mon 15.02.27
152	Bodenbeläge EG	10 Tage	Fre 19.02.27	Don 04.03.27
153				
154	**Schlosserarbeiten**	**196 Tage**	**Mon 29.06.26**	**Mon 29.03.27**
155	Vormontage der Einbauteile zur Abdichtung	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
156	Vormontage Stahlblech für Brüstungselemente inkl. Gitterroste	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
157	Endlackierung Stahlbleche	8 Tage	Die 02.02.27	Don 11.02.27
158	Montage Handläufe	2 Tage	Fre 26.03.27	Mon 29.03.27
159	Montage Fluchttreppe	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
160				
161	**Maler**	**242 Tage?**	**Mon 11.05.26**	**Mon 12.04.27**
162	Vorgezogener Einsatz Technikzentrale Wände	5 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26
163	Malerarbeiten OG	40 Tage	Die 08.12.26	Mon 01.02.27
164	Malerarbeiten EG	40 Tage	Fre 29.01.27	Don 25.03.27
165				
166	Endreinigung	15 Tage	Fre 19.03.27	Don 08.04.27
167				
168	**Abnahmen und Übergabe**	**232 Tage?**	**Sam 23.05.26**	**Mon 12.04.27**
169	**Technische Abnahmen**	**122 Tage?**	**Mon 28.09.26**	**Die 16.03.27**
170	Fenster	1 Tag?	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26
171	Aufzug	1 Tag	Mon 28.09.26	Mon 28.09.26
172	HLS und ELT	1 Tag	Die 16.03.27	Die 16.03.27
173	**Sachverständigen Abnahmen**	**134 Tage**	**Die 06.10.26**	**Fre 09.04.27**
174	Aufzug	1 Tag	Die 06.10.26	Die 06.10.26
175	Brandschutz	1 Tag	Fre 09.04.27	Fre 09.04.27
176	**VOB Abnahmen**	**223 Tage?**	**Sam 23.05.26**	**Die 30.03.27**
177	Rohbau	1 Tag?	Sam 23.05.26	Sam 23.05.26
178	Dachdecker	1 Tag?	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26
179	Fenster und Fassade	1 Tag?	Die 10.11.26	Die 10.11.26
180	Fassade	1 Tag?	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26
181	Innenputz	1 Tag?	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26
182	Estrich	1 Tag?	Fre 18.12.26	Fre 18.12.26
183	Trockenbau	1 Tag?	Die 02.03.27	Die 02.03.27
184	Fliesen	1 Tag?	Fre 26.02.27	Fre 26.02.27
185	Tischlerarbeiten	1 Tag?	Fre 19.03.27	Fre 19.03.27
186	Bodenbeläge	1 Tag?	Fre 05.03.27	Fre 05.03.27
187	Schlosserarbeiten	1 Tag?	Die 30.03.27	Die 30.03.27
188	Maler	1 Tag?	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27
189	Baurechtliche Abnahme	1 Tag	Fre 09.04.27	Fre 09.04.27
190	Übergabe an den Bauhern / Nutzer	1 Tag	Mon 12.04.27	Mon 12.04.27