Zeitplan "Erschließung Gewerbegebiet Hegebrock - BP82"

Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Bauausführung "Erschließung BP 82"**	**270 Tage**	**Mon 15.06.26**	**Fre 25.06.27**
2		Bauvorbereitung AN	20 Tage	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26
3		Bauanlaufgespräch	0 Tage	Mon 15.06.26	Mon 15.06.26
4		Baubeginn	0 Tage	Fre 10.07.26	Fre 10.07.26
5		Baustelleneinrichtung inkl. Baustraßen (+ Lokalwerke)	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
6		(Grund-)Wasserhaltung einrichten	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
7		Baugrube Regenklärbecken/Betriebsgebäude	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
8		Betonbauarbeiten Regenklärbecken	50 Tage	Mon 03.08.26	Fre 09.10.26
9		Fundament Betriebsgebäude	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26
10		Dichtheitsprüfung RKB	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
11		Technische Ausrüstung RKB + Einbauteile	35 Tage	Mon 19.10.26	Fre 04.12.26
12		RRB südlicher Teil inkl. Rampe & Notüberlauf	25 Tage	Mon 20.07.26	Fre 21.08.26
13		RRB Bessemerstraße/Thyssenstraße freischneiden	65 Tage	Mon 12.10.26	Fre 08.01.27
14		Notwassermulde westlich + Überleitung ins RRB Bessemerstraße	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
15		Rückbau/Verdämmen Altkanal Ottostraße + Überleitung in Notwassermule	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
16		Auslauf RRB Thyssenstraße umgestalten inkl. Anbindung an Garwerts Mähre	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
17		Verfüllen WL 1330	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
18		Lokalwerke: Verlegung Versorgungsleitungen nördliches Baufeld (Ottostraße bis Betriebsfläche)	50 Tage	Mon 24.08.26	Fre 30.10.26
19		RRB nördlicher Teil inkl. Rampe	25 Tage	Mon 24.08.26	Fre 25.09.26
20		Kanalbau RKB/RRB inkl. Schacht R027	15 Tage	Mon 21.09.26	Fre 09.10.26
21		Drosselbauwerk + Kanalbau Zu- und Ablauf	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
22		Versorgungsleitungen f. techn. Anlagen	20 Tage	Mon 12.10.26	Fre 06.11.26
23		Schacht R019 inkl. DN 1200 zum RKB	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
24		Betriebsgebäude	10 Tage	Mon 26.10.26	Fre 06.11.26
25		Technische Ausrüstung Betriebsgebäude	20 Tage	Mon 09.11.26	Fre 04.12.26
26		Kanalbau DN 1000 inkl. R018	5 Tage	Mon 09.11.26	Fre 13.11.26
27		Notwasserweg über Betriebsgelände z. RRB	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
28		Druckrohrleitung RKB inkl. S008	15 Tage	Mon 16.11.26	Fre 04.12.26
29		Kanalbau SW-Kanalisation S008 über S011 bis Anschluss Ottostraße	45 Tage	Mon 07.12.26	Fre 05.02.27
30		Kanalbau RW-Kanalisation R018 über R015 bis R012	45 Tage	Mon 07.12.26	Fre 05.02.27
31		Baustelle winterfest machen	3 Tage	Mon 21.12.26	Mit 23.12.26
32		Winterpause	12 Tage	Don 24.12.26	Fre 08.01.27
33		Dichtheitsprüfung/TV-Inspektion SW-/RW-Kanalisation + Druckrohrleitung	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27
34		Abbruch Bestandskanal DN 1000 v. Konerts Winkel + Einrichtung der Vorflutsicherung	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
35		Kanalbau R019/R027 bis R020/R023	45 Tage	Mon 07.12.26	Fre 05.02.27
36		Lokalwerke: Verlegung 10kV-Stromleitung (Ottostraße bis Konerts Winkel)	45 Tage	Mon 07.12.26	Fre 05.02.27
37		Dichtheitsprüfung/TV-Inspektion Anschluss Konerts Winkel	5 Tage	Mon 08.02.27	Fre 12.02.27
38		Probebetrieb RKB + techn. Ausrüstung	5 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.02.27
39		Inbetriebnahme RKB	0 Tage	Fre 19.02.27	Fre 19.02.27
40		Provisorien rückbauen	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27
41		Notwassermule westlich finalisieren + Durchlass z. RRB Bessemerstraße	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27
42		Grabenschluss Kanalbau Konerts Winkel + Straßen-/Wegebau	15 Tage	Mon 01.03.27	Fre 19.03.27
43		Oberflächengestaltung Betriebsgelände	25 Tage	Mon 22.03.27	Fre 23.04.27
44		Zaunbau Betriebsgelände/RRB	20 Tage	Mon 26.04.27	Fre 21.05.27
45		Lokalwerke: Verlegung Versorgungsleitungen Thyssenstraße und südliches Baufeld	50 Tage	Mon 08.02.27	Fre 16.04.27
46		Kanalbau S011 bis S004 und R015 bis R008	25 Tage	Mon 15.02.27	Fre 19.03.27
47		Grabenverrohrung als Düker bei S003/R007	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27
48		Kanalbau bis S003 + S001 bis Anschluss 626141131	15 Tage	Mon 22.03.27	Fre 09.04.27
49		Straßenaufbruch Thyssenstraße	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27
50		Kanalbau R008 bis R001 inkl. Rückbau Bestandsanlagen + Abflusslenkung	31 Tage	Mon 22.03.27	Mon 03.05.27
51		Dichtheitsprüfung/TV-Inspektion SW-/RW-Kanäle	4 Tage	Die 04.05.27	Fre 07.05.27
52		Umschluss auf neue Kanalisation = Außerbetriebnahme RKB/RRB Thyssenstraße	5 Tage	Mon 10.05.27	Fre 14.05.27
53		Grabenschluss + Straßenbau Thyssenstraße	25 Tage	Mon 17.05.27	Fre 18.06.27
54		Rückbau/Verfüllung WL1330 bis hin zur Garwerts Mähre inkl. Verdämmung Düker	5 Tage	Mon 17.05.27	Fre 21.05.27
55		Planum für Straßenaufbau herstellen	5 Tage	Mon 05.04.27	Fre 09.04.27
56		Straßenbauarbeiten Erschließungsgebiet	25 Tage	Mon 12.04.27	Fre 14.05.27



Datum: Die 28.04.26

Vorgang	Inaktiver Vorgang	Nur Anfang	
Unterbrechung	Inaktiver Meilenstein	Nur Ende	
Meilenstein	Inaktiver Sammelvorgang	Stichtag	
Sammelvorgang	Manueller Vorgang	In Arbeit	
Projektsammelvorgang	Nur Dauer	Manueller Fortschritt	
Externe Vorgänge	Manueller Sammelrollup		
Externer Meilenstein	Manueller Sammelvorgang		

Zeitplan "Erschließung Gewerbegebiet Hegebrock - BP82"

Nr.		Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	14 Jun '26 S M D M D F
57			Anlagenrückbau RKB/RRB Thyssenstraße inkl. Straßenaufbruch/-wiederherstellung	20 Tage	Mon 17.05.27	Fre 11.06.27	
58			Flächen einebnen und für Folgenutzung vorbereiten	5 Tage	Mon 14.06.27	Fre 18.06.27	
59			Baustelleneinrichtung räumen	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27	
60			**Teilabnahme "BP 82"**	**10 Tage**	**Mon 07.06.27**	**Fre 18.06.27**	
61			Einreichung/Prüfung der Abschlussdokumentation	10 Tage	Mon 07.06.27	Fre 18.06.27	
62			Teilabnahme	0 Tage	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27	
63			Gewerbegebiet für Erschließung freigegeben	0 Tage	Fre 18.06.27	Fre 18.06.27	
64			**Bauausführung "Anschluss Lichtgitter"**	**55 Tage**	**Mon 28.06.27**	**Fre 10.09.27**	
65			Baustelleneinrichtung + Verkehrslenkung	3 Tage	Mon 28.06.27	Mit 30.06.27	
66			Straßenaufbruch Thyssenstraße	2 Tage	Don 01.07.27	Fre 02.07.27	
67			Kanalbau R034 bis R032	12 Tage	Mon 05.07.27	Die 20.07.27	
68			Straßenaufbruch Westfalenring	3 Tage	Mon 19.07.27	Mit 21.07.27	
69			Kanalbau R032 bis RW14	25 Tage	Don 22.07.27	Mit 25.08.27	
70			Dichtheitsprüfung/TV-Inspektion	2 Tage	Don 26.08.27	Fre 27.08.27	
71			Straßenwiederherstellung	6 Tage	Mon 30.08.27	Mon 06.09.27	
72			Restarbeiten + Baustelleneinrichtung räumen	4 Tage	Die 07.09.27	Fre 10.09.27	
73			**Abnahme**	**10 Tage**	**Mon 13.09.27**	**Fre 24.09.27**	
74			Prüfung der Abschlussdokumentation	10 Tage	Mon 13.09.27	Fre 24.09.27	
75			Abnahme	0 Tage	Fre 24.09.27	Fre 24.09.27	

Datum: Die 28.04.26

Vorgang		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
Unterbrechung		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Vorgang		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Nur Dauer		Manueller Fortschritt	
Externe Vorgänge		Manueller Sammelrollup			
Externer Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			