BothmerHübner Partnerschaft mbB
Architekt & Beratender Ingenieur

Bauzeitenplan

13-2024 / FGH Lemgo/Lieme

Die 20.10.26/AR

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	% Abgeschl.	Vorgänger
0	**Feuerwehrgerätehaus Lemgo/Lieme**	**426 Tage**	**Mon 27.04.26**	**Fre 14.01.28**	**7%**	
1	**1 NEUBAU Bauausführung**	**426 Tage**	**Mon 27.04.26**	**Fre 14.01.28**	**7%**	
24	**1.4 Rohbauarbeiten**	**129 Tage**	**Mon 21.09.26**	**Don 01.04.27**	**21%**	
29	1.4.5 Streifenfundamente - Verlorene Schalung, Bewehrung	10 Tage	Fre 09.10.26	Don 22.10.26	15%	28
30	1.4.6 Streifenfundamente - Bewehrungsabnahme durch Statiker	1 Tag	Don 22.10.26	Don 22.10.26	0%	29EE
31	1.4.7 Streifenfundamente - Beton	1 Tag	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26	0%	30
32	1.4.8 Sauberkeitsschicht Bodenplatte	3 Tage	Mon 26.10.26	Mit 28.10.26	0%	31
33	1.4.9 Perimeterdämmung Bodenplatte	1 Tag	Don 29.10.26	Don 29.10.26	0%	32
34	1.4.10 Bodenplatte - Randschalung, Bewehrung, Beton	8 Tage	Fre 30.10.26	Die 10.11.26	0%	33
35	1.4.11 Bodenplatte - Abnahme Bewehrung durch Statiker	1 Tag	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26	0%	34AA+6 Tage
36	1.4.12 Sockel - Schalung, Bewehrung, Beton	8 Tage	Mit 18.11.26	Fre 27.11.26	0%	34EA+5 Tage
37	1.4.13 Sockel - Abnahme Bewehrung durch Statiker	1 Tag	Mit 02.12.26	Mit 02.12.26	0%	36AA+10 Tage
38	1.4.14 Sockel - Ausschalen	3 Tage	Mit 02.12.26	Fre 04.12.26	0%	36EA+2 Tage
39	1.4.15 Vertikalabdichtung Sockel außen	2 Tage	Mon 07.12.26	Die 08.12.26	0%	38
40	1.4.16 Sockeldämmung	3 Tage	Mit 09.12.26	Fre 11.12.26	0%	39
41	1.4.17 Sichtbeton-Fertigteil	7 Tage	Mon 14.12.26	Die 22.12.26	0%	40
42	1.4.18 Sohlplattenabdichtung unter Innenwänden und Vertikalabdichtung Sockel innen	3 Tage	Mon 18.01.27	Don 21.01.27	0%	64AE-5 Tage
43	1.4.19 Sohlplattenabdichtung komplett Wache	5 Tage	Don 18.03.27	Mit 24.03.27	0%	70
44	1.4.20 Abdichtung bodentiefe Fenster und Außentüren	3 Tage	Die 23.03.27	Don 25.03.27	0%	87;86
45	1.4.21 Sohlplattenabdichtung komplett Halle	2 Tage	Mit 24.03.27	Don 25.03.27	0%	71
46	1.4.22 Restarbeiten Sockeldämmung und Sichtbeton-Fertigteil (nach Einbau bodentiefer Elemente)	3 Tage	Die 30.03.27	Don 01.04.27	0%	44
47	**1.5 Blitzschutz einschl. Erdung**	**147 Tage**	**Don 08.10.26**	**Mit 19.05.27**	**11%**	
50	1.5.3 Erdung Bodenplatte	5 Tage	Die 03.11.26	Mon 09.11.26	0%	34AA+2 Tage
51	1.5.4 Abnahme Erdung Bodenplatte	1 Tag	Mon 09.11.26	Mon 09.11.26	0%	50EE
52	1.5.5 Äußerer Blitzschutz - Fangleitungen Fangspitzen Fangstangen	10 Tage	Mon 03.05.27	Mit 19.05.27	0%	100
53	1.5.6 Abnahme Äußerer Blitzschutz	1 Tag	Mit 19.05.27	Mit 19.05.27	0%	52EE
54	**1.6 Holzbau- und Zimmererarbeiten**	**112 Tage**	**Mon 12.10.26**	**Die 30.03.27**	**1%**	
55	1.6.1 Werk- und Montageplanung	18 Tage	Mon 12.10.26	Mit 04.11.26	15%	
56	1.6.2 Prüfung Werk- und Montageplanung	10 Tage	Don 05.11.26	Mit 18.11.26	0%	55
57	1.6.3 Freigabe Werk- und Montageplanung durch Statiker / Prüfstatiker	1 Tag	Mit 18.11.26	Mit 18.11.26	0%	56EE
58	1.6.4 Ggf. Überarbeitung Werk- und Montageplanung	2 Tage	Don 19.11.26	Fre 20.11.26	0%	57
59	1.6.5 Lieferung Bauschnittholz und Brettschichtholz	10 Tage	Mon 23.11.26	Fre 04.12.26	0%	58
60	1.6.6 Fertigung HRB-Wände (einschl. Dämmung und DWD-Platten)	30 Tage	Mon 07.12.26	Mit 27.01.27	0%	59
61	1.6.7 Aufmaß Vorleistung Rohbauarbeiten (nach Fertigstellung Sockel)	1 Tag	Mon 30.11.26	Mon 30.11.26	0%	36
62	1.6.8 Fertigung BSH-Dachdecken	30 Tage	Die 01.12.26	Don 21.01.27	0%	61
63	1.6.9 Fertigung Dreigelenkrahmen Halle	30 Tage	Die 01.12.26	Don 21.01.27	0%	61
64	1.6.10 Montage Richtschwellen	2 Tage	Don 28.01.27	Fre 29.01.27	0%	60
65	1.6.11 Montage HRB-Wände	20 Tage	Mon 01.02.27	Fre 26.02.27	0%	64
66	1.6.12 Montage Dreigelenkrahmen Halle	5 Tage	Fre 22.01.27	Don 28.01.27	0%	63
67	1.6.13 Teilabnahme durch Statiker / Prüfstatiker	1 Tag	Don 28.01.27	Don 28.01.27	0%	66EE
68	1.6.14 Montage BSH-Dachdecke Wache, Dachkonstruktion Halle und Attika	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27	0%	65;66
69	1.6.15 Abnahme durch Statiker / Prüfstatiker	1 Tag	Fre 12.03.27	Fre 12.03.27	0%	68EE
70	1.6.16 Dampfsperre Wache	3 Tage	Mon 15.03.27	Mit 17.03.27	0%	68
71	1.6.17 OSB-Platten und Dampfsperre Halle	4 Tage	Don 18.03.27	Die 23.03.27	0%	70
72	1.6.18 Fassadenbahn	3 Tage	Mit 24.03.27	Die 30.03.27	0%	71
73	1.7 Richtfest	0 Tage	Fre 12.03.27	Fre 12.03.27	0%	68EE
74	**1.8 Gerüstbauarbeiten**	**76 Tage**	**Mon 01.02.27**	**Mon 24.05.27**	**0%**	
75	1.8.1 Aufbau Gerüst (nach Baufortschritt)	3 Tage	Mon 01.02.27	Mit 03.02.27	0%	65AA
76	1.8.2 Vorhaltung Gerüst	75 Tage	Die 02.02.27	Mon 24.05.27	0%	77EE;75AA
77	1.8.3 Abbau Gerüst	3 Tage	Don 20.05.27	Mon 24.05.27	0%	52;144
78	**1.9 Metallbauarbeiten - Fenster und Außentüren**	**191 Tage**	**Mon 05.10.26**	**Don 15.07.27**	**6%**	
80	1.9.2 Prüfung Werk- und Montageplanung	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26	50%	79
81	1.9.3 Freigabe Werk- und Montageplanung	1 Tag	Fre 23.10.26	Fre 23.10.26	0%	80EE
82	1.9.4 Ggf. Überarbeitung Werk- und Montageplanung	5 Tage	Mon 26.10.26	Fre 30.10.26	0%	81
83	1.9.5 Fertigung Fenster	40 Tage	Mon 02.11.26	Mit 06.01.27	0%	82
84	1.9.6 Fertigung Außentüren	50 Tage	Mon 02.11.26	Mit 20.01.27	0%	82
85	1.9.7 Haupteingangtür Montage	1 Tag	Don 15.07.27	Don 15.07.27	0%	150
86	1.9.8 Montage Fenster	6 Tage	Mon 15.03.27	Mon 22.03.27	0%	83;68
87	1.9.9 Montage Außentüren	5 Tage	Mon 15.03.27	Fre 19.03.27	0%	84;68
88	1.9.10 Aufmaß Fensterbänke außen	1 Tag	Die 23.03.27	Die 23.03.27	0%	86
89	1.9.11 Fertigung Fensterbänke außen	10 Tage	Mit 24.03.27	Don 08.04.27	0%	88
90	1.9.12 Montage Fensterbänke außen	5 Tage	Fre 09.04.27	Don 15.04.27	0%	89
91	1.9.13 Fertigung Leibungsbleche und Blechkantungen	10 Tage	Fre 09.04.27	Don 22.04.27	0%	89
92	1.9.14 Montage Leibungsbleche und Blechkantungen	10 Tage	Fre 23.04.27	Mon 10.05.27	0%	91
93	**1.10 Dachdeckerarbeiten**	**57 Tage**	**Don 18.03.27**	**Fre 11.06.27**	**0%**	
94	1.10.1 Aufdachdämmung einschl. Gefälle Wache	7 Tage	Don 18.03.27	Die 30.03.27	0%	70
95	1.10.2 Aufdachdämmung Halle	5 Tage	Mit 24.03.27	Don 01.04.27	0%	71
96	1.10.3 Mehrlagige Bitumenabdichtung Wache	10 Tage	Fre 02.04.27	Don 15.04.27	0%	94;95
97	1.10.4 Absturzsicherung Sekuranten	3 Tage	Fre 02.04.27	Die 06.04.27	0%	96AA
98	1.10.5 Trapezblechaufbau einschl. Unterkonstruktionen Halle	7 Tage	Fre 02.04.27	Mon 12.04.27	0%	95
99	1.10.6 Unterkonstruktion PV-Anlage Halle	3 Tage	Die 13.04.27	Don 15.04.27	0%	98
100	1.10.7 Fallrohre	3 Tage	Mit 28.04.27	Fre 30.04.27	0%	136;138
101	1.10.8 Dachrandprofile	8 Tage	Mon 24.05.27	Mit 02.06.27	0%	136EA+15 Tage;1
102	1.10.9 Gründachaufbau einschl. Kiesrandstreifen	5 Tage	Don 03.06.27	Mit 09.06.27	0%	101
103	1.10.10 Absturzsicherung Seilsicherungssystem	2 Tage	Don 10.06.27	Fre 11.06.27	0%	102
104	**1.11 Heizung / Lüftung / Sanitär**	**265 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Mit 24.11.27**	**0%**	
105	1.11.1 Werk- und Montageplanung	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	0%	
106	1.11.2 Prüfung Werk- und Montageplanung	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	0%	105
107	1.11.3 Freigabe Werk- und Montageplanung	1 Tag	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26	0%	106EE
108	1.11.4 Ggf. Überarbeitung Werk- und Montageplanung	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	0%	107
109	1.11.5 Rohmontage Heizung Lüftung Sanitär	30 Tage	Don 18.03.27	Fre 30.04.27	0%	70;108
110	1.11.6 Hausanschluss Schmutzwasser	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	0%	146
111	1.11.7 Hausanschluss Trinkwasser	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	0%	146
112	1.11.8 Hausanschluss Fernwärme	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	0%	146
113	1.11.9 Rohmontage Fußbodenheizung Wache	5 Tage	Die 06.07.27	Mon 12.07.27	0%	149
114	1.11.10 Endmontage Heizung Lüftung Sanitär	15 Tage	Don 21.10.27	Mit 10.11.27	0%	189
115	1.11.11 1. Beprobung Sanitär (vor Befüllen)	5 Tage	Don 04.11.27	Mit 10.11.27	0%	114EE
116	1.11.12 2. Beprobung	10 Tage	Don 11.11.27	Mit 24.11.27	0%	115
117	1.11.13 Inbetriebnahme Heizung Lüftung Sanitär	5 Tage	Don 11.11.27	Mit 17.11.27	0%	114
118	**1.12 Elektroarbeiten / EDV**	**260 Tage**	**Mon 02.11.26**	**Mit 17.11.27**	**0%**	
119	1.12.1 Werk- und Montageplanung	20 Tage	Mon 02.11.26	Fre 27.11.26	0%	
120	1.12.2 Prüfung Werk- und Montageplanung	10 Tage	Mon 30.11.26	Fre 11.12.26	0%	119
121	1.12.3 Freigabe Werk- und Montageplanung	1 Tag	Fre 11.12.26	Fre 11.12.26	0%	120EE
122	1.12.4 Ggf. Überarbeitung Werk- und Montageplanung	5 Tage	Mon 14.12.26	Fre 18.12.26	0%	121
123	1.12.5 Rohmontage Elektro	40 Tage	Don 18.03.27	Mit 19.05.27	0%	70;122
124	1.12.6 Hausanschluss Strom	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	0%	146
125	1.12.7 Hausanschluss Telekom	5 Tage	Die 08.06.27	Mon 14.06.27	0%	146
126	1.12.8 Endmontage Elektro	20 Tage	Don 21.10.27	Mit 17.11.27	0%	189
127	**1.13 Trockenbauarbeiten**	**105 Tage**	**Don 18.03.27**	**Mit 18.08.27**	**0%**	
128	1.13.1 Vorwandinstallationen Sanitär	10 Tage	Don 18.03.27	Fre 02.04.27	0%	109AA
129	1.13.2 Installationsebenen Außenwände (ohne Beplankung)	10 Tage	Mon 05.04.27	Fre 16.04.27	0%	128
130	1.13.3 Beplankung Außen- und Innenwände einschl. spachteln	25 Tage	Don 20.05.27	Mit 23.06.27	0%	109;123
131	1.13.4 Unterkonstruktion / Schienen Rasterdecken Wache	10 Tage	Don 29.07.27	Mit 11.08.27	0%	150EA+10 Tage
132	1.13.5 Einlegeböden Rasterdecken Wache	5 Tage	Don 12.08.27	Mit 18.08.27	0%	131
133	1.13.6 Deckenbekleidung einschl. Unterkonstruktion Halle	15 Tage	Fre 09.07.27	Don 29.07.27	0%	154EA+5 Tage
134	**1.14 Fassadenarbeiten - Sandwichpaneel**	**20 Tage**	**Mit 24.03.27**	**Don 22.04.27**	**0%**	
135	1.14.1 Unterkonstruktion Sandwichpaneel	10 Tage	Mit 24.03.27	Don 08.04.27	0%	71
136	1.14.2 Sandwichpaneel	10 Tage	Fre 09.04.27	Don 22.04.27	0%	135
137	**1.15 Fassadenarbeiten - Verblendmauerwerk**	**20 Tage**	**Mit 31.03.27**	**Die 27.04.27**	**0%**	
138	1.15.1 Verblendmauerwerk	20 Tage	Mit 31.03.27	Die 27.04.27	0%	72
139	**1.16 PV-Anlage**	**80 Tage**	**Mon 11.01.27**	**Die 04.05.27**	**0%**	
140	1.16.1 Werk- und Montageplanung	20 Tage	Mon 11.01.27	Fre 05.02.27	0%	
141	1.16.2 Prüfung Werk- und Montageplanung	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27	0%	140
142	1.16.3 Freigabe Werk- und Montageplanung	1 Tag	Fre 19.02.27	Fre 19.02.27	0%	141EE
143	1.16.4 Ggf. Überarbeitung Werk- und Montageplanung	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27	0%	142
144	1.16.5 Montage PV-Anlage	5 Tage	Mit 28.04.27	Die 04.05.27	0%	143EA+40 Tage;9
145	**1.17 Technische Außenanlagen**	**30 Tage**	**Die 25.05.27**	**Mon 05.07.27**	**0%**	
146	1.17.1 Erdarbeiten	10 Tage	Die 25.05.27	Mon 07.06.27	0%	77
147	1.17.2 Technische Außenanlagen	20 Tage	Die 08.06.27	Mon 05.07.27	0%	146
148	**1.18 Estricharbeiten**	**15 Tage**	**Don 24.06.27**	**Mit 14.07.27**	**0%**	
149	1.18.1 Vorarbeiten, Dämmung auslegen Wache	8 Tage	Don 24.06.27	Mon 05.07.27	0%	130
150	1.18.2 Estrich Wache	2 Tage	Die 13.07.27	Mit 14.07.27	0%	113
151	**1.18.3 Rüttelklinker**	**6 Tage**	**Don 24.06.27**	**Don 01.07.27**	**0%**	
152	1.18.3.1 Vorarbeiten, Randwinkeleinfassung Halle	2 Tage	Don 24.06.27	Fre 25.06.27	0%	130
153	1.18.3.2 Rüttelklinker Halle	3 Tage	Mon 28.06.27	Mit 30.06.27	0%	152
154	1.18.3.3 Reinigung	1 Tag	Don 01.07.27	Don 01.07.27	0%	153
155	**1.19 Sektionaltore**	**72 Tage**	**Mit 24.03.27**	**Don 08.07.27**	**0%**	
156	1.19.1 Aufmaß	1 Tag	Mit 24.03.27	Mit 24.03.27	0%	71
157	1.19.2 Werk - und Montageplanung nach Aufmaß	10 Tage	Don 25.03.27	Fre 09.04.27	0%	156
158	1.19.3 Prüfung Werk- und Montageplanung	5 Tage	Mon 12.04.27	Fre 16.04.27	0%	157
159	1.19.4 Freigabe Werk- und Montageplanung	1 Tag	Fre 16.04.27	Fre 16.04.27	0%	158EE
160	1.19.5 Lieferung Sektionaltore	40 Tage	Mon 19.04.27	Mit 16.06.27	0%	159
161	1.19.6 Montage Sektionaltore	5 Tage	Fre 02.07.27	Don 08.07.27	0%	160;154
162	**1.20 Garten- und Landschaftsbauarbeiten**	**71 Tage**	**Die 06.07.27**	**Die 12.10.27**	**0%**	
163	1.20.1 Erdarbeiten	20 Tage	Die 06.07.27	Mon 02.08.27	0%	147
164	1.20.2 Pflasterarbeiten	40 Tage	Die 03.08.27	Mon 27.09.27	0%	163
165	1.20.3 Pflanzarbeiten	10 Tage	Die 28.09.27	Mon 11.10.27	0%	164
166	1.20.4 Fertigstellungspflege ab:	1 Tag	Die 12.10.27	Die 12.10.27	0%	165
167	**1.21 Tischlerarbeiten - Innentüren und Fensterbänke innen**	**160 Tage**	**Don 18.03.27**	**Mit 03.11.27**	**0%**	
168	1.21.1 Aufmaß Vorleistung Holzbauarbeiten	1 Tag	Don 18.03.27	Don 18.03.27	0%	70
169	1.21.2 Werk- und Montageplanung Innentüren	10 Tage	Fre 19.03.27	Mon 05.04.27	0%	168
170	1.21.3 Prüfung Werk- und Montageplanung Innentüren	5 Tage	Die 06.04.27	Mon 12.04.27	0%	169
171	1.21.4 Freigabe Werk- und Montageplanung Innentüren	1 Tag	Mon 12.04.27	Mon 12.04.27	0%	170EE
172	1.21.5 Lieferung Innentüren	60 Tage	Die 13.04.27	Don 08.07.27	0%	171
173	1.21.6 Montage Zargen	5 Tage	Don 22.07.27	Mit 28.07.27	0%	172;150EA+5 Tag
174	1.21.7 Montage Türblätter Türschilder Puffer	5 Tage	Don 28.10.27	Mit 03.11.27	0%	190
175	1.21.8 Aufmaß Fensterbänke innen	1 Tag	Die 23.03.27	Die 23.03.27	0%	86
176	1.21.9 Fertigung Fensterbänke innen	60 Tage	Mit 24.03.27	Die 22.06.27	0%	175
177	1.21.10 Montage Fensterbänke innen	5 Tage	Don 29.07.27	Mit 04.08.27	0%	176;150EA+5 Tag
178	**1.22 Fliesenarbeiten**	**27 Tage**	**Don 12.08.27**	**Fre 17.09.27**	**0%**	
179	1.22.1 Vorarbeiten	2 Tage	Don 12.08.27	Fre 13.08.27	0%	150EA+20 Tage
180	1.22.2 Wandfliesen	10 Tage	Mon 16.08.27	Fre 27.08.27	0%	179
181	1.22.3 Boden- und Sockelfliesen	15 Tage	Mon 30.08.27	Fre 17.09.27	0%	180
182	**1.23 Bodenbelagsarbeiten**	**54 Tage**	**Don 12.08.27**	**Die 26.10.27**	**0%**	
183	1.23.1 Vorarbeiten	5 Tage	Don 12.08.27	Mit 18.08.27	0%	150EA+20 Tage
184	1.23.2 Bodenbelagsarbeiten	5 Tage	Don 19.08.27	Mit 25.08.27	0%	183
185	1.23.3 Montage Sauberlaufmatten	1 Tag	Don 26.08.27	Don 26.08.27	0%	184
186	1.23.4 Sockelleisten	4 Tage	Don 21.10.27	Die 26.10.27	0%	189
187	**1.24 Maler- und Lackierarbeiten**	**45 Tage**	**Don 26.08.27**	**Mit 27.10.27**	**0%**	
188	1.24.1 Spachteln Q3	15 Tage	Don 26.08.27	Mit 15.09.27	0%	184
189	1.24.2 Malerarbeiten einschl. Vlies	25 Tage	Don 16.09.27	Mit 20.10.27	0%	188
190	1.24.3 Lackierarbeiten	5 Tage	Don 21.10.27	Mit 27.10.27	0%	189
191	**1.25 Abgasabsauganlage**	**54 Tage**	**Don 24.06.27**	**Die 07.09.27**	**0%**	
192	1.25.1 Aufmaß	1 Tag	Don 24.06.27	Don 24.06.27	0%	130
193	1.25.2 Werk- und Montageplanung	20 Tage	Fre 25.06.27	Don 22.07.27	0%	192
194	1.25.3 Prüfung Werk- und Montageplanung	10 Tage	Fre 23.07.27	Don 05.08.27	0%	193
195	1.25.4 Freigabe Werk- und Montageplanung	1 Tag	Don 05.08.27	Don 05.08.27	0%	194EE
196	1.25.5 Lieferung Abgasabsauganlage	20 Tage	Fre 06.08.27	Don 02.09.27	0%	195
197	1.25.6 Montage Abgasabsauganlage	3 Tage	Fre 03.09.27	Die 07.09.27	0%	196;133
198	**1.26 Sanitärtrennwände**	**90 Tage**	**Don 24.06.27**	**Mit 27.10.27**	**0%**	
199	1.26.1 Aufmaß	1 Tag	Don 24.06.27	Don 24.06.27	0%	130
200	1.26.2 Lieferung WC-Trennwände	40 Tage	Fre 16.07.27	Don 09.09.27	0%	199EA+15 Tage
201	1.26.3 Montage WC-Trennwände	5 Tage	Don 21.10.27	Mit 27.10.27	0%	200;181;189
202	**1.27 Mobile Trennwand**	**90 Tage**	**Don 24.06.27**	**Mit 27.10.27**	**0%**	
203	1.27.1 Aufmaß Mobile Trennwand	1 Tag	Don 24.06.27	Don 24.06.27	0%	130
204	1.27.2 Lieferung Mobile Trennwand	40 Tage	Fre 06.08.27	Don 30.09.27	0%	203EA+30 Tage
205	1.27.3 Montage Mobile Trennwand	5 Tage	Don 21.10.27	Mit 27.10.27	0%	204;189
206	**1.28 Möblierung - Feste Einbaumöbel**	**125 Tage**	**Don 20.05.27**	**Mit 10.11.27**	**0%**	
207	1.28.1 Kontrolltermin Leitungen in der Küche ELT und HLS	1 Tag	Don 20.05.27	Don 20.05.27	0%	109;123
208	1.28.2 Aufmaß Küche	1 Tag	Don 24.06.27	Don 24.06.27	0%	130
209	1.28.3 Fertigung Küche	40 Tage	Fre 06.08.27	Don 30.09.27	0%	208EA+30 Tage
210	1.28.4 Montage Küche	5 Tage	Don 21.10.27	Mit 27.10.27	0%	209;189
211	1.28.5 Aufmaß Einbaumöbel	1 Tag	Don 24.06.27	Don 24.06.27	0%	130
212	1.28.6 Fertigung Einbaumöbel	40 Tage	Fre 06.08.27	Don 30.09.27	0%	211EA+30 Tage
213	1.28.7 Montage Einbaumöbel	10 Tage	Don 28.10.27	Mit 10.11.27	0%	212;189;210
214	**1.29 Schließanlage**	**58 Tage**	**Mon 23.08.27**	**Mit 10.11.27**	**0%**	
215	1.29.1 Planung Schließanlage	20 Tage	Mon 23.08.27	Mon 20.09.27	0%	216AE-1 Tag
216	1.29.2 Prüfung Planung Schließanlage	10 Tage	Die 21.09.27	Die 05.10.27	0%	218AE-1 Tag
217	1.29.3 Freigabe Planung Schließanlage	1 Tag	Mon 04.10.27	Die 05.10.27	0%	216EE
218	1.29.4 Lieferung Schließanlage	20 Tage	Mit 06.10.27	Mit 03.11.27	0%	219AE-1 Tag
219	1.29.5 Montage Schließanlage	5 Tage	Don 04.11.27	Mit 10.11.27	0%	174
220	**1.30 Lose Möblierung**	**15 Tage**	**Don 11.11.27**	**Mit 01.12.27**	**0%**	
221	1.30.1 Möblierung	15 Tage	Don 11.11.27	Mit 01.12.27	0%	213
222	**1.31 Gebäudereinigungsarbeiten**	**60 Tage**	**Don 16.09.27**	**Mit 08.12.27**	**0%**	
223	1.31.1 Bauzwischenreinigung	2 Tage	Don 16.09.27	Fre 17.09.27	0%	188
224	1.31.2 Endreinigung	5 Tage	Don 02.12.27	Mit 08.12.27	0%	221
225	**1.32 Inbetriebnahme, Abnahme, Übergabe**	**50 Tage**	**Don 28.10.27**	**Fre 14.01.28**	**0%**	
226	1.32.1 Montage Flucht- und Rettungswegpläne	1 Tag	Don 02.12.27	Don 02.12.27	0%	221
227	1.32.2 Montage Feuerlöscher	1 Tag	Fre 03.12.27	Fre 03.12.27	0%	226
228	1.32.3 VOB-Abnahmen	15 Tage	Don 28.10.27	Mit 17.11.27	0%	190
229	1.32.4 SV-Abnahmen	15 Tage	Don 28.10.27	Mit 17.11.27	0%	190
230	1.32.5 Mängelbeseitigung	40 Tage	Don 04.11.27	Fre 07.01.28	0%	229AA+5 Tage;22
231	1.32.6 Inbetriebnahme	30 Tage	Don 18.11.27	Fre 07.01.28	0%	117AA;126
232	1.32.7 Übergabe	5 Tage	Mon 10.01.28	Fre 14.01.28	0%	231
233	1.33 Einweihung	0 Tage	Fre 14.01.28	Fre 14.01.28	0%	232EE

