Projektzeitenplan

#	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	**Planung**	**729.25 Tage**	**05.03.2024**	**29.01.2027**
275	**Verkehrsrechtliche Anordnung**	**251 Tag**	**16.06.2025**	**17.06.2026**
277	**Ausführung**	**870 Tage**	**14.03.2024**	**31.08.2027**
291	**Neubau**	**599 Tage**	**14.04.2025**	**31.08.2027**
292	**Erdarbeiten**	**135 Tage**	**14.04.2025**	**28.10.2025**
293	Verbau der Grube	41 Tage	28.04.2025	27.06.2025
294	Unterfangung der Tiefgarage	74 Tage	14.04.2025	01.08.2025
295	Baugrube ausheben	29 Tage	23.06.2025	31.07.2025
296	Bodenausgleich unter Sohle	7 Tage	08.08.2025	18.08.2025
297	Baugrube verfüllen	17 Tage	06.10.2025	28.10.2025
298	Tiefbau/Kanalarbeiten	5 Tage	12.08.2025	18.08.2025
299	**Stahlbeton/Maurerarbeiten**	**244 Tage**	**14.04.2025**	**02.04.2026**
300	Baustelleneinrichtung	5 Tage	28.04.2025	05.05.2025
301	Unterfangung	17 Tage	14.04.2025	09.05.2025
302	Gründung Fundamente	5 Tage	01.08.2025	07.08.2025
303	Gründung Sohle	16 Tage	19.08.2025	09.09.2025
304	UG	21 Tage	10.09.2025	09.10.2025
305	EG	21 Tage	10.10.2025	07.11.2025
306	OG+Attika	46 Tage	10.11.2025	15.01.2026
307	Urlaubszeit	8 Tage	19.12.2025	02.01.2026
308	Schlechtwetter	8 Tage	05.01.2026	14.01.2026
309	Schlechtwetter	10 Tage	26.01.2026	06.02.2026
310	Fertigstellung Rohbau		16.01.2026	
311	Fertigstellung Rohbau tatsächlich		26.02.2026	
312	Bauwerksabdichtung	15 Tage	06.10.2025	24.10.2025
313	Kran Abbau erster Termin	1 Tag	10.03.2026	10.03.2026
314	Verzug durch Kranabbau	18 Tage	10.03.2026	02.04.2026
315	Kran Abbau zweiter Termin	1 Tag	02.04.2026	02.04.2026
316	**Blitzschutz**	**219 Tage**	**12.08.2025**	**26.06.2026**
317	Grundleitungen	7 Tage	12.08.2025	20.08.2025
318	Ableitungen	4 Tage	08.06.2026	11.06.2026
319	Ableitung UG	4 Tage	07.04.2026	10.04.2026
320	Endinstallation	5 Tage	22.06.2026	26.06.2026
321	**Gerüstbau**	**189 Tage**	**29.09.2025**	**02.07.2026**
322	Gerüst aufstellen UG	1 Tag	29.09.2025	29.09.2025
323	Gerüst aufstellen EG	3 Tage	29.10.2025	31.10.2025
324	Gerüst aufstellen OG	5 Tage	29.10.2025	04.11.2025
325	Gerüst abbauen	4 Tage	29.06.2026	02.07.2026
326	Gerüst im Kranbereich	1 Tag	07.04.2026	07.04.2026
327	**Dachdeckerarbeiten**	**69 Tage**	**09.03.2026**	**19.06.2026**
328	Dachabdichtungsarbeiten	32 Tage	09.03.2026	23.04.2026
329	Abdichtung Türen	3 Tage	26.05.2026	28.05.2026
330	Endmontage Attikableche	10 Tage	08.06.2026	19.06.2026
331	**WDVS**	**45 Tage**	**13.04.2026**	**18.06.2026**
332	WDVS	36 Tage	13.04.2026	05.06.2026
333	Fassadenbegrünung UK	9 Tage	08.06.2026	18.06.2026
334	**Fenster und Außentüren**	**214 Tage**	**10.11.2025**	**16.09.2026**
335	Werksplanung und Freigabe	4.75 Tage	10.11.2025	14.11.2025
336	Montage Fenster	18 Tage	10.02.2026	05.03.2026
337	Endmontage Türen	9 Tage	11.05.2026	22.05.2026
338	Inbetriebnahme	5 Tage	10.09.2026	16.09.2026
339	**Trockenbaurabeiten**	**139 Tage**	**02.03.2026**	**18.09.2026**
340	Wände einseitig	15 Tage	02.03.2026	20.03.2026
341	Wände schließen	8 Tage	20.04.2026	30.04.2026
342	Abhangdecken	15 Tage	31.08.2026	18.09.2026
343	**Putzarbeiten**	**43.75 Tage**	**11.05.2026**	**14.07.2026**
344	Putzarbeiten OG	8.25 Tage	11.05.2026	22.05.2026
345	Trocknungszeiten OG	18 Tage	22.05.2026	19.06.2026
346	Putzarbeiten EG	7 Tage	26.05.2026	05.06.2026
347	Trocknungszeiten EG	22 Tage	08.06.2026	08.07.2026
348	Putzarbeiten UG	8 Tage	08.06.2026	18.06.2026
349	Trocknungszeiten UG	17 Tage	22.06.2026	14.07.2026
350	**Estricharbeiten**	**65 Tage**	**29.06.2026**	**25.09.2026**
351	Verlegen der Dämmung OG	5 Tage	29.06.2026	03.07.2026
352	Verlegen der Dämmung EG	5 Tage	06.07.2026	10.07.2026
353	Verlegen der Dämmung UG	5 Tage	13.07.2026	17.07.2026
354	Verlegen Estrich	5 Tage	03.08.2026	07.08.2026
355	Estrich auf Stuffen	10 Tage	10.08.2026	21.08.2026
356	Trocknungszeiten	25 Tage	24.08.2026	25.09.2026
357	**Elektroinstallation**	**225 Tage**	**10.02.2026**	**30.12.2026**
358	Rohinstallation OG	74 Tage	10.02.2026	29.05.2026
359	Rohinstallation EG	58 Tage	16.03.2026	11.06.2026
360	Rohinstallation UG	54 Tage	07.04.2026	25.06.2026
361	Endinstallation OG	9 Tage	31.08.2026	10.09.2026
362	Endinstallation EG	10 Tage	14.09.2026	25.09.2026
363	Endinstallation UG	9 Tage	28.09.2026	09.10.2026
364	Montage PV	13 Tage	04.05.2026	21.05.2026
365	Inbetriebnahme	62 Tage	05.10.2026	30.12.2026
366	**HLS**	**242 Tage**	**19.01.2026**	**31.12.2026**
367	Montage Luftwärmpumpe UK	5 Tage	19.01.2026	23.01.2026
368	Aufstellen der Luftwärmepumpe	9 Tage	04.05.2026	15.05.2026
369	Entwässerung	18 Tage	23.03.2026	17.04.2026
370	Enthärtungsanlage	4 Tage	27.10.2026	30.10.2026
371	Vorwandinstallation	70 Tage	09.02.2026	22.05.2026
372	Trinkwasserinstallation	70 Tage	09.02.2026	21.05.2026
373	Trockenleitung BS	18 Tage	07.04.2026	30.04.2026
374	Lüftungsinstallation	51 Tage	09.03.2026	22.05.2026
375	Heizkreisverteiler+Verrohrung	15 Tage	29.04.2026	21.05.2026
376	Verlegen Bodenheizung	9 Tage	20.07.2026	31.07.2026
377	Endinstallation Sanitär	88 Tage	31.08.2026	31.12.2026
378	Inbetriebnahme	14 Tage	11.12.2026	31.12.2026
379	**MSR**	**177 Tage**	**08.05.2026**	**18.01.2027**
380	Kabelzug MSR	5 Tage	10.06.2026	16.06.2026
381	Werks und Montageplanung	15 Tage	08.05.2026	01.06.2026
382	Programierung	10 Tage	27.11.2026	10.12.2026
383	Inbetriebnahme	24 Tage	14.12.2026	18.01.2027
384	**BS Vorhänge**	**72 Tage**	**11.05.2026**	**21.08.2026**
385	UK Montage	9 Tage	11.05.2026	22.05.2026
386	Endmontage	7 Tage	04.08.2026	12.08.2026
387	Inbetriebnahme	5 Tage	17.08.2026	21.08.2026
388	**Malerarbeiten**	**93 Tage**	**14.09.2026**	**22.01.2027**
389	Malerarbeiten	35 Tage	14.09.2026	30.10.2026
390	Malerarbeiten Treppenhaus	10 Tage	14.09.2026	25.09.2026
391	Nacharbeiten	9 Tage	12.01.2027	22.01.2027
392	**Bodenbelagsarbeiten**	**63 Tage**	**05.10.2026**	**31.12.2026**
393	Bodenbelag	34 Tage	05.10.2026	19.11.2026
394	Fußleisten	10 Tage	17.12.2026	31.12.2026
395	Treppenbelag	14 Tage	05.10.2026	22.10.2026
396	**Innentüren**	**194 Tage**	**13.04.2026**	**15.01.2027**
397	**Alu**	**194 Tage**	**13.04.2026**	**15.01.2027**
398	Werksplanung	10 Tage	13.04.2026	24.04.2026
399	Montage	13 Tage	14.09.2026	30.09.2026
400	Endmontage	5 Tage	30.11.2026	04.12.2026
401	Inbetriebnahme	5 Tage	11.01.2027	15.01.2027
402	Holztüren	23 Tage	23.11.2026	23.12.2026
403	**Stahlbauarbeiten**	**205 Tage**	**26.01.2026**	**16.11.2026**
404	Werksplanung/Freigabe	49 Tage	26.01.2026	02.04.2026
405	Fertigung	27 Tage	07.04.2026	15.05.2026
406	Treppe zweiter Rettungsweg	9 Tage	18.05.2026	29.05.2026
407	Treppe Bestand	15 Tage	29.06.2026	17.07.2026
408	Handläufe	11 Tage	02.11.2026	16.11.2026
409	**Ausbau Sanitärräume**	**35 Tage**	**28.09.2026**	**13.11.2026**
410	Fliesenarbeiten	14 Tage	05.10.2026	22.10.2026
411	Bodenbeschichtung Sanitärräume	5 Tage	28.09.2026	02.10.2026
412	WC Trennwäbde	5 Tage	09.11.2026	13.11.2026
413	**Außenanlage**	**63 Tage**	**05.10.2026**	**31.12.2026**
414	Herstellen der Treppenanlage	19 Tage	05.10.2026	29.10.2026
415	Außenanlage	42 Tage	02.11.2026	30.12.2026
416	Bepflanzung	13 Tage	14.12.2026	31.12.2026
417	**Fahrstuhl**	**264 Tage**	**04.11.2025**	**19.11.2026**
418	Beauftragung	1 Tag	04.11.2025	04.11.2025
419	Werksplanung	20 Tage	18.11.2025	15.12.2025
420	Montage	18 Tage	05.10.2026	28.10.2026
421	Inbetriebnahme	9 Tage	09.11.2026	19.11.2026
422	**Schließanlage**	**93 Tage**	**31.08.2026**	**08.01.2027**
423	Werksplanung	20 Tage	31.08.2026	25.09.2026
424	Montage	5 Tage	04.01.2027	08.01.2027
425	**Einrichtung**	**28 Tage**	**07.12.2026**	**15.01.2027**
426	Möblierung	28 Tage	07.12.2026	15.01.2027
427	**Schulferien**	**599 Tage**	**14.04.2025**	**31.08.2027**
438	**Urlaubsplanung**	**232 Tag**	**19.12.2024**	**21.11.2025**



EPU PROJEKT GmbH
Bandelstraße 2
32756 Detmold