## Bausteleneinrichtungsflächen / Flächenbedarf

**Anlage: 2.11.03**

| | | | | Volumen | Auf-locke-rung | Trans-port | Lage-rung | Schütt-höhe | Lager-kapa-zität pro m2 | Anteil BM-0, BM-F0* | Fläche | Anteil BM-F2 | Fläche | Anteil BM-F3 | Fläche | Anteil >BM-F3 | Fläche | Flächen-bedarf auf-summiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | m3 | | m3 | m3 | m | m3 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m3 | m2 | m2 |
| Oberboden | | | | | 1,3 | | | 2 | 1,8 | | | | | | | | | |
| Bph 1 | Anfang Bph | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 12.961 | 1,3 | 16.849 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 13.728 | 2 | 1,8 | 13.728 | 7.630 | | | | | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 3.121 | 2 | 1,8 | 3.121 | 1.740 | | | | | 0 | 0 | |
| | Max in Bph | | | | | | 16.849 | | | 16.849 | 9.370 | | | | | 0 | 0 | 9.370 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -3.941 | 1,3 | -5.123 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -2.002 | 2 | 1,8 | -2.002 | -1.120 | | | | | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -3.121 | 2 | 1,8 | -3.121 | -1.740 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ende Bph | | | | | | 11.726 | | | 11.726 | 6.510 | | | | | 0 | 0 | 6.510 |
| Bph 2 | Anfang Bph | | | | | | 11.726 | | | 11.726 | 6.510 | | | | | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 3.778 | 1,3 | 4.911 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 0 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 4.911 | 2 | 1,8 | 2.545 | 1.420 | | | | | 2.366 | 1.320 | |
| | Max in Bph | | | | | | 16.637 | | | 14.271 | 7.930 | | | | | 2.366 | 1.320 | 9.250 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -4.761 | 1,3 | -6.189 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -1.278 | 2 | 1,8 | -1.278 | -710 | | | | | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -4.911 | 2 | 1,8 | -2.545 | -1.420 | | | | | -2.366 | -1.320 | |
| | Ende Bph | | | | | | 10.448 | | | 10.448 | 5.800 | | | | | 0 | 0 | 5.800 |
| Bph 3 | Anfang Bph | | | | | | 10.448 | | | 10.448 | 5.800 | | | | | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 3.671 | 1,3 | 4.772 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 1.880 | 2 | 1,8 | 1.880 | 1.050 | | | | | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 2.892 | 2 | 1,8 | 2.892 | 1.610 | | | | | 0 | 0 | |
| | Max in Bph | | | | | | 15.220 | | | 15.220 | 8.460 | | | | | 0 | 0 | 8.460 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -2.225 | 1,3 | -2.892 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | 0 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -2.892 | 2 | 1,8 | -2.892 | -1.610 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ende Bph | | | | | | 12.328 | | | 12.328 | 6.850 | | | | | 0 | 0 | 6.850 |
| Bph 4 | Anfang Bph | | | | | | 12.328 | | | 12.328 | 6.850 | | | | | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 1.941 | 1,3 | 2.523 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 0 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 2.523 | 2 | 1,8 | 2.523 | 1.410 | | | | | 0 | 0 | |
| | Max in Bph | | | | | | 14.852 | | | 14.852 | 8.260 | | | | | 0 | 0 | 8.260 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -1.941 | 1,3 | -2.523 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | 0 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -2.523 | 2 | 1,8 | -2.523 | -1.410 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ende Bph | | | | | | 12.328 | | | 12.328 | 6.850 | | | | | 0 | 0 | 6.850 |

Nur gültig für Ausschreibung

## Bausteleneinrichtungsflächen / Flächenbedarf

**Anlage: 2.11.03**

| | | | | Volumen | Auf-locke-rung | Trans-port | Lage-rung | Schütt-höhe | Lager-kapa-zität pro m2 | Anteil BM-0, BM-F0* | Fläche | Anteil BM-F2 | Fläche | Anteil BM-F3 | Fläche | Anteil >BM-F3 | Fläche | Flächen-bedarf auf-summiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bph 5 | Anfang Bph | | | | | | 12.328 | | | 12.328 | 6.850 | | | | | | | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 3.578 | 1,3 | 4.651 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 2.992 | 2 | 1,8 | 2.992 | 1.670 | | | | | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 1.660 | 2 | 1,8 | 1.660 | 930 | | | | | 0 | 0 | |
| | Max in Bph | | | | | | 16.980 | | | 16.980 | 9.450 | | | | | 0 | 0 | 9.450 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -2.678 | 1,3 | -3.481 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -1.821 | 2 | 1,8 | -1.821 | -1.020 | | | | | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -1.660 | 2 | 1,8 | -1.660 | -930 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ende Bph | | | | | | 13.499 | | | 13.499 | 7.500 | | | | | 0 | 0 | 7.500 |
| Bph 6 | Anfang Bph | | | | | | 13.499 | | | 13.499 | 7.500 | | | | | | | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 0 | 1,3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 0 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 0 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Max in Bph | | | | | | 13.499 | | | 13.499 | 7.500 | | | | | 0 | 0 | 7.500 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -10.383 | 1,3 | -13.498 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -13.498 | 2 | 1,8 | -13.498 | -7.500 | | | | | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | 0 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ende Bph | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Aushub | | | | | 1,3 | | | 4 | 2,4 | | | | | | | | | |
| Bph 1 | Anfang Bph | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 16.450 | 1,3 | 21.385 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 17.336 | 4 | 2,4 | 12.015 | 5.010 | 3.266 | 1.370 | 2.055 | 860 | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 4.050 | 4 | 2,4 | 3.231 | 1.350 | 0 | 0 | 819 | 350 | 0 | 0 | |
| | Max in Bph | | | | | | 21.385 | | | 15.245 | 6.360 | 3.266 | 1.370 | 2.874 | 1.210 | 0 | 0 | 8.940 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -16.450 | 1,3 | -21.385 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -17.336 | 4 | 2,4 | -12.015 | -5.010 | -3.266 | -1.370 | -2.055 | -860 | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -4.050 | 4 | 2,4 | -3.231 | -1.350 | 0 | 0 | -819 | -350 | 0 | 0 | |
| | Ende Bph | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bph 2 | Anfang Bph | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 10.526 | 1,3 | 13.684 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 0 | 4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 13.684 | 4 | 2,4 | 13.684 | 5.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Max in Bph | | | | | | 13.684 | | | 13.684 | 5.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.710 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -10.526 | 1,3 | -13.684 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | 0 | 4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -13.684 | 4 | 2,4 | -13.684 | -5.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ende Bph | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nur gültig für Ausschreibung

## Bausteleneinrichtungsflächen / Flächenbedarf

**Anlage: 2.11.03**

| | | | | Volumen | Auf-locke-rung | Trans-port | Lage-rung | Schütt-höhe | Lager-kapa-zität pro m2 | Anteil BM-0, BM-F0* | Fläche | Anteil BM-F2 | Fläche | Anteil BM-F3 | Fläche | Anteil >BM-F3 | Fläche | Flächen-bedarf auf-summiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bph 3 | Anfang Bph | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 9.684 | 1,3 | 12.590 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 0 | 4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 12.590 | 4 | 2,4 | 12.590 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Max in Bph | | | | | 12.590 | | | 12.590 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -9.684 | 1,3 | -12.590 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | 0 | 4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -12.590 | 4 | 2,4 | -12.590 | -5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ende Bph | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bph 4 | Anfang Bph | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 15.936 | 1,3 | 20.717 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 8.030 | 4 | 2,4 | 8.030 | 3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 12.687 | 4 | 2,4 | 11.907 | 4.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 330 | |
| | | Max in Bph | | | | | 20.717 | | | 19.937 | 8.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 330 | 8.650 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -14.078 | 1,3 | -18.302 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -8.030 | 4 | 2,4 | -8.030 | -3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -10.272 | 4 | 2,4 | -9.492 | -3.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780 | -330 | |
| | | Ende Bph | | | | | 2.415 | | | 2.415 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010 |
| Bph 5 | Anfang Bph | | | | | | 2.415 | | | 2.415 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 8.970 | 1,3 | 11.661 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 11.309 | 4 | 2,4 | 11.309 | 4.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 352 | 4 | 2,4 | 352 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Max in Bph | | | | | 14.076 | | | 14.076 | 5.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.880 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -10.827 | 1,3 | -14.075 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -13.723 | 4 | 2,4 | -13.723 | -5.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | -352 | 4 | 2,4 | -352 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ende Bph | | | | | 0 | | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bph 6 | Anfang Bph | | | | | | 0 | | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Antransport zur BE-Fläche | | 2.680 | 1,3 | 3.484 | | | | | | | | | | | | |
| | | | für Wiedereinbau | | | | 3.484 | 4 | 2,4 | 3.484 | 1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | für Zwischenlagerung bis zur Entsorgung | | | | 0 | 4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Max in Bph | | | | | 3.484 | | | 3.484 | 1.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470 |
| | | Abtransport von BE-Fläche | | -2.680 | 1,3 | -3.484 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wiedereinbau | | | | -3.484 | 4 | 2,4 | -3.484 | -1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Entsorgung am Ende der Bph | | | | 0 | 4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ende Bph | | | | | 0 | | | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Nur gültig für Ausschreibung

## Bausteleneinrichtungsflächen / Flächenbedarf

**Anlage: 2.11.03**

| | | | | Volumen | Auf-locke-rung | Trans-port | Lage-rung | Schütt-höhe | Lager-kapa-zität pro m2 | Anteil BM-0, BM-F0* | Fläche BM-0, BM-F0* | Anteil BM-F2 | Fläche BM-F2 | Anteil BM-F3 | Fläche BM-F3 | Anteil >BM-F3 | Fläche >BM-F3 (DepV) | Flächen-bedarf auf-summiert Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberbodenlagerung | | | | Bph 1 | | | | | | | 9.370 | | | | | | | 9.370 |
| | | | | Bph 2 | | | | | | | 7.930 | | | | | | 1.320 | 9.250 |
| | | | | Bph 3 | | | | | | | 8.460 | | | | | | | 8.460 |
| | | | | Bph 4 | | | | | | | 8.260 | | | | | | | 8.260 |
| | | | | Bph 5 | | | | | | | 9.450 | | | | | | | 9.450 |
| | | | | Bph 6 | | | | | | | 7.500 | | | | | | | 7.500 |
| Aushub | | | | Bph 1 | | | | | | | 6.360 | | 1.370 | | 1.210 | | | 8.940 |
| | | | | Bph 2 | | | | | | | 5.710 | | | | | | | 5.710 |
| | | | | Bph 3 | | | | | | | 5.250 | | | | | | | 5.250 |
| | | | | Bph 4 | | | | | | | 8.320 | | | | | | 330 | 8.650 |
| | | | | Bph 5 | | | | | | | 5.880 | | | | | | | 5.880 |
| | | | | Bph 6 | | | | | | | 1.470 | | | | | | | 1.470 |
| Materiallagerung | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000 | |
| Bodenverbesserung | | | | Mischanlage | | | | | | | | | | | | | 500 | |
| Büros + Parken | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000 | |
| Verkehrswege auf BE | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.800 | |
| Summe Material, Wege, Büros | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.300 |

| Maximaler Flächenbedarf BE |
|---|
| Bph 1 |
| Bph 2 |
| Bph 3 |
| Bph 4 |
| Bph 5 |
| Bph 6 |

| | |
|---|---|
| Bph 1 | 26.610 |
| Bph 2 | 23.260 |
| Bph 3 | 22.010 |
| Bph 4 | 25.210 |
| Bph 5 | 23.630 |
| Bph 6 | 17.270 |

Nur gültig für Ausschreibung