Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Vorbereitende Arbeiten	97 Tage	Don 01.10.26	Son 28.02.27
2	Ausschreibung-Nr. 15: Baumfäll- und Rodungsarbeiten	98 Tage	Don 01.10.26	Son 28.02.27
3	Bauphasen (Bauausführung)	707 Tage	Mon 01.03.27	Die 11.12.29
4	Bauphase 1	97 Tage	Mon 01.03.27	Die 13.07.27
5	1.1 Herrichten BE-Fläche	33 Tage	Mon 01.03.27	Mit 14.04.27
6	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	33 Tage	Mon 01.03.27	Mit 14.04.27
7	Oberboden abtragen, lagern	12 Tage	Mon 01.03.27	Die 16.03.27
8	Qualifizierte Bodenverbesserung	12 Tage	Mit 17.03.27	Don 01.04.27
9	Herstellung befestigte Flächen, Errichtung diverser Versorgungsleistungen	9 Tage	Fre 02.04.27	Mit 14.04.27
10	1.2 Herstellen der Baustraße "Kanalbau Nord" von der Dürerstr. bis Anschluss an RRB	14 Tage	Don 15.04.27	Die 04.05.27
11	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	14 Tage	Don 15.04.27	Die 04.05.27
12	Oberboden abtragen, lagern	2 Tage	Don 15.04.27	Fre 16.04.27
13	Qualifizierte Bodenverbesserung	2 Tage	Mon 19.04.27	Die 20.04.27
14	Herstellung befestigte Flächen	10 Tage	Mit 21.04.27	Die 04.05.27
15	1.3 Erstellung Kanäle nördl. Dürerstr. bis RRB	50 Tage	Mit 05.05.27	Die 13.07.27
16	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	50 Tage	Mit 05.05.27	Die 13.07.27
17	Gleisquerung / Leerrohrpaket für SWB	10 Tage	Mit 05.05.27	Die 18.05.27
18	Kanalnetz Bereich Lange Lage bis RRB (DN <1100) inkl. Erdarbeiten	50 Tage	Mit 05.05.27	Die 13.07.27
19	Kanalnetz Bereich Dürerstr. Beidseitig (DN 300) inkl. Erdarbeiten	37 Tage	Mit 05.05.27	Don 24.06.27
20	1.4 Erstellung RRB einschl. Betriebsweg	22 Tage	Mit 05.05.27	Don 03.06.27
21	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	22 Tage	Mit 05.05.27	Don 03.06.27
22	Erstellung RRB mit Auslassbauwerk einschl. Betriebsweg	22 Tage	Mit 05.05.27	Don 03.06.27
23	1.5 Erstellung Geh-& Radweges nördl. Dürerstr. bis Anschluss an Geh-/Radweg Frohnhauser Str.	11 Tage	Fre 04.06.27	Fre 18.06.27
24	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	11 Tage	Fre 04.06.27	Fre 18.06.27
25	Erstellung Geh- und Radweg nördlich Dürerstraße bis Anschluss an Geh-/Radweg Frohnhauser Str.	11 Tage	Fre 04.06.27	Fre 18.06.27
26	Bauphase 2	94 Tage	Mon 21.06.27	Don 28.10.27
27	2.1 Rückbau Baustraße "Kanalbau Nord"	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27
28	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27
29	Rückbau Baustraße "Kanalbau Nord", Andeckung Oberboden	5 Tage	Mon 21.06.27	Fre 25.06.27
30	2.2 Baufeld/Baustraße Dürerstr. West	44 Tage	Mon 28.06.27	Don 26.08.27
31	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	44 Tage	Mon 28.06.27	Don 26.08.27
32	Baustraße Dürerstraße	40 Tage	Mon 28.06.27	Fre 20.08.27
33	Baufeld räumen	8 Tage	Mon 12.07.27	Mit 21.07.27
34	Bodenabtrag bis Aushubebene	7 Tage	Don 22.07.27	Fre 30.07.27
35	Qualifizierte Bodenverbesserung	2 Tage	Mon 02.08.27	Die 03.08.27
36	Einbau Schutzschicht, Schottertragschicht	17 Tage	Mit 04.08.27	Don 26.08.27
37	2.3 Herrichten Baustraße parallele ÖPNV-Straße u. TG-Süd	7 Tage	Fre 27.08.27	Mon 06.09.27
38	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	7 Tage	Fre 27.08.27	Mon 06.09.27
39	Herrichten Baustraße paralle ÖPNV-Straße (bis Platz Inspiriation) u. TG-Süd inkl. Erdarbeiten	7 Tage	Fre 27.08.27	Mon 06.09.27
40	2.4 Erstellung Kanäle der ÖPNV-Straße	38 Tage	Die 07.09.27	Don 28.10.27
41	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	38 Tage	Die 07.09.27	Don 28.10.27
42	Erstellung Kanäle ÖPNV-Straße (bis Platz Inspiration) u. TG-Süd inkl. Paralleler Baustraße (<DN 900) inkl. Erdarbeiten	38 Tage	Die 07.09.27	Don 28.10.27
43	Bauphase 3	41 Tage	Fre 29.10.27	Mon 27.12.27
44	3.1 Platz Lange Lage	18 Tage	Fre 29.10.27	Die 23.11.27
45	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	18 Tage	Fre 29.10.27	Die 23.11.27
46	Bodenabtrag bis Aushubebene	5 Tage	Fre 29.10.27	Don 04.11.27
47	Qualifizierte Bodenverbesserung	6 Tage	Fre 05.11.27	Fre 12.11.27
48	Herstellung bis OK Tragschicht	2 Tage	Mon 15.11.27	Die 16.11.27
49	Einbau Fundamente und Maste OLS, LST	5 Tage	Mit 17.11.27	Die 23.11.27
50	3.2 Herrichten Baustraße von Platz Lange Lage bis zur Querung 1	23 Tage	Mit 24.11.27	Mon 27.12.27
51	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	23 Tage	Mit 24.11.27	Mon 27.12.27
52	Erstellung Baustraße von Platz LL bis Querung 1 mit Wendefläche Baustellenverkehr	24 Tage	Mit 24.11.27	Mon 27.12.27
53	3.3 Rückbau Geh-/Radweg an der östl. Wendeschleife	3 Tage	Mit 08.12.27	Fre 10.12.27
54	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	3 Tage	Mit 08.12.27	Fre 10.12.27
55	Erstellung Baustraße von Platz LL bis Querung 1 mit Wendefläche Baustellenverkehr	3 Tage	Mit 08.12.27	Fre 10.12.27
56	Bauphase 4	115 Tage	Mon 13.12.27	Fre 02.06.28
57	4.1 + 4.2 Erdbau, Baumschutz (Wendeschleife bis Platz Lange Lage)	40 Tage	Mon 13.12.27	Fre 18.02.28
58	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	40 Tage	Mon 13.12.27	Fre 18.02.28
59	Bodenabtrag bis Aushubebene	7 Tage	Mon 13.12.27	Die 21.12.27
60	Qualifizierten Bodenverbesserung	13 Tage	Mit 22.12.27	Fre 21.01.28
61	Einbau der provisorischen Drainage	10 Tage	Mon 24.01.28	Fre 04.02.28
62	Einbau Fundamente Fahrleitungsanlage und Fahrsignalanlage Bahn	10 Tage	Mon 07.02.28	Fre 18.02.28
63	4.3 Umlegung Schmutzwasserkanal	28 Tage	Mon 21.02.28	Mit 29.03.28
64	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	28 Tage	Mon 21.02.28	Mit 29.03.28
65	Umlegung Schmutzwasserkanal	28 Tage	Mon 21.02.28	Mit 29.03.28
66	4.4 Erstellung der Querschläge	8 Tage	Mon 28.02.28	Mit 08.03.28
67	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	8 Tage	Mon 28.02.28	Mit 08.03.28
68	Erstellung Querschläge	8 Tage	Mon 28.02.28	Mit 08.03.28
69	4.5 Einbau der Schutzschichten	2 Tage	Don 30.03.28	Fre 31.03.28
70	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Don 30.03.28	Fre 31.03.28
71	Einbau Schutzschicht, Schottertragschicht	2 Tage	Don 30.03.28	Fre 31.03.28
72	4.6 Verfüllen der Randbereiche	10 Tage	Mon 03.04.28	Fre 14.04.28
73	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	10 Tage	Mon 03.04.28	Fre 14.04.28
74	Verfüllen Randbereiche neben den Gleisen mit Füllkies und Basaltlava	10 Tage	Mon 03.04.28	Fre 14.04.28
75	4.7 Erstellung der Gleisentwässerung	40 Tage	Mon 10.04.28	Fre 02.06.28
76	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	40 Tage	Mon 10.04.28	Fre 02.06.28
77	Erstellung Gleisentwässerung	40 Tage	Mon 10.04.28	Fre 02.06.28
78	Bauphase 5	246 Tage	Mon 05.06.28	Mon 28.05.29
79	5.1 Platz Lange Lage mit Gleisbereich und Bahnsteig (Start Platz Labge Lage bis Ende)	58 Tage	Mon 05.06.28	Mit 23.08.28
80	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	43 Tage	Mon 05.06.28	Mit 02.08.28
81	Herstellung Entwässerung	35 Tage	Mon 05.06.28	Fre 21.07.28
82	Herstellung Leerrohrtrassen	18 Tage	Mon 19.06.28	Mit 12.07.28
83	Leitungsverlegung	5 Tage	Don 13.07.28	Mit 19.07.28
84	Einbau Fundamente Fahrleitungsanlage und Fahrsignalanlage Bahn	10 Tage	Don 20.07.28	Mit 02.08.28
85	Ausschreibung 08 - Beleuchtungs Platz und Straße	15 Tage	Don 03.08.28	Mit 23.08.28
86	Herstellung Beleuchtung	15 Tage	Don 03.08.28	Mit 23.08.28
87	5.2 Erstellung Bahnsteigkanten mit Zugangsanlagen und anschließendem Auffüllen und ÖPNV-Str. Fahrbahn	35 Tage	Don 24.08.28	Mit 11.10.28
88	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	35 Tage	Don 24.08.28	Mit 11.10.28
89	Erstellung Bahnsteigkanten mit Zugangsanlagen und anschließendem Auffüllen	35 Tage	Don 24.08.28	Mit 11.10.28
90	5.3 Erstellung des Gleisbereiches bis OK Verlegeplanum bzw. Planum Masse Feder System	3 Tage	Don 12.10.28	Mon 16.10.28
91	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	3 Tage	Don 12.10.28	Mon 16.10.28
92	Erstellung Gleisbereich bis OK Verlegeplanum bzw. Planum MFS	3 Tage	Don 12.10.28	Mon 16.10.28
93	5.4 Gleisbereich Hst. Schloßhofstraße und Kreisverkehr	41 Tage	Die 17.10.28	Die 12.12.28
94	Gleisbereich Hst Schloßhofstraße	33 Tage	Die 17.10.28	Don 30.11.28
95	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	16 Tage	Die 17.10.28	Die 07.11.28
96	Bodenabtrag bis Aushubebene	2 Tage	Die 17.10.28	Mit 18.10.28
97	Qualifizierte Bodenverbesserung	2 Tage	Don 19.10.28	Fre 20.10.28
98	Herstellung bis OK Tragschicht	3 Tage	Fre 27.10.28	Die 31.10.28
99	Einbau Fundamente Fahrleitungsanlage und Fahrsignalanlage Bahn	5 Tage	Mit 01.11.28	Die 07.11.28
100	Ausschreibung 03 - Haltestellendächer und Ausstattung, Bushaltestellen	2 Tage	Die 14.11.28	Mit 15.11.28
101	Einbau Haltestellendächer und Ausstattung, Bushaltestellen	2 Tage	Die 14.11.28	Mit 15.11.28
102	Ausschreibung 07 - Überwegsanlage moBiel	3 Tage	Don 16.11.28	Mon 20.11.28
103	Einbau Überwegsanlagen	3 Tage	Don 16.11.28	Mon 20.11.28
104	Ausschreibung 09 - Möblierung Platz, Möblierung HST	2 Tage	Die 21.11.28	Mit 22.11.28
105	Einbau Möblierung	2 Tage	Die 21.11.28	Mit 22.11.28
106	Ausschreibung 11 (Haltestellentechnik (FSA, Entw, Video, Bel), Ferwirk	2 Tage	Don 23.11.28	Fre 24.11.28
107	Einbau Haltestellentechnik	2 Tage	Don 23.11.28	Fre 24.11.28
108	Ausschreibung 12 - DFI Ausschreibung	2 Tage	Mon 27.11.28	Die 28.11.28
109	Einbau DFI	2 Tage	Mon 27.11.28	Die 28.11.28
110	Ausschreibung 16 - PV-Anlage	2 Tage	Mit 29.11.28	Don 30.11.28
111	Einbau PV-Anlage	2 Tage	Mit 29.11.28	Don 30.11.28
112	Kreisverkehr	10 Tage	Mit 08.11.28	Die 21.11.28
113	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	10 Tage	Mit 08.11.28	Die 21.11.28
114	Bodenabtrag bis Planum	2 Tage	Mit 08.11.28	Don 09.11.28
115	Qualifizierte Bodenverbesserung	2 Tage	Fre 10.11.28	Mon 13.11.28
116	Herstellung bis OK Tragschicht	2 Tage	Mon 20.11.28	Die 21.11.28
117	Ausschreibung 08 - Beleuchtungs Platz und Straß	1 Tag	Mon 20.11.28	Mon 20.11.28
118	Herstellung Beleuchtung Platz und Straße	1 Tag	Mon 20.11.28	Mon 20.11.28
119	Dürerstr. Neu / Gehweg	15 Tage	Mit 22.11.28	Die 12.12.28
120	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	15 Tage	Mit 22.11.28	Die 12.12.28
121	Bodenabtrag bis Planum	4 Tage	Mit 22.11.28	Mon 27.11.28
122	Qualifizierte Bodenverbesserung	3 Tage	Die 28.11.28	Don 30.11.28
123	Herstellung bis OK Tragschicht	4 Tage	Don 07.12.28	Die 12.12.28
124	Ausschreibung 08 - Beleuchtungs Platz und Straße	2 Tage	Don 07.12.28	Fre 08.12.28
125	Herstellung Beleuchtung Platz und Straße	2 Tage	Don 07.12.28	Fre 08.12.28
126	5.5 Erstellung der Kanäle im Bereich HST Schloßhofstraße	67 Tage	Mit 13.12.28	Don 29.03.29
127	Dürerstr. Neu	40 Tage	Mit 13.12.28	Die 20.02.29
128	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	40 Tage	Mit 13.12.28	Die 20.02.29
129	Kanalarbeiten	40 Tage	Mit 13.12.28	Die 20.02.29
130	Ausschreibung 08 - Beleuchtungs Platz und Straße	15 Tage	Mit 13.12.28	Die 16.01.29
131	Einbau Beleuchtung	15 Tage	Mit 13.12.28	Die 16.01.29
132	Kreisverkehr - westliche Hälfte	13 Tage	Mit 21.02.29	Fre 09.03.29
133	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	13 Tage	Mit 21.02.29	Fre 09.03.29
134	Kanalarbeiten	5 Tage	Mit 21.02.29	Die 27.02.29
135	Herstellung Fahrbahnaufbau	8 Tage	Mit 28.02.29	Fre 09.03.29
136	Ausschreibung 08 - Beleuchtungs Platz und Straße	5 Tage	Mit 21.02.29	Die 27.02.29
137	Einbau Beleuchtung	5 Tage	Mit 21.02.29	Die 27.02.29
138	Schlosshofstr.	14 Tage	Mon 12.03.29	Don 29.03.29
139	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	7 Tage	Mon 12.03.29	Die 20.03.29
140	Herstellung Fahrbahnaufbau	7 Tage	Mon 12.03.29	Die 20.03.29
141	Ausschreibung 08 - Beleuchtungs Platz und Straße	10 Tage	Fre 16.03.29	Don 29.03.29
142	Einbau Beleuchtung	10 Tage	Fre 16.03.29	Don 29.03.29
143	5.6 Lückenschluss Dürerstr., Erstellung Wendehammer und Oberbau Dürerstr.	30 Tage	Fre 30.03.29	Don 10.05.29
144	Dürerstr. Neu	16 Tage	Fre 30.03.29	Fre 20.04.29
145	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	16 Tage	Fre 30.03.29	Fre 20.04.29
146	Herstellen Lückenschluss Dürerstr. zwischen Wittebreite und Kreisverkehr	10 Tage	Fre 30.03.29	Don 12.04.29
147	Herstellen Wendehammer Dürerstr. bis Kreisverkehr	6 Tage	Fre 13.04.29	Fre 20.04.29
148	Kreisverkehr - ab Mitte Kreisverkehr bis in Dürerstr.	14 Tage	Mon 23.04.29	Don 10.05.29
149	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	14 Tage	Mon 23.04.29	Don 10.05.29
150	Kanalarbeiten	5 Tage	Mon 23.04.29	Fre 27.04.29
151	Herstellung Fahrbahnaufbau	9 Tage	Mon 30.04.29	Don 10.05.29
152	5.7 Kreisverkehr - östliches Viertel	12 Tage	Fre 11.05.29	Mon 28.05.29
153	Ausschreibung 1 - Rohbauausschreibung	12 Tage	Fre 11.05.29	Mon 28.05.29
154	Herstellung Fahrbahn östliches Viertel mit Anschluss Schloßhofstraße und Dürerstraße	12 Tage	Fre 11.05.29	Mon 28.05.29
155	Bauphase 6	172 Tage	Fre 13.04.29	Mon 10.12.29
156	6.1 Freie Strecke bis HST Lange Lage	6 Tage	Fre 13.04.29	Fre 20.04.29
157	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	6 Tage	Fre 13.04.29	Fre 20.04.29
158	Verfahren und Auslegen der Gleisroste	6 Tage	Fre 13.04.29	Fre 20.04.29
159	Ausschreibung 08 - Beleuchtungs Platz und Straße	3 Tage	Fre 13.04.29	Die 17.04.29
160	Einbau Beleuchtung	3 Tage	Fre 13.04.29	Die 17.04.29
161	6.2 Rückbau der Baustraße und Herstellung des Sichtschutzwalls	25 Tage	Mon 23.04.29	Fre 25.05.29
162	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	25 Tage	Mon 23.04.29	Fre 25.05.29
163	Rückbau Baustraße (rückschreitend) und Erstellung Sichtschutzwall von Wendeschleife in Richtung Platz LL	25 Tage	Mon 23.04.29	Fre 25.05.29
164	6.3 Erstellung Unterhaltungsweg parallel zum Sichtschutzwall	5 Tage	Mon 28.05.29	Fre 01.06.29
165	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	5 Tage	Mon 28.05.29	Fre 01.06.29
166	Erstellung Unterhaltungsweg parallel zu Sichtschutzwall	5 Tage	Mon 28.05.29	Fre 01.06.29
167	6.4 Erstellung des Masse Feder Systems	50 Tage	Mon 07.05.29	Fre 13.07.29
168	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	50 Tage	Mon 07.05.29	Fre 13.07.29
169	Erstellung MFS	50 Tage	Mon 07.05.29	Fre 13.07.29
170	6.5 Erstellung Weichentragplatte	40 Tage	Mon 16.07.29	Fre 07.09.29
171	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	40 Tage	Mon 16.07.29	Fre 07.09.29
172	Erstellung WTP	40 Tage	Mon 16.07.29	Fre 07.09.29
173	6.6 Erstellung Bahnsteigkante Mittelbahnsteig Schloßhofstraße mit anschließendem Auffüllen	40 Tage	Die 29.05.29	Mon 23.07.29
174	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	36 Tage	Die 29.05.29	Die 17.07.29
175	Erstellung Bahnsteigkante Mittelbahnsteig Schloßhofstraße mit anschließendem Auffüllen	36 Tage	Die 29.05.29	Die 17.07.29
176	Ausschreibung 03 - Haltestellendächer und Ausstattung, Bushaltestellen	2 Tage	Mit 18.07.29	Don 19.07.29
177	Einbau Haltestellendächer und Ausstattung, Bushaltestellen	2 Tage	Mit 18.07.29	Don 19.07.29
178	Ausschreibung 07 - Überwegsanlage moBiel	3 Tage	Mit 18.07.29	Fre 20.07.29
179	Einbau Überwegsanlage	3 Tage	Mit 18.07.29	Fre 20.07.29
180	Ausschreibung 09 - Möblierung Platz, Möblierung HST	2 Tage	Fre 20.07.29	Mon 23.07.29
181	Einbau Möblierung	2 Tage	Fre 20.07.29	Mon 23.07.29
182	Ausschreibung 11 - Haltestellentechnik (FSA, Entw, Video, Bel), Ferwirk	2 Tage	Mit 18.07.29	Don 19.07.29
183	Einbau Haltestellentechnik	2 Tage	Mit 18.07.29	Don 19.07.29
184	Ausschreibung 12 - DFI Ausschreibung	2 Tage	Mit 18.07.29	Don 19.07.29
185	Einbau DFI-Anlage	2 Tage	Mit 18.07.29	Don 19.07.29
186	Ausschreibung 16 - PV-Anlage	2 Tage	Fre 20.07.29	Mon 23.07.29
187	Einbau PV-Anlage	2 Tage	Fre 20.07.29	Mon 23.07.29
188	6.7 Bereich Dürerstraße	6 Tage	Die 24.07.29	Die 31.07.29
189	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	6 Tage	Die 24.07.29	Die 31.07.29
190	Verfahren und Auslegen der Gleisroste	6 Tage	Die 24.07.29	Die 31.07.29
191	6.8 Schienenmontage, Einbau Weichen & Kettenwerke	94 Tage	Mit 01.08.29	Mon 10.12.29
192	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	46 Tage	Mit 01.08.29	Mit 03.10.29
193	Einbau Schienen, Weichen	46 Tage	Mit 01.08.29	Mit 03.10.29
194	Ausschreibung 04 - Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	24 Tage	Don 04.10.29	Die 06.11.29
195	Einbau Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	24 Tage	Don 04.10.29	Die 06.11.29
196	Ausschreibung 06 - Fahrsignalanlage Bahn, Fernwirkanlage	24 Tage	Mit 07.11.29	Mon 10.12.29
197	Einbau Fahrsignalanlage, Fernwirkanlage	24 Tage	Mit 07.11.29	Mon 10.12.29
198	6.9 Erstellung Rasengleis & Einbau Bahnübergangsplatten	41 Tage	Don 04.10.29	Don 29.11.29
199	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	21 Tage	Don 04.10.29	Don 01.11.29
200	Einbau Rasengleis	21 Tage	Don 04.10.29	Don 01.11.29
201	Ausschreibung 07 - Überwegsanlage moBiel	20 Tage	Fre 02.11.29	Don 29.11.29
202	Einbau Überwegsanlagen	20 Tage	Fre 02.11.29	Don 29.11.29
203	Ausschreibung 13 - Schienenschmieranlage	5 Tage	Fre 09.11.29	Don 15.11.29
204	Einbau Schienenschmieranlage	5 Tage	Fre 09.11.29	Don 15.11.29
205	6.10 Rückbau Baustraßen und BE-Flächen	20 Tage	Mit 17.10.29	Die 13.11.29
206	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	20 Tage	Mit 17.10.29	Die 13.11.29
207	Rückbau Baustraßen und BE-Flächen	20 Tage	Mit 17.10.29	Die 13.11.29
208	Bauphase U-00	45 Tage	Die 31.07.29	Die 02.10.29
209	U-01 Baustelleneinrichtung mit Verkehrssicherung sowie Leitungssicherung incl. Abgrenzung Baufeld	1 Tag	Die 31.07.29	Mit 01.08.29
210	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	1 Tag	Die 31.07.29	Mit 01.08.29
211	Baustelleneinrichtung mit Verkehrssicherung sowie Leitungssicherung incl. Abgrenzung Baufeld	1 Tag	Die 31.07.29	Mit 01.08.29
212	U-02 Teilrückbau der Verkehrsinsel Zehlendorfer Damm	7 Tage	Don 02.08.29	Mon 13.08.29
213	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	1 Tag	Don 02.08.29	Fre 03.08.29
214	Teilrückbau der Verkehrinsel Zehlendorfer Damm	1 Tag	Don 02.08.29	Fre 03.08.29
215	Ausschreibung 05 - Signalanlage IV (ZehlD, LanL)	5 Tage	Mon 06.08.29	Mon 13.08.29
216	U-03 Bodenabtrag bis Aushubebene, Qualifizierte Bodenverbesserung, Einbau Schottertragschicht innerhalb der Wendeschleife	5 Tage	Die 14.08.29	Die 21.08.29
217	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	5 Tage	Die 14.08.29	Die 21.08.29
218	U-03 Bodenabtrag bis Aushubebene, Qualifizierte Bodenverbesserung, Einbau Schottertragschicht innerhalb der Wendeschleife	5 Tage	Die 14.08.29	Die 21.08.29
219	U-04 Vorbereitung Planum/Bodenplatte Unterwerk, Setzen des UW und Einbau Trafo mit Außerbetriebnahme der inneren Wendeschleife	14 Tage	Mit 22.08.29	Die 11.09.29
220	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	5 Tage	Mit 22.08.29	Mit 29.08.29
221	Rückbau innere Wendeschleife	2 Tage	Mit 22.08.29	Fre 24.08.29
222	Planum / Bodenplatte für UW	2 Tage	Mon 27.08.29	Mit 29.08.29
223	Ausschreibung 04 - Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	2 Tage	Don 30.08.29	Mon 03.09.29
224	Erstellung Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	2 Tage	Don 30.08.29	Mon 03.09.29
225	Ausschreibung 10 - Unterwerk mit Gebäude	5 Tage	Die 04.09.29	Die 11.09.29
226	Erstellung Unterwerk mit Gebäude	5 Tage	Die 04.09.29	Die 11.09.29
227	U-05 Erstellung der TE mit Querung und Schächten (außerh. Bestandsstrecke), prov. Abschlag in Kanalisation	2 Tage	Mit 12.09.29	Fre 14.09.29
228	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Mit 12.09.29	Fre 14.09.29
229	Erstellung der TE mit Querung und Schächten (außerhalb Bestandstrecke), prov. Abschlag in Kanalisation	2 Tage	Mit 12.09.29	Fre 14.09.29
230	U-06 Erstellung der Fundamente der FL-Maste (außerhalb Bestandstrecke) u. Setzen der Maste	5 Tage	Mon 17.09.29	Mon 24.09.29
231	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Mon 17.09.29	Mit 19.09.29
232	Erstellung der Fundamente der FL-Maste (außerhalb Bestandstrecke) u. Setzen der Maste	2 Tage	Mon 17.09.29	Mit 19.09.29
233	Ausschreibung 04 - Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	2 Tage	Don 20.09.29	Mon 24.09.29
234	Erstellung Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	2 Tage	Don 20.09.29	Mon 24.09.29
235	U-07 Anschluss UW vorbereiten, Leerrohrtrasse zw. Gleisen vorstreckenm Anschluss 10 KV-Kabel aus SWB-Netz vorbereiten	5 Tage	Die 25.09.29	Die 02.10.29
236	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Die 25.09.29	Don 27.09.29
237	Anschluss UW vorbereiten, Leerrohrtrasse zw. Gleisen vorstrecke, Anschluss 10 KV-Kabel aus SWB-Netz vorbereiten	2 Tage	Die 25.09.29	Don 27.09.29
238	Ausschreibung 10 - Unterwerk mit Gebäude	2 Tage	Fre 28.09.29	Die 02.10.29
239	Erstellung UW mit Gebäude	2 Tage	Fre 28.09.29	Die 02.10.29
240	Bauphase U-01	31 Tage	Mit 03.10.29	Don 15.11.29
241	U-11 Vorh. Kettenwerk (HSt Lohmannshof) an neuen FL-Mast abspannen	1 Tag	Mit 03.10.29	Mit 03.10.29
242	Ausschreibung 04 - Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	1 Tag	Mit 03.10.29	Mit 03.10.29
243	Vorh. Kettenwerk an neuen FL-Mast abspannen	1 Tag	Mit 03.10.29	Mit 03.10.29
244	U-12 Abtrennen u. Rückbau des Kettenwerks einschl. FL-Maste der Wendeschleife	1 Tag	Mit 03.10.29	Don 04.10.29
245	Ausschreibung 04 - Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	1 Tag	Mit 03.10.29	Don 04.10.29
246	Abtrennen und Rückbau Kettenwerk einschl. FL-Mast	1 Tag	Mit 03.10.29	Don 04.10.29
247	U-13 Rückbau Gleis Wendeschleife bis Anschluss an Bestand in der Hst Lohmannshof	2 Tage	Fre 05.10.29	Die 09.10.29
248	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Fre 05.10.29	Die 09.10.29
249	Rückbau Gleise	2 Tage	Fre 05.10.29	Die 09.10.29
250	U-14 Herstellung Einlauf ins RRB von Absetzschacht, Kabelschächte einsetzen	2 Tage	Mit 10.10.29	Fre 12.10.29
251	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Mit 10.10.29	Fre 12.10.29
252	Herstellung Einlauf ins RRB von Absetzschacht, Kabelschächte einsetzen	2 Tage	Mit 10.10.29	Fre 12.10.29
253	U-15 Tiefbau im Bereich Lückenschluss Wendeschleife, Schotterplanum tw. Erneuern/wiederherstellen	2 Tage	Mon 15.10.29	Mit 17.10.29
254	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Mon 15.10.29	Mit 17.10.29
255	Tiefbau im Bereich Lückenschluss Wendeschleife, Schotterplanum tw. Erneuern/wiederherstellen	2 Tage	Mon 15.10.29	Mit 17.10.29
256	U-16 Gleisbau von Anschluss an Bereich Frei Strecke rückschreitend bis Zehlendorfer Damm	2 Tage	Don 18.10.29	Mon 22.10.29
257	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Don 18.10.29	Mon 22.10.29
258	Gleisbau	2 Tage	Don 18.10.29	Mon 22.10.29
259	U-17 Anpassung der Rampe Lohmannshof	2 Tage	Die 23.10.29	Don 25.10.29
260	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Die 23.10.29	Don 25.10.29
261	Anpassung Rampe Lohmannshof	2 Tage	Die 23.10.29	Don 25.10.29
262	U-18 Gleis 1 Ri LL: Gleisbau ab Überweg 1b bis anschl. An Bestand mit Sperrung paralleler Radweg	2 Tage	Fre 26.10.29	Die 30.10.29
263	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Fre 26.10.29	Die 30.10.29
264	Anpassung der Rampe Hast Lohmannshof	2 Tage	Fre 26.10.29	Die 30.10.29
265	U-19 Gleis 2 Ri Hfb: Gleisbau im Straßenbereich bis Anschl. An Bestand mit Sperrung Zehlendorfer Damm (1 WE)	2 Tage	Mit 31.10.29	Fre 02.11.29
266	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Mit 31.10.29	Fre 02.11.29
267	Gleisbau	2 Tage	Mit 31.10.29	Fre 02.11.29
268	U-20 Kabeltrassen herstellen und Kabel einziehen	8 Tage	Mon 05.11.29	Don 15.11.29
269	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	2 Tage	Mon 05.11.29	Mit 07.11.29
270	Herstellung Kabeltrasse	2 Tage	Mon 05.11.29	Mit 07.11.29
271	Ausschreibung 04 - Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	2 Tage	Don 08.11.29	Mon 12.11.29
272	Einbau Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel	2 Tage	Don 08.11.29	Mon 12.11.29
273	Ausschreibung 06 - Fahrsignalanlage Bahn, Fernwirkanlage	2 Tage	Die 13.11.29	Don 15.11.29
274	Einbau Fahrsignalanlage Bahn, Fernwirkanlage	2 Tage	Die 13.11.29	Don 15.11.29
275	Bauphase U-02	18 Tage	Fre 16.11.29	Die 11.12.29
276	U-21 Testfahrten (3 Wo)	15 Tage	Fre 16.11.29	Don 06.12.29
277	U-22 Zufahrt UW herstellen	18 Tage	Fre 16.11.29	Die 11.12.29
278	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	1 Tag	Fre 16.11.29	Fre 16.11.29
279	Herstellung UW-Zufahrt	1 Tag	Fre 16.11.29	Fre 16.11.29
280	U-23 Sichtschutzdamm und Geh-/Radweg ergänzen/fertigstellen	5 Tage	Fre 16.11.29	Don 22.11.29
281	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	5 Tage	Fre 16.11.29	Don 22.11.29
282	Ergänzung / Fertigstellung Sichtschutzdamm	5 Tage	Fre 16.11.29	Don 22.11.29
283	U-24 Profilieren der Entw.mulden und Raseneinsaat	1 Tag	Fre 23.11.29	Fre 23.11.29
284	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	1 Tag	Fre 23.11.29	Fre 23.11.29
285	Profilierung Entwässerungsmulden, Raseneinsaat	1 Tag	Fre 23.11.29	Fre 23.11.29
286	U-25 Rückbau Schottertragschicht in den Zwischenflächen, Andecken Oberboden und Raseneinsaat	8 Tage	Mon 26.11.29	Mit 05.12.29
287	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	3 Tage	Mon 26.11.29	Mit 28.11.29
288	Rückbau Schottertragschicht in den Zwischenflächen, Andeckung Oberboden und Raseneinsaat	3 Tage	Mon 26.11.29	Mit 28.11.29
289	Ausschreibung 16 - PV-Anlage	5 Tage	Don 29.11.29	Mit 05.12.29
290	Einbau PV-Anlage	5 Tage	Don 29.11.29	Mit 05.12.29
291	U-26 Herstellung Verkehrsinsel und nachlaufende Straßenbauarbeiten (Blindenleitsystem, Pflastern in Gehwegbereichen)	4 Tage	Don 06.12.29	Die 11.12.29
292	Ausschreibung 01 - Rohbauausschreibung	4 Tage	Don 06.12.29	Die 11.12.29
293	Erstellen Verkehrsinsel und nachlaufende Straßenbauarbeiten	4 Tage	Don 06.12.29	Die 11.12.29
294	Fahrplanwechsel 2029	0 Tage	Fre 21.12.29	Fre 21.12.29
295	Beistellung weiterer Ausschreibungen auf Baustelle	781 Tage	Don 01.10.26	Fre 09.11.29
296	Ausschreibung-Nr. 2 "Gleis- und Weichenlieferung"	0 Tage	Mit 01.08.29	Mit 01.08.29
297	Ausschreibung-Nr. 3 "Haltestellendächer und Ausstattung, Bushaltestellen"	0 Tage	Die 14.11.28	Die 14.11.28
298	Ausschreibung-Nr. 4 "Fahrleitungsanlage mit Bahnkabel"	0 Tage	Don 04.10.29	Don 04.10.29
299	Ausschreibung-Nr. 5 "Signalanlagen IV (Zehlendorfer Damm, Lange Lage)"	0 Tage	Mon 06.08.29	Mon 06.08.29
300	Ausschreibung-Nr. 6 "Fahrsignalanlagen Bahn, Fernwirkanlage"	0 Tage	Mit 07.11.29	Mit 07.11.29
301	Ausschreibung-Nr. 7 "Überwegsanlagen moBiel"	0 Tage	Don 16.11.28	Don 16.11.28
302	Ausschreibung-Nr. 8 "Beleuchtung Platz Lange Lage und Straße"	0 Tage	Don 03.08.28	Don 03.08.28
303	Ausschreibung-Nr.9 "Möblierung Platz und Haltestelle Lange Lagel"	0 Tage	Die 21.11.28	Die 21.11.28
304	Ausschreibung-Nr. 10 "Unterwerk mit Gebäude"	0 Tage	Fre 28.09.29	Fre 28.09.29
305	Ausschreibung-Nr. 11 "Haltestellentechnik (FSA, Entw, Video, Bel), Fernwirkung"	0 Tage	Don 23.11.28	Don 23.11.28
306	Ausschreibung-Nr.12 "Dynamische Fahrgastinformation (DFI)"	0 Tage	Mon 27.11.28	Mon 27.11.28
307	Ausschreibung-Nr. 13 "Schienenschmieranlage"	0 Tage	Fre 09.11.29	Fre 09.11.29
308	Ausschreibung-Nr. 14 "Vegetationsarbeiten"	0 Tage	Fre 04.06.27	Fre 04.06.27
309	Ausschreibung-Nr. 15 "Baumfäll- und Rodungsarbeiten"	0 Tage	Don 01.10.26	Don 01.10.26
310	Ausschreibung-Nr. 16 "Photovoltaik-Anlagen"	0 Tage	Mit 29.11.28	Mit 29.11.28
311	Ausschreibung-Nr. 17 "Schienenersatzverkehr (SEV)"	0 Tage	Die 31.07.29	Die 31.07.29



Projekt: msproj11
Datum: Mit 05.08.26

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt