

RKB N3

119,3 mNN



RKB N4

118,7 mNN



Untersuchungsergebnisse chemische Analysen

Mischprobe N1
LAGA-Boden: Z 1.1
DepV: DK 0
AVV: 17 05 04

Mischprobe N2
LAGA-Boden: Z 0
DepV: DK 0
AVV: 17 05 04

Mischprobe N3
LAGA-Boden: Z 1.1
DepV: DK 0°
AVV: 17 05 04

° Zulässige Anpassungen der Deponieklasse, die z. T. einer behördlichen Zustimmung bedürfen, können der Anlage 4.23 entnommen werden.

Bodenlaborprogramm

Labor-Nr.: 035
Wassergehalt
Proctordichte
Sieb-/Schlämmung
Atterberg
Glühverlust
Enslin

Labor-Nr.: 038
Wassergehalt
Sieb-/Schlämmung
Atterberg
Enslin

Labor-Nr.: 056
Glühverlust

Frostempfindlichkeitsklassen gem. ZTV E-StB 17, Abs. 3.1.5

Klasse	Frostempfindlichkeit	Bodengruppe
F 1	nicht frostempfindlich	GW, GI, GE, SW, SI, SE
F 2	gering bis mittel frostempfindlich	TA, ST, GT, SU, GU
F 3	sehr frostempfindlich	TL, TM, UL, UM, UA, OU, ST*, GT*, SU*, GU*

Legende Bodenarten und Konsistenzen

halbfest - fest
steif - halbfest
steif

Mu Oberboden
Kies
Sand
Schluff
Ton

INGENIEURGESELLSCHAFT
PTM Dortmund mbH
Frische Luft 155 44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 92 71 21 0
Fax.: 0231 / 92 71 21 22

Bauvorhaben :
Bestandsuntersuchung
Stadtbahn Linie 4
in Bielefeld

Auftraggeber :
Stadt Bielefeld
Amt für Verkehr
August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Anlage : 3.5

Projekt Nr.: 21-4728-01

Maßstab [L/H]: 1 : 60 / 1 : 50

Datum : 17.08.2021

Rammkernbohrungen