25-65 3 Schulen Bielefeld

Stand: 18.09.2026

Nr.	Vorg.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**PlanBar Architektur**	**332 Tage?**	**Don 26.02.26**	**Mon 21.06.27**
2		Alle 3 Standorte	172 Tage?	Don 26.02.26	Fre 23.10.26
3		Startgespräch	0 Tage	Don 26.02.26	Don 26.02.26
4		LPH 1-3	40 Tage	Mon 02.03.26	Fre 24.04.26
5		LPH 4	35 Tage	Mon 27.04.26	Fre 12.06.26
6		Einreichung Bauantrag	0 Tage	Fre 12.06.26	Fre 12.06.26
7		Erteilung Baugenehmigung	65 Tage	Mon 15.06.26	Fre 11.09.26
8		LPH 6 - Vorbereitung FLB Tiefbau	20 Tage	Mon 27.04.26	Fre 22.05.26
9		LPH 6 - Vorbereitung FLB Modulbau	20 Tage	Mon 27.04.26	Fre 22.05.26
10		LPH 6 - Prüfung Stadt / Überarbeitung FLB	10 Tage	Mon 25.05.26	Fre 05.06.26
11		Veröffentlichung FLB Modulbau	0 Tage	Mon 03.08.26	Mon 03.08.26
12		LPH 7 - Angebotsabgabe Modulbau (Zeitraum 3	26 Tage	Mon 03.08.26	Mon 07.09.26
13		LPH7 Angebotsprüfung	25 Tage	Die 08.09.26	Mon 12.10.26
14		Auftragserteilung Modulbau	0 Tage	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26
15		**Standort 1: GS Gellershagen**	**152 Tage?**	**Mit 12.08.26**	**Fre 26.03.27**
16		Veröffentlichung FLB Tiefbau C1 GS	0 Tage	Mit 12.08.26	Mit 12.08.26
17		LPH 7 - Angebotsabgabe Tiefbau C1 GS	17 Tage	Mit 12.08.26	Don 03.09.26
18		Auftragserteilung Tiefbau C1 GS Gellershagen	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26
19		LPH 8 - Bauüberwachung Tiefbau + Modulbau	79 Tage	Mon 23.11.26	Fre 26.03.27
20		**Standort 2: RS Schlehenweg**	**199 Tage?**	**Mon 20.07.26**	**Fre 07.05.27**
21		Bodengutachten	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
22		Statik Fundament	30 Tage	Mon 27.07.26	Fre 04.09.26
23		LPH 6 - Vorbereitung FLB Tiefbau	8 Tage	Mon 07.09.26	Mit 16.09.26
24		LPH 6 - Prüfung Stadt / Überarbeitung FLB	10 Tage	Don 17.09.26	Mit 30.09.26
25		Veröffentlichung FLB Tiefbau C2 RS	0 Tage	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26
26		LPH 7 - Angebotsabgabe Tiefbau C2 RS	14 Tage	Mit 14.10.26	Mon 02.11.26
27		LPH7 - Angebotsprüfung (Vorgabe Stadt Bilefeld)	22 Tage	Die 03.11.26	Mit 02.12.26
28		Auftragserteilung Tiefbau C2 RS Schlehenweg	0 Tage	Mit 02.12.26	Mit 02.12.26
29		Bauüberwachung Tiefbau + Modulbau	85 Tage	Mon 11.01.27	Fre 07.05.27
30		**Standort 3: GY Brackweder**	**204 Tage?**	**Die 21.07.26**	**Mon 17.05.27**
31		Bodengutachten	4 Tage	Die 21.07.26	Fre 24.07.26
32		Statik Fundament	37 Tage	Mon 27.07.26	Die 15.09.26
33		LPH 6 - Vorbereitung FLB Tiefbau	8 Tage	Mit 16.09.26	Fre 25.09.26
34		LPH 6 - Prüfung Stadt / Überarbeitung FLB	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
35		Veröffentlichung FLB Tiefbau C3 GY	0 Tage	Mon 16.11.26	Mon 16.11.26
36		LPH 7 - Angebotsabgabe Tiefbau C3 GY	14 Tage	Die 17.11.26	Fre 04.12.26
37		LPH7 - Angebotsprüfung (Vorgabe Stadt Bielefeld)	22 Tage	Fre 04.12.26	Die 19.01.27
38		Auftragserteilung Tiefbau C3 GY Brackweder	0 Tage	Die 19.01.27	Die 19.01.27
39		Bauüberwachung Tiefbau + Modulbau	75 Tage	Mon 08.02.27	Fre 21.05.27
40		**Ausführendes Unternehmen - Tiefbau**	**124 Tage?**	**Mon 07.09.26**	**Fre 12.03.27**
41		Beauftragung Tiefbau C1	0 Tage	Fre 02.10.26	Fre 02.10.26
42		Standort 1: GS Gellershagen	95 Tage	Mon 09.11.26	Mon 05.04.27
43		Nach Vorliegen d. Modulstatik: Planung +	10 Tage	Mon 09.11.26	Fre 20.11.26
44		Tiefbauarbeiten	20 Tage	Mon 23.11.26	Fre 18.12.26
45		Anarbeitung Außenfläche	10 Tage	Mon 18.01.27	Fre 29.01.27
46		Fertigstellung Tiefbau/Außenanlagen Standort 1: GS Gellershagen	0 Tage	Fre 29.01.27	Fre 29.01.27
47		Beauftragung Tiefbau C2 Schlehenweg	0 Tage	Mit 02.12.26	Mit 02.12.26
48		Standort 2: RS Schlehenweg	65 Tage?	Mit 02.12.26	Mit 17.03.27
49		Nach Vorliegen d. Modulstatik: Planung +	10 Tage	Don 10.12.26	Don 07.01.27
50		Tiefbauarbeiten	30 Tage	Mon 11.01.27	Fre 19.02.27
51		Anarbeitung Außenfläche	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
52		Fertigstellung Tiefbau /Außenanlagen Standort 2: RS Schlehenweg	0 Tage	Fre 12.03.27	Fre 12.03.27
53		Standort 3: GY Brackweder	49 Tage?	Die 19.01.27	Fre 26.03.27
54		Beauftragung Tiefbau C3	0 Tage	Die 19.01.27	Die 19.01.27
55		Nach Vorliegen d. Modulstatik: Planung +	10 Tage	Mon 25.01.27	Fre 05.02.27
56		Tiefbauarbeiten	20 Tage	Mon 08.02.27	Fre 05.03.27
57		Anarbeitung Außenfläche	10 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
58		Fertigstellung Tiefbau / Außenanlagen Standort 3: GY Brackweder	0 Tage	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27
59		Ausführendes Unternehmen - Modulbau	136 Tage	Fre 23.10.26	Mon 17.05.27
60		Beauftragung Modulbau für alle 3 Standorte	0 Tage	Mit 14.10.26	Mit 14.10.26
61		Standort 1: GS Gellershagen	107 Tage?	Mit 14.10.26	Fre 26.03.27
62		Werks- und Montageplanung Modulbau	20 Tage	Don 15.10.26	Mit 11.11.26
63		Modulproduktion - Klärung ob	10 Tage	Mon 07.12.26	Fre 18.12.26
64		Anlieferung, Montage	5 Tage	Mon 11.01.27	Fre 15.01.27
65		Ausbau (Fassade, Dach, Innen)	30 Tage	Mon 18.01.27	Fre 26.02.27
66		Abnahme, Mängelbeseitigung	10 Tage	Mon 01.03.27	Fre 12.03.27
67		Fertigstellung, Übergabe	0 Tage	Fre 12.03.27	Fre 12.03.27
68		Möblierung, Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 15.03.27	Fre 26.03.27
69		Inbetriebnahme Standort 1: GS Gellershagen	0 Tage	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27
70		Standort 2: RS Schlehenweg	116 Tage?	Don 12.11.26	Fre 07.05.27
71		Werks- und Montageplanung	20 Tage	Don 12.11.26	Mit 09.12.26
72		Modulproduktion	10 Tage	Mon 08.02.27	Fre 19.02.27
73		Anlieferung, Montage	5 Tage	Mon 22.02.27	Fre 26.02.27
74		Ausbau (Fassade, Dach, Innen)	30 Tage	Mon 01.03.27	Fre 09.04.27
75		Abnahme, Mängelbeseitigung	10 Tage	Mon 12.04.27	Fre 23.04.27
76		Fertigstellung, Übergabe	0 Tage	Fre 23.04.27	Fre 23.04.27
77		Möblierung, Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27
78		Inbetriebnahme Standort 2: RS Schlehenweg	0 Tage	Fre 07.05.27	Fre 07.05.27
79		Standort 3: GY Brackweder	106 Tage?	Don 10.12.26	Fre 21.05.27
80		Werks- und Montageplanung	20 Tage	Don 10.12.26	Don 21.01.27
81		Modulproduktion	10 Tage	Mon 22.02.27	Fre 05.03.27
82		Anlieferung, Montage	5 Tage	Mon 08.03.27	Fre 12.03.27
83		Ausbau (Fassade, Dach, Innen)	30 Tage	Mon 15.03.27	Fre 23.04.27
84		Abnahme, Mängelbeseitigung	10 Tage	Mon 26.04.27	Fre 07.05.27
85		Fertigstellung, Übergabe	0 Tage	Fre 07.05.27	Fre 07.05.27
86		Möblierung, Inbetriebnahme	10 Tage	Mon 10.05.27	Fre 21.05.27
87		Inbetriebnahme Standort 3: GY Brackweder	0 Tage	Fre 21.05.27	Fre 21.05.27